

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/003 s názvem
„Rekonstrukce pobočky městské knihovny v ul. M. Horákové č.p.
387, Praha 7 – řešení interiéru pobočky“
(dále jen „dodatek č. 1“)

Městská část Praha 7

zastoupená: Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7
sídlo: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00
IČO : 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27 – 2000870339/0800
telefon: 220 144 226
e-mail: mareskv@praha7.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

a

CZECH AMERICAN TRADE s.r.o. ve zkratce C A T s.r.o.

zastoupená: Ing. Jiří Cihlár
sídlo: Praha 5-Stodůlky, Amforová čp. 1889/36, PSČ 15500
zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 19803
IČO: 49356143
DIČ: CZ49356143
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 182812965/0300
telefon: +420 603 268 554; +420 220 570 318
e-mail: cat-nabytek@cat-nabytek.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/OIVZ/003 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1172/17-R z jednání č. 87 ze dne 19.12.2017

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VIII. odst. 4 Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/003, uzavřené dne 13.4.2017 (dále jen „Smlouva“) na základě Výzvy k podání nabídky ze dne 22. 2. 2017 pod názvem „**Rekonstrukce pobočky městské knihovny v ul. M. Horákové č.p. 387, Praha 7 – řešení interiéru pobočky**“ a v souladu s Usnesením Rady 0341/17-R z jednání č. 24 ze dne 11.4.2017 a dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a platební podmínky.**
2. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu **změny rozsahu dodávek a služeb (dle odst. 4 § 222 ZZVZ)**, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je po započtení změn dle Dodatku č. 1 nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodávku. Jedná se o rozšíření předmětu díla o náklady na uskladnění vyrobeného nábytku v odpovídajících prostorech Zhotovitele **po dobu 90 dnů**. Jedná se o změnu vyvolanou zástupcem Objednatele, který dal ústně podnět k výrobě předmětu díla - **výzvu Objednatele** dle čl. II. odst. 1 Smlouvy. Prostory - místo plnění do kterého mělo být dílo dodáno a namontováno však není do dnešního dne Zhotovitelem stavebních prací

připraveno. Stavební úpravy prostor měl zajistit třetí subjekt jako nefinanční plnění na základě darovací smlouvy uzavřené s Objednatelem.

3. Ve Smlouvě v čl. I se důsledku změny rozsahu závazku doplňuje nový odst. 2. s tímto textem:

„2. Dodatkem č. 1 se mění rozsah služeb poskytovaných Zhotovitelem v rámci výroby a montáže atypického nábytku pro interiér pobočky městské knihovny tak, že předmětem plnění dle smlouvy je **zajištění úschovy vyrobeného nábytku a nesmontovaných komponentů**, které zhotovitel na pokyn Objednatele vyrobil, ale z důvodů na straně Objednatele nemůže být dílo dokončeno, tj. smontováno a instalováno v místě plnění. Objednatel převzal nábytek a nesmontované komponenty v množství dle Protokolu o kontrole plnění a převzetí části díla ze dne 18.12.2017, Zhotovitel tímto dnem převzal nábytek a nesmontované komponenty do úschovy na dobu nejvýše **90 dnů ve vlastních prostorech**. Zhotovitel po dobu úschovy nábytku a nesmontovaných komponentů bude tyto opatrovat tak pečlivě, aby na věcech uschovaných nevznikla škoda a na základě výzvy mohly být věci smontovány a instalovány a nedošlo k poškození převzatých věcí. Celková hodnota změn závazku i po započtení hodnoty změny závazku dle Dodatku č. 1 nepřesáhne 10% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.“

Stávající odstavce 2. až 12. v čl. I Smlouvy, se přechísľují na odstavce 3. až 13. Smlouvy.

4. Ve Smlouvě v čl. III. Cena se doplňuje nový odst. 2 s tímto textem:

„2. Celková cena za dílo v důsledku změny rozsahu plnění dle ust. čl. I odst. 2. Smlouvy se zvýší **o nejvýše 50 040,- Kč bez DPH, tj. při sazbě 21% DPH 60 548,40 Kč včetně DPH, tj. o všechny náklady spojené s úschovou, uložením a pečlivým opatrováním převzatých věcí**. Celková cena plnění dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se zvyšuje a činí **578 955,- Kč bez DPH, tj. 671 562,45 Kč včetně DPH**. K ceně bude připočtena 15% DPH u vestavěného nábytku a 21% DPH u volného nábytku dle platných předpisů. Cena úschovy zahrnuje veškeré další náklady Zhotovitele spojené s úschovou včetně dopravy do míst montáže.“

Stávající odstavce 2. a 3. v čl. III. Smlouvy, se přechísľují na odstavce 3. a 4. Smlouvy.

5. Ve Smlouvě v čl. IV. Platební podmínky se mění a doplňuje odst. 1. a nově zní takto:

„1. Objednatel neposkytne zálohu. Objednatel uhradí Zhotoviteli 70% celkové ceny díla dle čl. III. odst. 1 Smlouvy na základě dílčí faktury vystavené v souladu se Smlouvou a na základě skutečného plnění doloženého podepsaným Protokolem o kontrole plnění díla a převzetí části díla viz. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Zbývajících 30% celkové ceny díla dle čl. III. odst. 1 bude uhrazeno na základě faktury vystavené Zhotovitelem a po dokončení a předání hotového díla dle Smlouvy, a to na základě podepsaného Předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků. Úplata za úschovu nábytku a nesmontovaných komponentů bude vystavena po ukončení úschovy, v poměrné výši k dohodnuté výši úplaty dle čl. III. odst. 2 na základě skutečné doby, po kterou budou věci skutečně u Zhotovitele uschovány. Splatnost faktur bude 30 (slovy: třicet) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zhotovitel má povinnost daňový doklad vystavit do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu příslušného předávacího protokolu všemi osobami, o nichž tak stanoví tato smlouva.“

- 6. Ve Smlouvě v čl. VII. Kontaktní osoby se mění a doplňuje odst. 1. a nově zní takto:**
„Pověřenými kontaktními osobami Objednatele v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy jsou:
- ve věcech smluvních:
 - Ing. arch. Hana Pochmannová, vedoucí OIVZ, tel. 603 770 889, e-mail: pochmannovah@praha7.cz;
 - Ing. Kamil Vavřinec Mareš., zástupce starosty, tel: 220 144 226, e-mail: mareskv@praha7.cz;
 - ve věcech technických:
 - Mgr. Robert Kolář, vedoucí OMA, tel. 220 144 056, e-mail: kolarr@praha7.cz;
 - Miloslav Kejha, technik OMA, tel. 220 144 057, e-mail: kejham@praha7.cz;
 - Pavel Zelenka, uvolněný člen Rady MČ Praha7, tel.: 602 435 888, e-mail: zelenkap@praha7.cz.“

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha 7 neprodleně po podpisu Dodatku č. 1 a bez zbytečného odkladu bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

10. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

12. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.

13. Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1- Protokol o kontrole plnění díla a převzetí části díla

V Praze dne 20.12.2017
Objednatel

V Praze dne 20.12.2017
Zhotovitel

.....
Městská část Praha 7
Ing. Kamil Vavřinec Mareš
zástupce starosty

.....
C A T s.r.o.
Ing. Jiří Cihlář
jednatel