

Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 13 s názvem
„Most ev. č. 26834-2 přes náhon v Zákupích“

Číslo smlouvy objednatele: 2017012/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 13 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel provést do 285 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 4. 12. 2017 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 4. 12. 2017 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu průtahů při získání smluv o možnosti provést stavbu na cizím pozemku se soukromými vlastníky na pozemku parc. č. 1724 a pozemku parc. č. 1745 vše v katastrálním území Zákupy [790567]. Ačkoliv byli vlastníci pozemků seznámeni s problematikou a zažádání o souhlasy v období 3. 5. 2017 - 10. 5. 2017, nedošlo i přes intenzivní urgence, k jejich získání.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 345 dní od výzvy objednatele,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 5. 1. 2018

V Nelahozevsi dne 5. 1. 2018



za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (511)

IMCZ

Projektová a konzultační spol. s r.o.
Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves
IČ: 03723836 DIČ: CZ03723836

za IMCZ Projektovou a
konzultační spol. s r.o.

Ing. Petr Kobza

jednatel

Prověřil a doporučuje k podpisu:

Podpis	Datum
	<u>5. 1. 2018</u>