

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby****Číslo smlouvy objednatele: 2016252/D****Číslo smlouvy zhotovitele: CC/211/17****Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
 korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
 IČO : 70946078
 DIČ: CZ 70946078
 zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
 IČO: 608 38 744
 DIČ: CZ60838744
 zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
 osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Renata Hamrská, prokurista
 Ing. Tomáš Hajič, prokurista

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2016 smlouvu o provedení stavby (dále jen „**Smlouva**“) na plnění části 2 veřejné zakázky s názvem „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_002/0000002.
2. Dne 4. 12. 2017 uzavřely Smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým bylo sjednáno provedení změn Smlouvy. Změny byly specifikovány v ZBV, které tvoří přílohy dodatku č. 1 Smlouvy, zejména v jejich listu Rozpis ocenění změn položek. Změny měly dopad i do Souhrnného listu stavby, jehož aktualizovaná verze byla součástí příloh dodatku č. 1 Smlouvy, a do celkové ceny za dílo dle článku XI.1. Smlouvy, jejíž aktuální výše byla specifikována v těle dodatku č. 1 Smlouvy.
3. Následně Objednatel zjistil, že při vypracování ZVB stavby došlo k několika pochybením administrativního charakteru. V drtivé většině se jedná o pochybení, v jehož důsledku byly ceny některých změn nesprávně promítnuty do ceny stavby. V důsledku této skutečnosti došlo

k uvedení nesprávné výše některých cen stavebních objektů v Souhrnném listu stavby, jakož i celkové ceny za dílo dle článku XI.1. Smlouvy.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany rozhodly uzavřít tento dodatek, kterým se zjištěná administrativní pochybení napravují.
5. Smluvní strany výslovně uvádí, že ani v jednom případě se nejedná o pochybení ve věci rozsahu sjednaných změn nebo jejich cen uvedených v listu Rozpis ocenění změn položek, které tvoří součást ZVB. Tímto dodatkem tedy nedochází k jakékoli změně rozsahu plnění Smlouvy ve znění dodatku č. 1 Smlouvy ani cen změn Smlouvy sjednaných v dodatku č. 1 Smlouvy.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek XI. 1. Smlouvy, ve znění předchozího dodatku, se nahrazuje následujícím textem:

„Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH: 3 518 274,37 EUR

(slovy: třimilionpětsetosmnácttisícdvěšedesátčtyřiEurotřicetsedmcentů)

DPH sazba 21 %: 738.837,62 EUR

Cena celkem včetně DPH: 4 257 111,99 EUR

(slovy: čtyřmilionydvěstěpadesátšedmtisícstojedenáctEurodevadesátdevětcentů)“

2. Souhrnný list stavby, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy, se nahrazuje Souhrnným listem stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
3. ZVB č. 1 pro SO 130.10, SO 130.18, SO 130.42, SO 206 a ZBV č. 2 pro SO 130.23, SO 206, SO 210, které jsou součástí přílohy č. 2 dodatku č. 1 Smlouvy, se nahrazují ZVB č. 1 pro SO 130.10, SO 130.18, SO 130.42, SO 206 a ZBV č. 2 pro SO 130.23, SO 206, SO 210, které tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním Objednatel v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení Zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Souhrnný list stavby

Příloha č. 2 - ZVB č. 1 pro SO 130.10, SO 130.18, SO 130.42, SO 206 a ZBV č. 2 pro SO 130.23, SO 206, SO 210

V Jablonci nad Nisou dne **12. 01. 2018**



za Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (mst)

V Liberci dne **11. 01. 2018**



za STRABAG a.s.
Ing. Renata Hamrská, prokurista



za STRABAG a.s.
Ing. Tomáš Hajič, prokurista

Prověřil:



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(144)

Prověřil a doporučuje k podpisu:

Podpis Datum
 12.1.2018

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby:	Silnice II/2915 a II/2918 Dolní Rásnice - Srbská - státní hranice	CU:	OTSKP-SPK 2015
Číslo stavby:		Datum:	Září 2015
Investor (objednatel):	Liberecký kraj, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace		
Projektant (zpracovatel):	AF-CITYPLAN s.r.o.		
Zhotovitel stavby:			

Název souhrnných částí		Cena (EUR)		Poznámky	
A Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
SO 101.1	Silnice II/2915 – km 0,000-1,280	228 153,61	276 065,87	276 065,87	
SO 101.2	Silnice II/2915 – km 1,280-2,8600	200 502,44	242 607,95	242 607,95	
SO 101.3	Silnice II/2915 – km 2,860-3,300	41 365,99	50 052,85	50 052,85	
SO 101.4	Silnice II/2915 – km 3,300-KU	77 225,81	93 443,23	93 443,23	
SO 102	Silnice II/2918 - Dolní Rásnice - Srbská - státní hranice	923 089,73	1 116 938,57	1 116 938,57	
SO 111	Autobusové zastávky Dolní Rásnice	19 479,58	23 570,29		23 570,29
SO 112	Autobusové zastávky Horní Rásnice	25 364,93	30 691,57		30 691,57
SO 113	Autobusové zastávky Srbská	13 306,80	16 101,23		16 101,23
SO 121	Chodníky Dolní Rásnice	3 392,56	4 105,00		4 105,00
SO 130.1	Propust č. 1, km 0,055 79, sil. II/2915	8 491,45	10 274,65	10 274,65	
SO 130.2	Propust č. 2, km 0,500 00, sil. II/2915	7 667,64	9 277,84	9 277,84	
SO 130.3	Propust č. 3, km 2,429 33, sil. II/2915	7 549,00	9 134,29	9 134,29	
SO 130.4	Propust č. 4, km 2,629 17, sil. II/2915	4 472,20	5 411,36	5 411,36	
SO 130.5	Propust č. 5, km 3,171 95, sil. II/2915	6 229,80	7 538,06	7 538,06	
SO 130.6	Propust č. 6, km 3,203 73, sil. II/2915	6 697,36	8 103,81	8 103,81	
SO 130.7	Propust č. 7, km 3,587 14, sil. II/2915	13 978,89	16 914,46	16 914,46	
SO 130.8	Propust č. 8, km 3,368 00, sil. II/2915	10 718,35	12 969,20	12 969,20	
SO 130.9	Propust č. 9, km 0,011 67, sil. II/2918	5 323,00	6 440,83	6 440,83	
SO 130.10	Propust č. 10, km 0,043 32, sil. II/2918	12 359,92	14 955,50	14 955,50	
SO 130.11	Propust č. 11, km 0,076 99, sil. II/2918	92,95	112,47	112,47	
SO 130.12	Propust č. 12, km 0,196 58, sil. II/2918	5 565,29	6 734,00	6 734,00	
SO 130.13	Propust č. 13, km 0,234 09, sil. II/2918	6 198,63	7 500,34	7 500,34	
SO 130.14	Propust č. 14, km 0,485 89, sil. II/2918	91,72	110,98	110,98	
SO 130.15	Propust č. 15, km 0,538 77, sil. II/2918	5 528,92	6 689,99	6 689,99	
SO 130.16	Propust č. 16, km 0,767 57, sil. II/2918	6 392,39	7 734,79	7 734,79	
SO 130.17	Propust č. 17, km 0,855 66, sil. II/2918	5 669,57	6 860,18	6 860,18	
SO 130.18	Propust č. 18, km 0,940 41, sil. II/2918	10 109,88	12 232,95	12 232,95	
SO 130.19	Propust č. 19, km 1,174 86, sil. II/2918	5 145,85	6 226,48	6 226,48	
SO 130.20	Propust č. 20, km 1,243 81, sil. II/2918	9 076,67	10 982,77	10 982,77	
SO 130.21	Propust č. 21, km 1,274 64, sil. II/2918	7 758,84	9 388,20	9 388,20	
SO 130.22	Propust č. 22, km 1,346 89, sil. II/2918	2 658,16	3 216,37	3 216,37	
SO 130.23	Propust č. 23, km 1,504 91, sil. II/2918	5 329,60	6 448,82	6 448,82	
SO 130.24	Propust č. 24, km 1,614 99, sil. II/2918	11 137,60	13 476,50	13 476,50	
SO 130.25	Propust č. 25, km 1,847 32, sil. II/2918	5 328,79	6 447,84	6 447,84	
SO 130.26	Propust č. 26, km 1,998 89, sil. II/2918	3 751,03	4 538,75	4 538,75	
SO 130.27	Propust č. 27, km 2,101 08, sil. II/2918	7 487,62	9 060,02	9 060,02	
SO 130.28	Propust č. 28, km 2,118 23, sil. II/2918	278,84	337,40	337,40	
SO 130.29	Propust č. 29, km 2,158 22, sil. II/2918	374,24	452,83	452,83	
SO 130.30	Propust č. 30, křižovatka	7 180,00	8 687,80	8 687,80	
SO 130.31	Propust č. 31, km 2,175 96, sil. II/2918	5 036,72	6 094,43	6 094,43	
SO 130.32a	Propust č. 32a, km 2,334 16, sil. II/2918	127,20	153,91	153,91	
SO 130.32b	Propust č. 32b, km 3,006 56, sil. II/2918	138,20	167,22	167,22	
SO 130.33	Propust č. 33, km 4,014 90, sil. II/2918	6 023,68	7 288,65	7 288,65	
SO 130.34	Propust č. 34, km 4,154 27, sil. II/2918	94,17	113,95	113,95	
SO 130.35	Propust č. 35, km 4,473 57, sil. II/2918	96,62	116,91	116,91	
SO 130.36	Propust č. 36, km 4,616 65, sil. II/2918	14 430,97	17 461,47	17 461,47	
SO 130.37	Propust č. 37, km 4,687 32, sil. II/2918	95,39	115,42	115,42	
SO 130.38	Propust č. 38, km 4,737 28, sil. II/2918	5 275,09	6 382,86	6 382,86	
SO 130.39	Propust č. 39, km 4,836 21, sil. II/2918	4 344,76	5 257,16	5 257,16	
SO 130.40	Propust č. 40, km 4,960 00, sil. II/2918	4 806,85	5 816,29	5 816,29	
SO 130.41	Propust č. 41, km 5,052 83, sil. II/2918	3 152,35	3 814,34	3 814,34	
SO 130.42	Propust č. 42, km 5,216 08, sil. II/2918	3 576,21	4 327,21	4 327,21	
SO 130.43	Propust č. 43, km 5,312 44, sil. II/2918	7 642,14	9 246,99	9 246,99	
SO 130.44	Propust č. 44, km 6,035 25, sil. II/2918	21 565,86	26 094,69	26 094,69	
SO 191	Dopravní značení	54 805,79	66 315,01	66 315,01	
SO 192	Dopravně inženýrské opatření	8 695,00	10 520,95	10 520,95	
SO 201	Most ev. č. 2915-2	58 567,87	70 867,12	70 867,12	
SO 202	Most ev. č. 2915-3	84 270,67	101 967,51	101 967,51	
SO 203	Most ev. č. 2915-4	87 068,42	105 352,79	105 352,79	
SO 204	Most ev. č. 2915-5	34 481,49	41 722,60	41 722,60	
SO 205	Opěrná zeď km P 4.830-4.950 - u kostela, Srbská	130 818,00	158 289,78	158 289,78	
SO 206	Opěrná zeď km P 5.040-5.180 - u č. p. 150, Srbská	186 640,45	225 834,94	225 834,94	
SO 207a	Zárubní zeď km L 5.045 - 5.090 - u č. p. 150, Srbská	35 135,93	42 514,48	42 514,48	
SO 207b	Zárubní zeď km L 5.120 - 5.140 - u č. p. 150, Srbská	14 775,48	17 878,33	17 878,33	
SO 208	Opěrná zeď km P 5.210 - 5.230 - pod Autoservisem, Srbská	55 828,80	67 552,85	67 552,85	
SO 210	Opěrná zeď km P 5.380 - 5.450 - zastávka státek, Srbská	118 389,78	143 251,63	143 251,63	
SO 212	Opěrná zeď km L 5.550 - 5.600 - u pozemku č. 21, 20/3	85 623,99	103 605,03	103 605,03	
SO 213	Armovaný svah km L 6.650 - 6.730	101 517,44	122 836,10	122 836,10	
SO 214	Opěrná zeď km P 5.913 - 6.000 - Jindřichovický potok (st. Hranice)	172 243,97	208 415,20	208 415,20	
SO 215	Opěrná zeď km 2.585 - 2.635, Dolní Rásnice (sil. II/2915)	46 278,49	55 996,97	55 996,97	
SO 216	Opěrná zeď km P 6.030 - 6.310 (státní hranice)	320 485,21	387 787,10	387 787,10	
SO 221	Most ev. č. 2918-3, oprava	7 890,58	9 547,60	9 547,60	
SO 222	Most ev. č. 2918-4, oprava	18 549,51	22 444,91	22 444,91	
SO 401	Přeložka nadzemního sdělovacího vedení (Srbská)	1 553,04	1 879,18		1 879,18
SO 402	Přeložka podzemního elektro vedení s ochranou (Horní Rásnice) - samostatná investice ČEZ	nepožaduje se		nepožaduje se	
SO 403	Přeložka nadzemního elektro vedení (Srbská) - samostatná investice ČEZ	nepožaduje se		nepožaduje se	
SO 801.1	Kácení dřevin	25 354,13	30 678,50	30 678,50	
SO 802	Rekultivace silnic	8 642,06	10 456,89	10 456,89	
SO 803	Rekultivace ploch dočasného záboru a zařízení staveniště	6 681,49	8 084,60	8 084,60	
STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM		3 461 229,45	4 188 087,63	4 111 740,37	76 347,26
B Technologická část stavby (provozní soubory)		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Číslo souboru	Název souboru	Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
		nepožaduje se		nepožaduje se	

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00
C Projektová dokumentace pro realizaci stavby		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Název dokumentace		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).	EUR	30 760,63	37 220,36	37 220,36	
Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.	EUR	6 972,41	8 436,62	8 436,62	
Mosní listy včetně 1. mosní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně zápisu do BMS	EUR	820,28	992,54	992,54	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM		38 553,32	46 649,52	46 649,52	0,00
D Zeměměřická měření		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitel stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.	EUR	6 829,09	8 263,20	8 263,20	
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.	EUR	6 603,51	7 990,25	7 990,25	
ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM		13 432,60	16 253,45	16 253,45	0,00
E Náklady na umístění stavby		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Náklady na umístění stavby: Technická specifikace: Komplexní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záбором veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.	EUR	4 095,17	4 955,16	4 955,16	
NAKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM		4 095,17	4 955,16	4 955,16	0,00
F Ostatní náklady		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Dělení nákladů cena s DPH (EUR)	
Činnost		Cena bez DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	Uznatelné náklady (EUR)	Neuznatelné náklady (EUR)
Publicita během stavby: Informační tabule (billboard) - 1 kus, specifikace : Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (billboardu) o min. rozměrech 5,10 x 2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce a dostatečně ukotvena do terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění informační tabule.	EUR	820,28	992,54	992,54	
Publicita po dokončení stavby: Trvalá pamětní deska - 1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětní desky o rozměrech min 300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů (cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému uchazeči během realizace stavby. Místo umístění bude dohodnuto s investorem stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na viditelném místě v blízkosti silnice.	EUR	143,55	173,70	173,70	
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:					
- pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- monitoring vodních zdrojů (studny, ald.) před a po stavbě	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- archeologický dohled	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- záchranný archeologický průzkum	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- geotechnický monitoring	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
- doplňující inženýrsko geologický průzkum	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze, v autobusové dopravě	EUR	nepožaduje se		nepožaduje se	
OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM		963,83	1 166,23	1 166,23	
NÁKLADY CELKEM		3 518 274,37	4 257 111,99	4 180 764,73	76 347,26

POZNÁMKA:

1) Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918
1. změna SO 130.10

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

datum: 08. 01. 2018

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

datum: 08. 01. 2018

vyjádření:

podpis:

schvaluji - neschvaluji*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice
číslo a název SO/PS: SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918
číslo ZBV: 1
číslo změny na SO/PS: 1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	4/1
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	5/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

STRABAG a.s.

České mládeže 632/32

Na Bělidle 198/21

460 06 Liberec VI

150 00 Praha 5

IČ: 70946078

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	222,05 €	-1 828,61 €	2 050,66 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 732,45 €	0,00 €	1 732,45 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 954,50 €	-1 828,61 €	3 783,11 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/27231, 10/451312, 13/465512, 20/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 11/451314, 12/45157, 19/918358 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.



U pol.č. 15/894146 došlo k odečtení celé položky vzhledem k chybě v PDPS, kdy bylo ve VV výměr počítáno se šachtami DN 400 místo DN 600.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	222,05 €	-1 828,61 €	2 050,66 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek	08. 01. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich	08. 01. 2018	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp	08. 01. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp	08. 01. 2018	
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka	08. 01. 2018	

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Pol.č. 101/87445 byla doplněna v rámci RDS na základě dohody investora s majitelem sousedního pozemku, pana Zahona.

U pol.č. 102/894158 došlo k přičtení celé položky vzhledem k chybě v PDPS, kdy bylo ve VV výměr počítáno se šachtami DN 400 místo DN 600.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

1 732,45 €

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

1 732,45 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**Projektant:****Jméno:**

David Senohrábek

Datum:

08. 01. 2018

Podpis:**Technický dozor
stavebníka:****Jméno:**

Ing. Štěpán Illich

Datum:

08. 01. 2018

Podpis:

zaměstnanec Objednatel
určený v rámci organizační
struktury k vyjádření k ZBV -

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

08. 01. 2018

Podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatel
ve věcech technických:

Jméno:

Ing. Martin Čáp

Datum:

08. 01. 2018

Podpis:

Oprávněná osoba Zhotovitel ve
věcech technických:

Jméno:

Jiří Hovorka

Datum:

08. 01. 2018

Podpis:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	12 234,03 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 234,03 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
1 954,50 €	-1 828,61 €	3 783,11 €	30,923%


cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 954,50 €	-1 828,61 €	3 783,11 €	30,923%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
12 359,92 €	101,029%	3 586 144,72 €	100,004%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací

veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dohrní řeznice – Sbrska – státní hranice, úsek: st. III/2915
SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32. st. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.10 Propust č. 10 km 0,043 32. st. III/2918

Poř. č. pol.			Kód položky			Varianta položky			Název položky			jednotka			jednotková cena			počet m.j.			celkem EUR			počet m.j.			celkem EUR			Změny kladné			Rozdíl			Změny záporné			Rozdíl			Rozdíl početů dle §100 a jednotkových odát §222			Rozdíl početů dle §100 a jednotkových odát §222			poznámka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
0			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1			014102						POPULATKY ZA SKLADKU			T			0,08			438,422			35,07			429,422			34,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918
1. změna SO 130.18

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

datum: 08. 01. 2018

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

datum: 08. 01. 2018

vyjádření:

podpis:

schvaluji ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby:

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:
1
Číslo a název SO/PS: SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
 organizace
 České mládeže 632/32
 460 06 Liberec VI
 IČ: 70946078

Zhotovitel:

 STRABAG a.s.
 Na Bělidle 198/21
 150 00 Praha 5
 IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	52,99 €	-208,24 €	261,23 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	209,18 €	0,00 €	209,18 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	262,17 €	-208,24 €	470,41 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 1/014102, 2/014102, 5/12383, 9/451312, 10/451314, 12/465512, 13/711509, 19/96613 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 15/9112A1 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

**Dopad Změny na cenu
Stavby a SO:**
(v EUR bez DPH)Cena navrhovaných Změn
kladných

52,99 €

Cena navrhovaných Změn záporných

-208,24 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

261,23 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	David Senohrábek			
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich			
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Martin Čáp			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Martin Čáp			
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Jiří Hovorka			

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Pol.č. 101/9112A1 byla doplněna v rámci RDS, kdy byla zábradlí projektantem v rámci PDPS opomenuta.

Dopad Změny na cenu**Stavby a SO:**

(v EUR bez DPH)

Cena navrhovaných Změn
kladných

209,18 €

Cena navrhovaných Změn záporných

0,00 €

Cena navrhovaných Změn kladných a
Změn záporných celkem

209,18 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	David Senohrábek			
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich			
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Martin Čáp			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Martin Čáp			
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Jiří Hovorka			

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 130.18 Propust č. 18 km 0,940 41, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	10 055,95 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 055,95 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
262,17 €	-208,24 €	470,41 €	4,678%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
262,17 €	-208,24 €	53,93 €	0,536%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
10 109,88 €	100,536%	3 586 072,76 €	100,002%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 

*nehodící se škrtněte

Stavba : Silnice II/2915 a II/2918, Dojná Rasnice – Strbáň – státní hranice, úsek: sil. II/2915
číslo a název SO: SO 130.18 Projekt č. 18 km 0,940 41 sil. II/2918
číslo a název rozpočtu: 90 130.18 Projekt č. 18 km 0,940 41 sil. II/2918

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Změny kladné				Změny záporné				Rozdíl				Rozdíl položek dle §100 a jednotlivých odst. §222								poznámka
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,08	150,642	12,05	143,532	11,48				-7,110	-0,57	4,73%			-7,110	-0,57						přepočítáno v rámci RDS					
2	014102		POPLATKY ZA SKLADKU	T	0,08	61,620	4,93	36,972	2,96				-24,648	-1,97	39,96%			-24,648	-1,97						přepočítáno v rámci RDS					
3	11130		SEMLUTÍ DNŮ	M2	1,71	35,000	59,85	35,000	59,85																přepočítáno v rámci RDS					
4	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	12,14	62,752	761,81	62,752	761,81																přepočítáno v rámci RDS					
5	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	17,29	15,688	271,25	11,738	202,95				-3,950	-68,30	25,18%			-3,950	-68,30						přepočítáno v rámci RDS					
6	13173		HLUBEBNÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I	M3	15,76	21,540	1 252,54	79,375	1 252,54																přepočítáno v rámci RDS					
7	17180		ULOŽENÍ SPÁNNIN DO NÁSPYU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,40	21,540	288,64	21,540	288,64																přepočítáno v rámci RDS					
8	17481		ZÁSTY JAM A RŮH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	68,221	993,30	68,221	993,30																přepočítáno v rámci RDS					
9	451312		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	113,41	0,576	65,32	0,400	45,36				-0,176	-19,96	30,56%			-0,176	-19,96						přepočítáno v rámci RDS					
10	451314		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	310,92	0,100	31,09	0,000	0,00				-0,100	-31,09	100,00%			-0,100	-31,09						přepočítáno v rámci RDS					
11	45157		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽKÉHO	M3	16,07	2,175	34,95	2,175	34,95																přepočítáno v rámci RDS					
12	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	262,94	0,150	39,44	0,000	0,00				-0,150	-39,44	100,00%			-0,150	-39,44						přepočítáno v rámci RDS					
13	711509		ODCHRNA IZOACE NA POUŘCHU TEXTIL	M2	1,77	69,120	122,34	42,620	75,44				-26,500	-46,91	38,34%			-26,500	-46,91						přepočítáno v rámci RDS					
14	899522		OBEŤOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (615)	M3	88,11	3,429	302,13	3,429	302,13																přepočítáno v rámci RDS					
15	9112A1		ZÁBRADÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	8,000	446,24	8,950	499,23			11,87%						0,950	52,99						přepočítáno v rámci RDS					
16	91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	2 618,80	1,000	2 618,80	1,000	2 618,80																přepočítáno v rámci RDS					
17	91826		VÝTOKOVÉ JIMKY BETONOVÉ VŠETNÉ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	M	1 268,05	1,000	1 268,05	1,000	1 268,05																přepočítáno v rámci RDS					
18	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	132,95	7,500	997,13	7,500	997,13																přepočítáno v rámci RDS					
19	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	20,51	23,700	486,09	23,700	486,09																přepočítáno v rámci RDS					
101	9112A1		ZÁBRADÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	55,78	0,000	0,00	3,750	209,18			100,00%						3,750	209,180						přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					
																									přepočítáno v rámci RDS					



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918
1. změna SO 130.42

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

datum: 08. 01. 2018

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

datum: 08. 01. 2018

vyjádření:

podpis:

schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	STRABAG a.s.
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-130,28 €	130,28 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	23,59 €	0,00 €	23,59 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	23,59 €	-130,28 €	153,87 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5


IČ: 25988531

Popis změny


U pol.č. 1/014102, 2/014102, 4/12383, 12/96713 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-130,28 €	130,28 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek	08. 01. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich	08. 01. 2018	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp	08. 01. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp	08. 01. 2018	
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	
	Jiří Hovorka	08. 01. 2018	

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajska sprava silnic Libereckeho kraje, prispevkova organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Pol.č. 101/931336 byla doplněna v rámci RDS, kdy bylo při tvorbě PDPS opomenuto dilatační těsnění.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	23,59 €	0,00 €	23,59 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	3 682,90 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 682,90 €

cena SO/PS v této ZBV


Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
23,59 €	-130,28 €	153,87 €	4,178%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
23,59 €	-130,28 €	153,87 €	4,178%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
3 576,21 €	97,103%	3 585 912,14 €	99,997%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum: 08. 01. 2018	Podpis:

*nehodící se škrtněte

Stavba : Slnčie III/2915 a III/2918, Dolná Raanica – Srbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO: SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu: SO 130.42 Propust č. 42 km 5,216 08, sil. III/2918

Číslo a název objektu				SÚP 1.5.2022 - Připojení k. 12. km silnice Ústí, III/119				ZDS				RDS				Hozdi				Hozdi				Hozdi				poznámka
Poř. č.poj.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	Změny kladné		Změny záporné		Hozdi		Hozdi		Hozdi		Hozdi		Hozdi						
										počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 1

SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská
1. změna SO 206

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

datum: 08. 01. 2018

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

datum: 08. 01. 2018

podpis:

vyjádření:

schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

číslo ZBV: 1

číslo změny na SO/PS: 1

Název dokladu/přílohy	Součást dokumentace ZBV	Str.č./počet listů
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1/1
Krycí list ZBV	ANO	2/1
Vyhrazené změny dle §100	NE	
Změnový list dle §222 odst. (4) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	3/1
Změnový list dle §222 odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb.	ANO	4/1
Změnový list dle §222 odst. (6) zák. č. 134/2016 Sb.	NE	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	5/1
Rozpis ocenění změn položek	ANO	6/1xA3
Stanovisko TDI k charakteru změny	NE	
Fotodokumentace	NE	
+další případné přílohy	NE	

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Zhotovitel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

STRABAG a.s.

České mládeže 632/32

Na Bělidle 198/21

460 06 Liberec VI

150 00 Praha 5

IČ: 70946078

IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3 346,77 €	-13 993,43 €	17 340,20 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	133,58 €	0,00 €	133,58 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3 480,35 €	-13 993,43 €	17 473,78 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21



150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

U pol.č. 15/272365, 17/317365, 19/327365, 23/45747 došlo ke změně výměry (ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

U pol.č. 14/272324, 18/327325, 24/711112, 25/711136, 26/78383, 32/931321 došlo ke změně výměry (navýšení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	3 346,77 €	-13 993,43 €	17 340,20 €
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek	08. 01. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich	08. 01. 2018	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp	08. 01. 2018	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp	08. 01. 2018	
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka	08. 01. 2018	

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**1****Číslo a název SO/PS:** SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Pol.č. 101/451314, 102/465512, 103/917212, 104/917224 byly doplněny v rámci RDS, kdy byl doplněn přechod z římsy do kraje komunikace pomocí kamenné dlažby včetně obrub, který byl v projektové dokumentaci PDPS projektantem opomenut.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	133,58 €	0,00 €	133,58 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	David Senohrábek			
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich			
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Martin Čáp			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Martin Čáp			
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	08. 01. 2018	Podpis:
	Jiří Hovorka			

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 1
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	244 354,18 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
0,00 €	0,00 €	0,00 €	244 354,18 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
3 480,35 €	-13 993,43 €	17 473,78 €	7,151%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
3 480,35 €	-13 993,43 €	17 473,78 €	7,151%

cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
233 841,10 €	95,698%	3 575 505,75 €	99,707%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 

*nehodící se škrtněte

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 2

SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918
2. změna SO 130.23

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

datum: 08. 01. 2018

podpis:



Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

datum: 08. 01. 2018

vyjádření:

podpis:

schvaluji - ~~neschvaluji~~*



*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice
číslo a název SO/PS:	SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918
číslo ZBV:	2
číslo změny na SO/PS:	2

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 2	
Číslo a název SO/PS: SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Cenová rekapitulace ZBV:			
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 684,52 €	-1 646,52 €	3 331,04 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	1 684,52 €	-1 646,52 €	3 331,04 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 2	
Číslo a název SO/PS: SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Popis změny Při provádění bouracích prací stávající vtokové jímky na propustku SO 130.23 byl odhalen stávající přítok odpadních vod z přilehlých bytových domů na parc.č. 262 a 263 v katastrálním území Horní Řasnice, který byl pod úrovní navržené betonové jímky. Tento přítok nebyl znám a nebyl obsažen ve vyjádření o existenci inženýrských sítí v zájmové lokalitě. Na kontrolním dni byla za přítomnosti investora, TDI, projektanta a starosty obce dohodnuta změna v provedení vtokového a výtokového objektu propustku. Změna spočívá v tom, že pro zdárné dokončení propustku bude nutné nahradit vtokové jímky kanalizační šachtou, do kterých bude zaustěn odhalený stávající přítok odpadních vod z přilehlých bytových domů. Projekční řešení je zahrnuto do RDS formou změny. Tím dochází k odebrání položek č. 13/465512, 15/899121 a 17/918258, které jsou nahrazeny položkami 101/894458 a 102/899111. Z výše popisovaného je patrné, že v rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ke zjištění dalšího přítoku do vtokové jímky došlo až po zbourání stávající vtokové jímky.			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných 1 684,52 €	Cena navrhovaných Změn záporných -1 646,52 €	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem 3 331,04 €
Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatel určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Ing. Martin Čáp		
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Oprávněná osoba Objednatel ve věcech technických:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitel ve věcech technických:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 130.23 Propust č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	5 507,54 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
58,90 €	-274,84 €	-215,94 €	5 291,60 €

cena SO/PS v této ZBV


Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
1 684,52 €	-1 646,52 €	3 331,04 €	60,481%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
1 743,42 €	-1 921,36 €	3 664,78 €	66,541%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
5 329,60 €	96,769%	3 585 840,89 €	99,995%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	Jméno: David Senohrábek	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	Jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatel odpovědný za cenové projednání Změny	Jméno: Ing. Martin Čáp	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	Jméno: Jiří Hovorka	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 

*nehodící se škrtněte

Stravba:	Slinice III/2915 a III/2918, Dolní Raanice – Stráská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
číslo a název SO:	SO 130.23 Proput č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918
číslo a název rozpočtu:	SO 130.23 Proput č. 23 km 1,504 91, sil. III/2918

[illegible]

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 2

SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská
2. změna SO 206

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

datum: 08. 01. 2018

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

datum: 08. 01. 2018

vyjádření:

podpis:

schvaluji - ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

číslo a názov SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

číslo ZBV: 2

číslo změny na SO/PS: 2

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 2	
Číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská			
Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):			
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI IČ: 70946078		Zhotovitel: STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5 IČ: 60838744	
Cenová rekapitulace ZBV:			
Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-47 200,65 €	47 200,65 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-47 200,65 €	47 200,65 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

IČ: 60838744

Popis změny

Při provádění zemních prací pro založení nové opěrné zdi bylo v některých úsecích odhaleno skalnaté podloží nad úrovní navrhované (budoucí) základové spáry. V rámci kontrolního dne bylo za přítomnosti investora, TDI, projektanta a zhotovitele rozhodnuto, že dojde k zaměření výšky odhalené základové spáry. Na základě provedeného měření projektant RDS prověřil možnost založení nové opěrné zdi na stávajícím skalnatém podloží. Po prověření bylo zjištěno, že založení v předaných výškách je technicky realizovatelné, čímž po realizaci opěrné zdi dojde ke změně výšky (zmenšení) nové opěrné zdi. aktuální projekční řešení, které zahrnovalo již aktuální geologické podmínky zjištěné odhalením (odbouráním zdi a provedením zemních prací) je zahrnuto do RDS formou změny. Na základě změny výšky založení SO 206 v určitých dilatačních celcích dochází ke zkrácení položky č. 18/327325.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	-47 200,65 €	47 200,65 €







Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis:
	David Senohrábek		
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich		
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis:
	Ing. Martin Čáp		
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum: 08. 01. 2018	Podpis:
	Jiří Hovorka		

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice		ZBV číslo: 2																									
Číslo a název SO/PS: SO 206 Opěrná zeď km 5,040 - 5,180 - u č. p. 150, Srbská																											
	cena SO/PS dle Smlouvy		cena Stavby dle Smlouvy																								
	1		2																								
	244 354,18 €		3 586 018,83 €																								
cena SO/PS v předchozích ZBV																											
Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách																								
3	4	5=3+4	6=1+5																								
3 480,35 €	-13 993,43 €	-10 513,08 €	233 841,10 €																								
cena SO/PS v této ZBV																											
Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %																								
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10																								
0,00 €	-47 200,65 €	47 200,65 €	19,316%																								
cena SO/PS a Stavby po této změně																											
Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %																								
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100																								
3 480,35 €	-61 194,08 €	64 674,43 €	26,467%																								
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %																								
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100																								
186 640,45 €	76,381%	3 528 305,10 €	98,391%																								
uvedeny ceny stavebních a montážních prací veškeré údaje v EUR bez DPH Vyjádření dotčených stran: <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Projektant:</td> <td>jméno: David Senohrábek</td> <td>Datum: 08. 01. 2018</td> <td rowspan="2">Podpis: </td> </tr> <tr> <td>Souhlasím - nesouhlasím*</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Technický dozor stavebníka:</td> <td>jméno: Ing. Štěpán Illich</td> <td>Datum: 08. 01. 2018</td> <td rowspan="2">Podpis: </td> </tr> <tr> <td>Souhlasím - nesouhlasím*</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny</td> <td>jméno: Ing. Martin Čáp</td> <td>Datum: 08. 01. 2018</td> <td rowspan="2">Podpis: </td> </tr> <tr> <td>Souhlasím - nesouhlasím*</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Zhotovitel</td> <td>jméno: Jiří Hovorka</td> <td>Datum: 08. 01. 2018</td> <td rowspan="2">Podpis: </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> *nehodící se škrtněte				Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 	Souhlasím - nesouhlasím *		Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 	Souhlasím - nesouhlasím *		Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 	Souhlasím - nesouhlasím *		Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 		
Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 																								
	Souhlasím - nesouhlasím *																										
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 																								
	Souhlasím - nesouhlasím *																										
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 																								
	Souhlasím - nesouhlasím *																										
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 																								

Stavba : Silnice III/2915 a III/2918, Dolní řásnice – Strbská – státní hranice, úsek: sil. III/2915
SO 206
Údlo a měřiv rozpočtu: SO 206
Operační zed P km 5,040 - 5,180 - U č. p. 150, Strbská
Operační zed P km 5,040 - 5,180 - U č. p. 150, Strbská

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZBV1		ZBV2		Změny kladné			Fizici			Změny záporné			Rozdíl celkové částky					poznámka	
						počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	EUR	%	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR	počet m.j.	celkem EUR				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	014102		POPULATKY ZA SKLADKU	T	0,08	2 896,771	231,74	2 896,771	231,74																
2	014102		POPULATKY ZA SKLADKU	T	0,08	421,740	33,74	421,740	33,74																
3	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	3,16	560,000	1 769,60	560,000	1 769,60																
4	13173		HODUBENÍ JAM ZAPRŽ. I. NEPŘÍŽ. TR. I	M3	15,78	1 564,390	24 686,07	1 564,390	24 686,07																
5	17481		ZASTY JAM A RVNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,56	3 726,672	5 426,10	3 726,672	5 426,10																
6	17581		OBSTY POTRUBÍ A OBIEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,59	7 724,20	2 070,49	7 724,20	2 070,49																
7	17770		ŽEMNÍ HRÁZKY	M3	25,88	67 500	1 746,90	67 500	1 746,90																
8	21361		DRENÁŽNÍ VRSŤVY Z GEOTEXTILIE	M2	1,27	708 864	900,26	708 864	900,26																
9	22694		ZÁBOROVÉ PÁŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T	847,76	16 546	14 027,04	0,000	0,00																
10	22695		VÝROBA ZÁBOROVÉHO PÁŽENÍ DOČASNĚ (KUBATURA)	M3	171,03	65 244	11 158,68	0,000	0,00																
11	26312		VRSŤVY PRO KOTVENÍ A INJEKČNÍ TR. III NA PORUCHU D DO 16MM	M	19,19	29 200	560,35	0,000	0,00																
12	264216		VRSŤVY PRO PILOTY TR. II D DO 400MM	M	44,71	384 800	17 204,41	0,000	0,00																
13	27152		POSLAŽE POD ZÁKLADY Z KAMENNIVA DŘENČENÉHO	M3	14,87	225 780	3 357,35	79 023	1 175,07																
14	27234		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	129,19	208 740	26 967,12	208 740	26 967,12																
15	27285		VÝTZUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	888,24	16 000	14 211,84	16 000	14 211,84																
16	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	340,01	36 566	12 432,81	36 566	12 432,81																
17	317365		VÝTZUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505	T	888,24	3 980	3 535,20	3 980	3 535,20																
18	327325		ZDÍ OPEVNĚNÍ, ZÁBRUBNÍ, NABŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	200,97	170 860	34 337,74	162 420	32 641,55																
19	327365		VÝTZUŽ ZDÍ OPEVNĚNÍ, ZÁBRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z OCELI 10505	T	888,24	15 353	13 637,15	15 353	13 637,15																
20	451312		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C 8/10	M3	79,56	46 720	3 717,04	42 048	3 345,34																
21	451313		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	89,99	20 471	1 842,19	20 471	1 842,19																
22	457313		VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTY BETON C16/20	M3	89,99	115 020	10 343,75	115 020	10 343,75																
23	45747		VYROVNÁVACÍ A SPADO VRSŤVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	2 836,95	0,141	400,01	0,141	400,01																
24	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PROŘ. DO 100MM/2	M	2,84	142,000	403,28	142,000	403,28																
25	711112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,55	15 350	115,90	15 350	115,90																
26	711136		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTR. PROTI VOL. STĚK VODĚ Z MĚKČ. PVC	M2	10,09	198 800	2 005,89	198 800	2 005,89																
27	78383		MATĚRY BETON KONSTR. TYP SA (OS-Č)	M2	13,12	42 600	558,91	42 600	558,91																
28	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÝCH DN DO 200MM	M	33,22	9 800	325,56	9 800	325,56																
29	875332		POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	2,58	142,000	366,36	142,000	366,36																
30	911281		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VRSŤVÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	123,04	138 430	17 032,43	138 430	17 032,43																
31	911363		SVODIDLO OCELI SILNĚ JEDNOST. ÚROVNĚNÍ ZADNÍ HZ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	7,46	142,000	1 059,32	142,000	1 059,32																
32	931182		VRSŤVY DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL. 20MM	M2	3,33	37 180	123,81	37 180	123,81																
33	931321		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PROŘ. DO 100MM/2	M	2,84	144 137	409,35	144 137	409,35																
34	93133		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM	M3	20 736,35	0,034	705,04	0,034	705,04																
35	93544		DRŮBNÉ DOPLNK KONSTR. KOVOVÉ	KG	191,63	11 400	2 184,58	11 400	2 184,58																
36	96613		BOJIKOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENNÁ NA MC	M3	18,70	191 700	3 584,79	191 700	3 584,79																
101	451314		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSŤVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	98,96	0,280	27,71	0,280	27,71																
102	465512		DILATAČNÍ Z LOMOVÉHO KAMENNÁ NA MC	M3	121,98	0,280	34,15	0,280	34,15																
103	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBRY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	10,42	3 000	31,26	3 000	31,26																
104	917224		SILNICE A CHODNÍKOVÉ OBRUBRY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	11,56	3 500	40,46	3 500	40,46																
			Celkem				233 841,10		186 640,45		0,00	0,000%				-47 200,65	-20,185%				0,00		0,00		-47 200,65



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV č. 2

SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek,
Srbská
2. změna SO 210

Zpracoval:

Jméno: Radim Nejedlík

Funkce: zástupce zhotovitele STRABAG, a.s.

datum: 08. 01. 2018

podpis:

Schvaluje:

Jméno: Ing. Martin Čáp

Funkce: zástupce objednatele KSS LK

datum: 08. 01. 2018

vyjádření:

podpis:

schvaluji ~~neschvaluji~~*

*nehodící se škrtněte

paré č.: 1/5 - Objednatel

Seznam dokladů a příloh k ZBV

Název stavby:	Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice
číslo a název SO/PS:	SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská
číslo ZBV:	2
číslo změny na SO/PS:	2

[illegible]

Krycí list ZBV

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:	Zhotovitel:
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	STRABAG a.s.
České mládeže 632/32	Na Bělidle 198/21
460 06 Liberec VI	150 00 Praha 5
IČ: 70946078	IČ: 60838744

Cenová rekapitulace ZBV:

Vyhrazené změny dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nezbytné a nelze změnit osobu dodavatele	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
změny, které dle § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. jsou nepředvídatelnou změnou závazku smlouvy	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	5 673,20 €	-3 496,22 €	9 169,42 €
změny, které dle § 222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb. jsou záměnou pro stavební práce	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Celkem v ZBV	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	5 673,20 €	-3 496,22 €	9 169,42 €

Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.**Název stavby:**

Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice

ZBV číslo:**2****Číslo a název SO/PS:** SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 2016252/D, č. zhotovitele CC/211/17 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 6.12.2016 (dále jen smlouva):

Objednatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32

460 06 Liberec VI

IČ: 70946078

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5


IČ: 60838744

Popis změny


Při provádění zemních a bouracích prací na stávající opěrné zdi SO 210 byl odhalen stávající kamenný příčný propust pod silnicí. Odbouráním opěrné zdi v místě propustku a odebráním zeminy za rubem opěrné zdi došlo k obnažení části opěr kamenného propustku, u kterých bylo zjištěno, že opěry se nachází v havarijním stavu - uvolněné kameny, chybějící spojovací materiál, kameny a především podemleté opěry. Vzhledem ke zjištěnému havarijnímu stavu propustku proběhlo na stavbě za účasti investora, TDI, projektanta a zhotovitele dohodnuto, že ke zdárnému dokončení celého díla bude nutné kamenný propust opravit - přezdít a přespárovat. Za základě jednání bylo projekční řešení zahrnuto do RDS formou změny. Zároveň v místě stávající lávky k objektu č.ev.10, Srbská, která je položena na stávající opěrné zdi SO 210 bylo dohodnuto, že vzhledem ke současnému stavebnímu stavu lávky dojde ke zkrácení plánovaných dilatačních celků nové opěrné zdi SO 210 a to kvůli obavě z narušení stávající konstrukce lávky, která slouží k připojení soukromého pozemku a je ve vlastnictví majitele pozemku. Vzniklá mezera mezi koncem dilatačního celku a opěry lávky bude pouze dozděna. Z výše popisovaného je patrné, že v rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ke zjištění havarijního stavu propustku došlo až po provedení bouracích a zemních prací na SO 210.

Dopad Změny na cenu Stavby a SO: (v EUR bez DPH)	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných a Změn záporných celkem
	5 673,20 €	-3 496,22 €	9 169,42 €

Podpis dotčených stran - podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	David Senohrábek	08. 01. 2018	
Technický dozor stavebníka:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Štěpán Illich	08. 01. 2018	
zaměstnanec Objednatele určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV -	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp	08. 01. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu a to až uzavřením Dodatku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat ve věcech technických jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Ing. Martin Čáp	08. 01. 2018	
Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických:	Jméno:	Datum:	Podpis:
	Jiří Hovorka	08. 01. 2018	

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS

Název stavby: Rekonstrukce silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice	ZBV číslo: 2
--	-------------------------------

Číslo a název SO/PS: SO 210 Opěrná zeď km P 5,380 - 5,450 - zastávka statek, Srbská

	cena SO/PS dle Smlouvy	cena Stavby dle Smlouvy
	1	2
	121 978,97 €	3 586 018,83 €

cena SO/PS v předchozích ZBV

Cena všech Změn kladných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena všech Změn kladných a Změn záporných v předchozích ZBV na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách
3	4	5=3+4	6=1+5
2 286,61 €	-8 052,78 €	-5 766,17 €	116 212,80 €

cena SO/PS v této ZBV

Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných na SO/PS	cena všech navrhovaných Změn kladných a Změn záporných k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8	9=7+8	10=(9/1)*10
5 673,20 €	-3 496,22 €	9 169,42 €	7,517%

cena SO/PS a Stavby po této změně

Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	Cena všech Změn kladných a Změn záporných na SO/PS (předchozích i navrhovaných)	cena všech Změn kladných a Změn záporných (předchozích i navrhovaných) k ceně SO/PS dle smlouvy v %
11=3+7	12=4+8	13=11+12	14=(13/1)*100
7 959,81 €	-11 549,00 €	19 508,81 €	15,994%
cena SO/PS po této Změně	cena SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy v %	cena Stavby po této Změně	cena Stavby po této Změně oproti ceně Stavby dle smlouvy v %
15=1+13	16=(15/1)*100	17=2+13	18=(17/2)*100
118 389,78 €	97,058%	3 582 429,64 €	99,900%

uvedeny ceny stavebních a montážních prací
veškeré údaje v EUR bez DPH

Vyjádření dotčených stran:

Projektant:	jméno: David Senohrábek	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Technický dozor stavebníka:	jméno: Ing. Štěpán Illich	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno: Ing. Martin Čáp	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 
	Souhlasím - nesouhlasím *		
Zhotovitel	jméno: Jiří Hovorka	Datum: 08. 01. 2018	Podpis: 

*nehodící se škrtněte

