



DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Stavební úpravy kuželny Vracov“

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

Adresa pro doručování:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

dále jen objednatel na straně jedné

Město Vracov

náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Jaromírem Repíkem – starostou města

náměstí Míru 202, 696 42 Vracov

Komerční banka, a.s.

1427671/0100

00285498 / CZ0000285498

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

tel:

e-mail:

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41561

dále jen zhotovitel, na straně druhé

VISPO CZ. s.r.o.

Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín

26278553

CZ26278553

Josef Zvonař - jednatel společnosti

Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1388791359/0800

736488700

vispo@seznam.cz

**Na základě okolností zjištěných při realizaci podrobně popsanych v dokumentech
změnového řízení jež jsou přílohou tohoto dodatku, mění se články smlouvy o dílo
následovně:**

VI. Cena díla

- (1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
- (2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do **31. 12. 2018.**



Cena díla dle smlouvy bez DPH	2.349.629,22 Kč
Navýšení ceny dle Změny č.1	138.864,29 Kč
Navýšení ceny dle Změny č.2	8.965,01 Kč
Navýšení ceny dle Změny č.3	89.808,69 Kč

Cena díla celkem bez DPH 2.587.267,21 Kč

DPH 21 % 543.326,11 Kč

Cena celkem vč. DPH 3.130.593,32 Kč

- (3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu dodatku smlouvy o dílo. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet změn č.3
2. Dokumenty změnového řízení č.3

Za objednatele:


Ve Vracově dne 26.3.2018


MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

Jaromír Repík
Starosta města

Za zhotovitele:

Ve Vracově dne 26.3.2018


VISPO CZ s.r.o.
Dolní Valtý 3940/2, 695 01 Hodonín
IČO: 262 78 553
DIČ: CZ26278553 ③

Josef Zvonář
Jednatel společnosti

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	VISPO CZ. s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ:26278553		
Investor:	Město Vracov, nám. Míru 202, 696 42 Vracov	Datum: 3.4.2018	
Název akce: „Stavební úpravy kužely Vracov“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty změn č.3		
na jinou část smlouvy:	Dodatek SOD č.3		
Předmět změny: Méněpráce a vícepráce: podrobně viz přílohy změnového listu - položkové rozpočty Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k požadavku objednatele na zvýšení úspornosti osvětlení při provozu budovy, bylo dodavatelem svítidel přepočítáno kompletní osvětlení v úsporném provedení LED, včetně potřebného příslušenství. Dále byla dopočítána chybějící část dodávky pro rekonstrukci hydraulického vyvážení otopné soustavy.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: méněpráce i vícepráce			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Josef Zvonař - jednatel VISPO CZ. s.r.o.		VISPO CZ s.r.o. Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 ③	
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>LUKAS VESTECER</i>		<i>BEZ PŘÍPOHLEK</i>	
Stanovisko projektanta stavby: Ing. arch. Josef Hajduch Prostřední ul. č.41 686 01 Uherské Hradiště IČO: 130 87 169, DIČ: CZ5703040068		<i>BEZ PŘÍPOHLEK</i> <i>[Signature]</i>	
Přílohy : Položkové rozpočty změn č.3, dodatek SOD č.3			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	VISPO CZ. s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ:26278553	
Změnový list vystavil:	Josef Zvonař, jednatel společnosti VISPO CZ. s.r.o.	
Datum:	26.3.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „Stavební úpravy kuželny Vracov“ Předmět změny: Méněpráce a vícepráce: podrobně viz přílohy změnového listu - položkové rozpočty Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k požadavku objednatele na zvýšení úspornosti osvětlení při provozu budovy, bylo dodavatelem svítidel přepočítáno kompletní osvětlení v úsporném provedení LED, včetně potřebného příslušenství. Dále byla dopočítána chybějící část dodávky pro rekonstrukci hydraulického vyvážení otopné soustavy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-85.751,50 Kč	175.560,19 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
89.808,69 Kč	-----	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
MĚSTO VRACOV 696 42 VRACOV okres Hodonín 	VISPO CZ s.r.o. Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín IČO: 262 78 553 DIČ: CZ26278553 	
Datum: 26.3.2018	Datum: 26.3.2018	

Položkový rozpočet

Zakázka: **ZMĚNA č.3 - Vracov kuželna - změna vnitřní elektroinstalace**

Zhotovitel: **VISPO CZ. s.r.o.**
Dolní Valy 3940/2
695 01 Hodonín

IČO: **26278553**
DIČ: **CZ26278553**

Objednatel: **Město Vracov**
nám. Míru 202
696 42 Vracov

IČO: **00285498**
DIČ: **CZ00285498**

Vypracoval: VISPO CZ. s.r.o.

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	42 407,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	42 407,50 CZK
Základní DPH	21 %	8 906,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,50 CZK

Cena celkem: 51 314,00 CZK

VISPO CZ s.r.o.
Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
IČO: 26278553
DIČ: CZ26278553

Za zhotovitele

Za objednatele

v

VRACOVĚ

dne

26.3.18

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
M21	Elektromontáže	MON	42 407,50	0,04545
Celkem:			42 407,50	0,04545

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21	Elektromontáže				42 407,50
1 1	Stropní svítidlo 2x58 W EP IP40 OPAL	kus	-76,00000	748,00	-56 848,00
2 2	Zářivka 58W/827 G13 T8	kus	-152,00000	55,00	-8 360,00
3 3	Svítidlo 300/E27 přisazené 1x60W O 300 OPAL	kus	-7,00000	490,00	-3 430,00
4 4	Žárovka E27 60W	kus	-7,00000	57,00	-399,00
5 5	Instalace a připojení zářivkových svítidel počet, kusů	kus	-62,00000	223,00	-13 826,00
	Výkaz výměr: -76+14		-62,00		
6 6	Instalace a připojení žárovkových svítidel počet, kusů	kus	-7,00000	223,00	-1 561,00
7 7	Svítidlo LED IBP 32W 4000K 600x600	kus	50,00000	1 261,00	63 050,00
8 8	Svítidlo LED BRSB 6x16 4000K pr.375 mm	kus	7,00000	1 153,00	8 071,00
9 9	Svítidlo zářivkové LED KX5000 1200mm	kus	14,00000	1 382,00	19 348,00
10 10	Instalace a připojení LED svítidel počet kusů	kus	57,00000	223,00	12 711,00
11 11	vypínač č. 1 do krabice, pod omítku	kus	-6,00000	146,00	-876,00
12 12	vypínač č. 5 do krabice pod omítku	kus	8,00000	162,50	1 300,00
13 13	Jednorámeček bílá	kus	4,00000	14,00	56,00
14 14	5 rámeček vodorovný	kus	-2,00000	14,00	-28,00
15 15	3 rámeček vodorovný	kus	3,00000	14,00	42,00
16 16	Kryt spínače kolébkového, bílá č.1	kus	-6,00000	18,50	-111,00
17 17	Kryt spínače kolébkového, bílá č.5	kus	8,00000	26,50	212,00
18 18	Zásuvka jednoduchá, 230V/16A	kus	1,00000	233,50	233,50
19 19	Instalace a kompletace vypínačů, vč. Sádrování krabic počet kusů	kus	3,00000	110,00	330,00
20 20	CYKY 3 x 1,5 mm2	m	-24,03850	13,00	-312,50
21 21	CYKY 5 x 1,5 mm2	m	80,00000	17,70	1 416,00
22 22	CYKY 5 x 6 mm2	m	25,00000	116,50	2 912,50
23 23	CYKY 3 x 2,5 mm2	m	22,00000	29,00	638,00
24 24	Vodič CY D6	m	25,00000	15,00	375,00
25 25	Tahání kabeláže v délce metrů	m	127,00000	15,00	1 905,00
26 35	Demontáž rozvaděče včetně obložení, zpětné olištování a zednické zapravení	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
27 26	Jistič 10A 6kA	kus	1,00000	67,00	67,00
28 27	Jistič 16A 6kA	kus	1,00000	110,00	110,00
29 28	Jistič 32A	kus	1,00000	574,00	574,00
30 29	Spouštěč motorový	kus	2,00000	1 380,00	2 760,00
31 30	Stykač 40A/3	kus	2,00000	649,00	1 298,00
32 31	Chránič proudový 25/2/0,03 s jističem	kus	1,00000	1 590,00	1 590,00
33 32	Hřeben propojovací 3x63A	kus	1,00000	360,00	360,00
34 33	Kompletace rozvaděče	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00
35 34	Montáž rozvaděče	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
36 36	Revize	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00

ZMĚNA č.3 - Doplnění HVOS - Položkový rozpočet

Zakázka:

Objednatel: **Město Vracov**
nám. Míru 202
696 42 Vracov

IČ: 00285498

DIČ: CZ00285498

Zhotovitel: **VISPO CZ s.r.o.**
Dolní Valy 3940/2
695 01 Hodonín

IČ: 26278553

DIČ: CZ26278553

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			47 401,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 401,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 401,19 CZK
Základní DPH	21 %	9 954,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**57 355,44 CZK**

v

VRACOVĚ

dne

26.3.18**VISPO CZ s.r.o.**
Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
IČO: 26278553
DIČ: CZ26278553

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
732	Strojovny	PSV			11 226,48
733	Rozvod potrubí	PSV			24 139,85
734	Armatury	PSV			12 034,86
M35	Hodinová zúčtovací sazba	MON			0,00
Cena celkem					47 401,19

ZMĚNA č.3 - doplnění HVOS - Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy tělocvičny Vracov Nám. Míru č.p. 48 Vracov
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	732	Strojovny				0,00
1	732110811R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm	m	1,00000		0,00
2	732119190R00	M. rozdělovačů a sběračů dl 1m	kus	1,00000		0,00
3	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00000		0,00
4	01	Dem. stáv. top. čerpadla Grundfos UPS 25-60	kus	1,00000		0,00
5	02	Nové čerp.s el.řízenými otáčkami Grundfos, Alpha 2 25-60 230 V	kus	1,00000		0,00
6	03	Sdružený rozdělovač a sběrač ETL mini 3	kus	1,00000		0,00
7	04	Izolace rozdělovače min.vatou Pipo s Al. tl.80 mm	kus	1,00000		0,00
8	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	165,07600		0,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				24 139,85
9	733111215R00	Potrubí závít. zesílené nízkot. v kotelnách DN 25	m	10,00000	424,00	4 240,00
10	733111217R00	Potrubí závít. zesílené nízkot. v kotelnách DN 40	m	16,00000	620,00	9 920,00
11	733124115R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/25	kus	6,00000	464,00	2 784,00
12	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40	m	26,00000	6,00	156,00
13	733194916R00	Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 44,5	kus	8,00000	204,00	1 632,00
14	01	D+M izolace, Pipo s Al.fol.DN 49/40 mm	m	16,00000	188,00	3 008,00
15	02	D+M izolace, Pipo s Al.fol.DN 34/30 mm	m	10,00000	164,00	1 640,00
16	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	233,80000	3,25	759,85
Díl:	734	Armatury				12 034,86
17	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	3,00000	123,00	369,00
18	734209103RT3	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2, včetně kul.kohoutu vypouštěcího	kus	2,00000	101,00	202,00
19	734209115RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1, včetně kulového kohoutu	kus	5,00000	308,50	1 542,50
20	734209115RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1, včetně filtru	kus	1,00000	237,00	237,00
21	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	25,00000	85,60	2 140,00
22	01	Ventil regulační TA Stad s vypouštěním DN 25	kus	3,00000	2 111,00	6 333,00
23	02	Montáž regul.ventilu TA Stad vč.nastavení	kus	3,00000	389,00	1 167,00
24	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	119,90500	0,37	44,36
Díl:	M35	Hodinová zúčtovací sazba				0,00
25	01	Demontáž stáv. přebyteč. potrubí ohř.TUV, nabíjec čerpadel a cirkulace	h	4,00000		0,00
26	02	Vypuštění, napuštění , odvzdušnění systému ÚT	h	4,00000		0,00
27	03	Zaregulování celé otop.soustavy vč. zhotovení, protokolu	soubor	1,00000		0,00

26

36 174,71

Díl:	732	Strojovny				11 226,48
		Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků HVDT	sada	1,00000	11 226,48	11 226,48

Celkem vč. HVDT

47 401,19

Pozn. V ceně dle SOD byli již obsaženy dodávky, u kterých zde není uvedena cena (díl 732 a M35).