

DODATEK č.1

smlouvy o dílo č. 0042-2012 uzavřené dne 10.10.2012

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
adresa: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
zastoupené: **Ing. Vladimírem Kramářem, prokuristou**
IČ: 49454587
DIČ: CZ 494 54 587
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.účtu: 1502731/0100
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: **Lawstav, s.r.o.**
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51082
Zastoupený: Markem Látalem, jednatelem
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Marek Látal
IČ: 276 77 109
DIČ: CZ27677109
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vyškov
č.účtu: 35-4423440217/0100
(dále jen **Zhotovitel**)

Stavební úpravy objektu č.304, Úpravna vody Vyškov, Dědice

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění z důvodu:

- nutnosti dopracování statického posudku únosnosti obvodových stěn pro zatížení nově navrženou střešní konstrukcí. Podezření na neúnosnost bylo zjištěno až po zahájení přípravných prací a částečném obnažení stávající konstrukce.
- nedokončených prací a dodávek, které není možno vzhledem ke klimatickým podmínkám realizovat. S ohledem na klimatické podmínky a bezpodmínečnou nutnost zachování provozu úpravny vody nebylo možno provádět demontáž stávající střešní konstrukce a kompletní betonáže.

Kapitola 3. Termíny a místo plnění, článek 3.2. Termín dokončení, odst. 3.2.1.

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zahájení prací.“

se mění a nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce do 30.04.2013“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Za objednatele

Za zhotovitele


Ve Vyškově, dne: 11.12.2012


Ve Vyškově, dne: 11.12.2012

VODOVODY A KANALIZACE

VYŠKOV, a.s. ①

682 01 Vyškov, Brněnská 410/13


Ing. Vladimír Kramář
prokurista


Marek Látal
jednatel

