

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Zhotovitele: S18-018-0033
číslo smlouvy Objednatele: 1368/17/s0-d1

1. Smluvní strany

- 1.1 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat a podepisovat:

ve věcech smluvních: Martin Hondlík, ředitel oblasti (na základě plné moci) a
Ing. Miloš Kosík, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
(na základě plné moci)

ve věcech technických: Martin Hondlík, ředitel oblasti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 994404 – 01471437001 / 0800

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Tel: 385 102 284 Fax: 385 102 281

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz
se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO: 49021117
DIČ: CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka
pro korporátní klientelu České Budějovice
číslo účtu: 212621693/0300
Tel.: 386 102 430 Fax: 386 102 439

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje smlouvy o dílo č. S18-018-0033 (1368/17/s0) uzavřené dne 30.6.2017 následovně:

4. Čas plnění

V čl. 4., odst. 4.1 uvedené smlouvy o dílo se čas plnění mění takto:

Zahájení realizace stavby: do 15 dnů od uzavření této smlouvy

Dokončení stavby: do 15. 5. 2018

Předání stavby a všech dalších plnění Zhotovitele: do 15. 5. 2018

6. Cena

V čl. 6 cena za dílo se v odst. 6.1. mění cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo takto:

Cena dle základní SoD bez DPH **12 449 792,09 Kč**

Vícepráce dle ZL č.1	42 970,10 Kč
Vícepráce dle ZL č.2a	240 262,74 Kč
Méněpráce dle ZL č.2b	-886 800,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.3	21 512,64 Kč
Vícepráce dle ZL č.4a	64 111,80 Kč
Méněpráce dle ZL č.4b	-29 095,12 Kč
Vícepráce dle ZL č.5a	168 284,42 Kč
Méněpráce dle ZL č.5b	-93 452,48 Kč
Vícepráce dle ZL č.6a	251 082,90 Kč
Méněpráce dle ZL č.6b	-156 214,64 Kč
Méněpráce dle ZL č.7	-264 522,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.8	26 300,00 Kč
Vícepráce dle ZL č.9	63 913,73 Kč
Vícepráce dle ZL č.10	22 476,00 Kč
Cena celkem dle změnových listů	-529 169,91 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH **11 920 622,18 Kč**

DPH 21 % 2 503 330,66 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH **14 423 952,84 Kč**

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh: Příloha č.1 – Plná moc
Příloha č.2 – Změnové listy

V Českých Budějovicích dne 15. 5. 2018

V Č. Budějovicích, dne 24.-05-2018

Zhotovitel:

Objednatel :

Martin Hondlík Ing. Miloš Kosík



zmocněnci

SWIETELSKY ®

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne

15.5.18

Jihočeský vodárenský svaz

Ok. Neumanna 19 (1)

370 01 České Budějovice

č. usnesení

262/2

ověřeno

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,
nar. 24.12.1964, bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindřichův Hradec V

uděluje tímto

panu Martinu Hondlíkovi, nar. 7.4. 1968, bytem Zavadička 2719, 370 02 České Budějovice

a

panu Ing. Miloši Kosíkovi, nar. 25.4.1954, bytem Sedlec 227, 332 02 Starý Plzeňec

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.3.2019

V Českých Budějovicích dne 1.4.2018

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

Martin Hondlík

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Ivan Šot
vedoucí odštěpného závodu

Ing. Miloš Kosík




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Katodová ochrana
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumann 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	zřízení katodové ochrany pro ochranu potrubí
Cena změny :	42 970,10
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 Swietelsky stavební s.r.o. odborný závod Dopravní stavby JIH Praha - Smetana ČR - 370 04 České Budějovice IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 Božena Němcová 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 117
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 JVS z.s.p.o. vodárenský svaz S.K. Neumann 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 480 25 117, DIČ CZ480 25 117




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2a
Název změnového listu :	Zemní práce pro budovu ČS
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO – 01 Budova ČS

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	hladina podzemní vody byla nižší než původní předpoklad. Soudržnost horniny umožnila otevřený výkop bez zapažení štětovou stěnou.
Cena změny :	240 262,74
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 Swietelsky stavební s.r.o. OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 04 České Budějovice IČ: 281 59 921
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 JVS z.s.p.o. S.K. Neumanna 19 (9) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117, DIČ CZ490 21 117

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2b
Název změnového listu :	Zemní práce pro budovu ČS
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO – 01 Budova ČS

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	hladina podzemní vody byla nižší než původní předpoklad. Soudržnost horniny umožnila otevřený výkop bez zapažení štětovou stěnou.
Cena změny :	- 886 800,-
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 SWIETELSKY stavební s.r.o. Odborný zářez Dopravní stavby, JIH ČR - 370 04, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 Jaroslav Gazda S.K. Neumanna 19 (B) 370 01 České Budějovice IČ 480 35 117, DIČ CZ480 35 1117



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3
Název změnového listu :	Odvodnění příjezdové cesty
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO – 03.1 Příjezdová komunikace k ČS

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	zřízení vsakovací jímky pro odvedení povrchové vody z komunikace
Cena změny :	21 512,64
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 Swietelsky stavební s.r.o. OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 JVS z.s.p.o. S. K. Neumanna 29 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117, DIČ CZ490 21 117



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4a
Název změnového listu :	Izolace proti podzemní vodě
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Budova ČS

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	zjištěna změna pH podzemní vody – zvýšená agresivita. Původní hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás nahrazen folií ALKORPLAN tl. 2mm
Cena změny :	64 111,80
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 SWIETELSKY stavební s.r.o. Oprávněný zástupce: Oprávněný stavby JIH IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 280 59 721
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 Český vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ: 302 11 112, DIČ: CZ48021117




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4b
Název změnového listu :	Izolace proti podzemní vodě
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Budova ČS

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	zjištěna změna pH podzemní vody – zvýšená agresivita. Původní hydroizolace – modifikovaný asfaltový pás nahrazen folií ALKORPLAN tl. 2mm
Cena změny :	- 29 095,12
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 Swietelsky stavební s.r.o. OZ DS JIH IČ: 480 35 599 DIČ: CZ480 35 599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 480 21 117 DIČ CZ480 21 117



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5a
Název změnového listu :	Dokončovací práce PSV
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Budova ČS

ZMĚNA

Typ změny :	de minimis
Popis změny :	změna materiálu podlahy – prkno podlahové z důvodu protihlukového opatření. Jednokřídlové dveře vyměněny dvoukřídlovými – jednokřídlové nevyhoví statickému konstrukčnímu požadavku. Dlažba – protiskluzový povrch. Malby – příplatek za barvu s obsahem stříbra.
Cena změny :	168 284,42
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Honzlík	19.04.2018	 Swietelsky stavební s.r.o. OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480-35-599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 480 35 117, DIČ CZ480 35 1117



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5b
Název změnového listu :	Dokončovací práce PSV
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Budova ČS

ZMĚNA

Typ změny :	de minimis
Popis změny :	změna materiálu podlahy – prkno podlahové z důvodu protihlukového opatření. Jednokřídlové dveře vyměněny dvoukřídlovými – změna světlosti průchodu z důvodu manipulace. Dlažba – protiskluzový povrch. Malby – příplatek za barvu s obsahem stříbra.
Cena změny :	- 93 452,48
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 SWIETELSKY stavební s.r.o. odborný závod/dopravní stavby JIH inženýrské projekční firmy IČ: 480 60 599, DIČ: CZ480 35 599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 Jihlavský vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 499 21 137, DIČ CZ499 21 117

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6a
Název změnového listu :	Změna dodávky ocelového potrubí d 219x8 mm
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Budova ČS

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	původně navržené potrubí není už vyráběno. Proto trubka spirálově svařovaná P235GH byla nahrazena trubkou bezešvou jakost oceli L360 splňující vyšší nároky na kvalitu.
Cena změny :	251 082,90
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 SWIETELSKY stavební s.r.o. odborný závod Opravní stavby JIH Ind. zóna, Praha 10 IČ: 480 599 810; CZ480 35 599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	Český vodárenský svaz S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 480 21 117; IČ CZ480 21 117

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6b
Název změnového listu :	Změna dodávky ocelového potrubí d 219x8 mm
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Budova ČS

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	původně navržené potrubí není už vyráběno. Proto trubka spirálově svařovaná P235GH byla nahrazena trubkou bezešvou jakost oceli L360 splňující vyšší nároky na kvalitu.
Cena změny :	- 156 214,64
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 SWIETELSKY ⑦ stavební s.r.o. odělný závod dopravní stavby JIH Praha - 370 01 České Budějovice IČ: 460 35 599, DIČ: C2480 35 599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 JVS z.s.p.o. S. K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117, DIČ C2490 21117




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 7
Název změnového listu :	Vertikální odstředivé čerpadlo
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	PS-01 Vystrojení ČS Úsilné

ZMĚNA

Typ změny :	de minimis
Popis změny :	původně navržené záložní čerpadlo nebylo realizováno
Cena změny :	-264 522,-
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 SWIETELSKY stavební s.r.o. obecný závod Dopravní stavby JIH Praha 1713/85 IČ: 244035599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 Sv. K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ: 291 14 781 IČ: CZ49021117




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 8
Název změnového listu :	Datalogr
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	VRN-00 Vedlejší rozpočtové náklady

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	požadavek na monitorování hladiny podzemní vody ve stávajícím vrtu před cementací
Cena změny :	26 300,-
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 Swietelsky stavební s.r.o. OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice IČ: 490 59 890, DIČ: CZ490 35 599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 JVS z.s.p.o. S. K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ: 490 21 117, DIČ: CZ490 21 117




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 9
Název změnového listu :	Úprava nivelety výtlaku, oc. Potrubí DN 200 z ČS
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-02 Rozvody inženýrských sítí

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	nápojevací místo v místní komunikaci nebylo v niveletě dle projektu (nebylo možno ověřit kopanou sondou). Proto hloubka výkopu byla upravena na požadovanou niveletu.
Cena změny :	63 913,73
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 10
Název změnového listu :	Přemístění armatur
Stavba :	1368 – Nová ČS Úsilné
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Swietelsky stavební s.r.o., OZ DS JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	1368/17/s0
Stavební objekt/provozní soubor :	PS-01

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	na základě zkušebního provozu bude přemístěno tlakové čidlo za zpětnou klapku včetně nového el. kabelu. Pro zákaloměr bude vyvařena nová nerezová odbočka. Na odtoku bude odstraněna zpětná klapka DN 150. Na bezpečnostním přepadu bude přesunuta uzavírací klapka na svislé potrubí.
Cena změny :	22 476,-
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Swietelsky stavební s.r.o.	Martin Hondlík	19.04.2018	 SWIETELSKY stavební s.r.o. odborný závod propravní stavby JIH 700 00 srbská ČR - 370 04 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Jan Jindra	19.04.2018	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721
TDI	Jméno	Datum	Podpis
neustaven		19.04.2018	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	19.04.2018	 JVS z.s.p.o. S. K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117, DIČ CZ490 21 117