

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 13. 04. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo, č. objednatele D/2045/2018/RDP, č. zhotovitele V0718, jejímž obsahem je provedení a předání díla s názvem „**Budova č. 21 – obnova páternosteru**“ (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva nabyla účinnosti dne 16. 04. 2018 zveřejněním v registru smluv. V souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, a to tak, jak je uvedeno dále.

2.2. Dodavatel v souladu se smlouvou provedl „výměnu ložisek převodovky, vymezení axiální vůle převodovky, přetěsnění převodovky, výměnu provozní náplně převodovky“ (dále též repasi převodovky). Při zprovoznění páternosteru a provádění zátěžových zkoušek před předáním dokončeného díla ve smluvním termínu bylo zjištěno, že repasovaná převodovka se značně přehřívá a vychází z ní kouř. Dodavatel provedl demontáž a rozebrání kompletní převodovky. Bylo zjištěno, že vnitřní část převodovky je nakolik opotřebená, že je nutná její kompletní výměna. Dopady opotřebení se projevily až při zátěži převodovky a nebylo je možné zjistit ani předpokládat při provádění repase převodovky dle smlouvy. Dodavatel stavby provedl v termínu do 180 dní od účinnosti smlouvy veškeré práce předepsané smlouvou mimo těch, které nemohl provést z důvodu skryté vady převodovky. Po zpracování návrhu technického řešení bude zpracován rozsah změn. Z důvodu nepředpokládaného opotřebení vnitřní části převodovky na soustrojí páternosteru, které se projevilo až ve fázi zátěžových zkoušek, které nemohlo být předvídáno objednatelem ani zpracovatelem projektu a není způsobeno zhotovitelem, je nutné prodloužení termínu plnění. Navržená délka prodloužení odpovídá předpokládané délce výroby nových vnitřních částí převodovky. Po zvážení možných variant a návrhu konkrétního technického řešení bude následně zpracován rozsah změny včetně finančních nákladů změny, s případnou úpravou změny termínu.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 3. tohoto dodatku.

3. ZMĚNA SMLOUVY

Článek 3 odst. 3.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.3. Dílčí termíny:

3.3.2. Dokončení stavebních prací do 299 dnů od účinnosti smlouvy

3.3.3. Předání dokumentace skutečného provedení stavby do 299 dnů od účinnosti smlouvy

Článek 3 odst. 3.4. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků do 299 dnů od účinnosti smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Tento dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení 15. 10. 2018

0793/R25/18

Ve Zlíně dne 22. 10. 2018

Objednatel:

Jiří Čunek
hejtman Zlínského Kraje



V Praze dne 16. 10. 2018

Zhotovitel:

Jakub Vymyslíček, jednatel
EURO VÝTAHY s.r.o.

eurowýtahy

Ke Stírce 1845/39, CZ-18200 PRAHA 3
IČ: 24665631, DIČ: CZ24665631
tel.: +420 737 211 301, info@eurowytahy.cz

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 112437733-199089-181024082822, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

24.10.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



112437733-199089-181024082822

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.