

Číslo smlouvy příkazce: D/1812/2018/ŘDP

Evidenční číslo dodatku smlouvy Příkazce: D/1812/2018/ŘDP/1

DODATEK Č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na
výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi
na akci

„Revitalizace Baťova mrakodrapu“ - druhá část

uzavřené dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými
smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Příkazce

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

██████████ - vedoucí odboru investic

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: Jiří Čunek - hejtmán

: Jiří Čunek - hejtmán

:

██████████ - vedoucí odboru řízení dotačních

: 70891320

: CZ70891320

:

:

:

:

1.2. Příkazník

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně spis. značka C 27138

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **K-ING, projekce a dozor staveb, s.r.o.**

: Lesní čtvrť III 3726, 76001 Zlín

: Ing. Boris Kovanda - jednatel

: Ing. Boris Kovanda

:

: 25338765

: CZ25338765

:

:

:

:

Realizační tým:

Osoba vykonávající funkci TDS:

Osoba vykonávající koordinátora BOZP

██████████

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami
t a k t o :

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě uzavřené pod č. příkazce D/1812/2018/ŘDP dne 12. 3. 2018 na výkon funkce technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) na akci:

„Revitalizace Baťova mrakodrapu - druhá část“

(dále jen akce)

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je prodloužení doby přípravy a realizace stavby uvedené v předmětné Příkazní smlouvě v odst. 2.1.2. tj. Expozice v 21. budově ve Zlíně. Dle uzavřené předmětné příkazní smlouvy byla předpokládána doba výkonu TDS a koordinátora od 02/2018 do 12/2018. Vzhledem k opakovanému vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby uvedené v odst. 2.1.2. předmětné příkazní smlouvy a úpravě doby zhotovení díla se předpokládána doba výkonu TDS a koordinátora prodlužuje do 31. 7. 2019 a současně se navyšuje max. počet hodin výkonu TDS a koordinátora pro stavbu uvedenou v odst. 2.1.2. předmětné příkazní smlouvy o 450 hodin. S ohledem na shora uvedené se celkový maximální počet hodin uvedený v odst. 7.1. předmětné příkazní smlouvy navyšuje na 3.292 hodin a s tím i celková odměna.

- 2.2. Současně se předpokládáný rozsah výkonů TDS a koordinátora pro jednotlivé stavby uvedené v odst. 2.1.1., 2.2.2. a 2.1.3. předmětné příkazní smlouvy mění dle skutečného stavu čerpání a nově zní tak, jak je uvedeno v odst. 3.3. článku 3. tohoto dodatku.
- 2.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně předmětné příkazní smlouvy a to tak, jak je uvedeno v článku 3 tohoto dodatku.

3. ZMĚNA PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

- 3.1. V Článku 6. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 6.1. mění a po změně zní takto:

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:
od (předpoklad): 02/2018
do (předpoklad): 07/2019

- 3.2. V článku 7. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 7.1. mění a po změně zní takto:

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně 390,-Kč bez DPH za jednu započatou hodinu výkonu technického dozoru a koordinátora v počtu max. 3 292 hod. do maximální výše:

1 283 880,- Kč bez DPH

269 614,80 Kč DPH (21%)

1 553 494,80 Kč včetně DPH

(slovy: jedenmilionpětsetpadesáttritisícčtyřistadevadesátčtyři korun českých, osmdesát haléřů).

- 3.3. V článku 7. výše uvedené příkazní smlouvy se její odst. 7.1.1. mění a po změně zní takto:

7.1.1. Rozpis:

Přepokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.1. – 825 hod.

Přepokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.2. – 1 135 hod.

Přepokládaný rozsah výkonů pro stavbu dle čl. 2.1.3. – 1 332 hod.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.2. Ostatní ujednání předmětné příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4. vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 3 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 15.10.2018 0793/R25/18

Ve Zlíně dne - 5. 11. 2018

Za příkazce

Ve Zlíně dne 19. 10. 2018

Za příkazníka

Jiří Čunek
hejtman



Ing. Boris Kovanda
jednatel



Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 112898785-199089-181107131143, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

7.11.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



112898785-199089-181107131143

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.