

Číslo smlouvy objednatele: D/2045/2018/ŘDP

Evidenční číslo dodatku smlouvy objednatele: D/2045/2018/ŘDP/2

Číslo smlouvy zhotovitele: V0718

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Budova č. 21 – obnova páternosteru“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Zastoupený	:	Jiří Čunek - hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxx
IČ	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxx
Tel.	:	xxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxx
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	EURO VÝTAHY s.r.o.
Sídlo	:	Ke Stírce 1845/39, 182 00 Praha 8
Statutární orgán	:	Jakub Vymyslický, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164532
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxx
IČ	:	24665631
DIČ	:	CZ24665631
Bankovní ústav	:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxx
Tel.	:	xxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxx

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami
t a k t o :

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 13. 04. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo, č. objednatele D/2045/2018/ŘDP, č. zhotovitele V0718, ve znění jejího dodatku č. 1, jejímž obsahem je provedení a předání díla s názvem „**Budova č. 21 – obnova páternosteru**“ (dále jen „**Smlouva**“). V souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, a to tak, jak je uvedeno dále.
- 2.2. Dodavatel v souladu se smlouvou provedl „výměnu ložisek převodovky, vymezení axiální vůle převodovky, přetěsnění převodovky, výměnu provozní náplně převodovky“ (dále též repasi převodovky). Při zprovoznění páternosteru a provádění zátěžových zkoušek před předáním dokončeného díla ve smluvním termínu bylo zjištěno, že repasovaná převodovka se značně přehřívá a vychází z ní kouř. Dodavatel provedl demontáž a rozebrání kompletní převodovky. Bylo zjištěno, že vnitřní část převodovky je nakolik opotřebená, že je nutná její kompletní výměna. Dopady opotřebení se projevily až při zátěži převodovky a nebylo je možné zjistit ani předpokládat při provádění repase převodovky dle smlouvy. Dodatek č. 1 smlouvy řešil posuny termínu realizace. Dodatek č. 2 smlouvy řeší navýšení celkové ceny díla o práce dle změnového listu č. 1. Změnový list číslo 1 vyhodnocuje varianty řešení opravy převodovky buď formou výroby vnitřní části stávající převodovky, nebo kompletní výměnu stávající převodovky. Jak časově, provozně a ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena varianty dodání nové převodovky. Dodáním nové převodovky dochází ke zkrácení termínu realizace díla na 273 dní.
- 2.3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 3. tohoto dodatku.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. **Článek 2 Smlouvy se doplňuje o odst. 2.7.30., který zní takto:**
2.7.30. Provedení prací dle změnového listu č. 1 (příloha č. 4 této smlouvy)
- 3.2. **Článek 3 odst. 3.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:**
3.3. Dílčí termíny:
3.3.1 Termín předání výrobní dokumentace díla dle odst. 8.13.1.1.: **do 90 dnů od účinnosti smlouvy**
3.3.2. Dokončení stavebních prací do 287 dnů od účinnosti smlouvy
3.3.3. Předání dokumentace skutečného provedení stavby do 287 dnů od účinnosti smlouvy
- 3.3. **Článek 3 odst. 3.4. Smlouvy se mění a po změně zní takto:**
3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků do 273 dnů od účinnosti smlouvy.
- 3.4. **Článek 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:**
4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
- 15 071 023,- Kč (bez DPH)**
- 3 164 914,83 Kč DPH 21 %**
- 18 235 937 Kč 83 haléřů (včetně DPH)**
- (slovy: osmnáct milionů dvě stě třicet pět tisíc devět set třicet sedm korun českých osmdesát tři haléřů)**
- 3.5. **Článek 4 odst. 4.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:**
4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky a na základě změnového listu. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

3.6. **Článek 8 odst. 8.13.1.1.** Smlouvy **se mění** a po změně zní takto:

8.13.1.1. objednatel požaduje po zhotoviteli, jako součást díla vyhotovit zpracování výrobní dokumentace díla (strojní, sestavné, montážní, výrobní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na koordinační schůzce příp. na KD a zpracování případných připomínek, z těchto jednání vzešlých. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 6x v tištěné podobě. Výrobní dokumentace na práce dle změnového listu č. 1 (příloha č. 4 smlouvy) nebude předkládána objednateli k odsouhlasení a nebude předána objednateli dle předchozí věty.

3.7. **Článek 21 odst. 21.10.** Smlouvy **se mění** a po změně zní takto:

21.10. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění na měsíce (aktualizovaný)

Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce (aktualizovaný)

Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 1

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky, kterou je zajištění zcela funkční a dlouhodobé obnovy páternosteru s eliminací možných budoucích rizik. Hodnota provedené změny je současně nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je Příloha č. 1 Smlouvy – harmonogram stavby v členění na měsíce (aktualizovaný). Přílohou č. 2 tohoto dodatku je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce (aktualizovaný). Přílohou č. 3 tohoto dodatku je příloha č. 4 Smlouvy – Změnový list č. 1. Všechny přílohy tohoto dodatku jsou jeho nedílnou součástí.
- 4.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.6. Tento dodatek č. 2 Smlouvy se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení 31.10.2018

0887/R27/18

Ve Zlíně dne 12. 11. 2018


V Praze dne 01. 11. 2018

Objednatel:


Jiří Čunek
hejtman Zlínského Kraje



Zhotovitel:


Jakub Vymyslický, jednatel
EURO VÝTAHY s.r.o.
eurovýťahy -10-
Ke Střelce 1845/39, CZ-18200 PRAHA 8
IČ: 24665631, DIČ: CZ24665631
tel.: +420 737 211 301, info@eurovytahy.cz



Akce: "Obnova páternosteru v 21. budově"

Příloha č. 1 dodatku č.2 Smlouvy – Harmonogram stavby v členění na měsíce (aktualizovaný)

	Duben 2018							Květen 2018							Červen 2018							Červenec 2018							Srpen 2018							Září 2018							Říjen 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	16. týden							18. týden							20. týden							22. týden							24. týden							26. týden							28. týden							30. týden							32. týden							34. týden							36. týden							38. týden							40. týden							42. týden							44. týden							45. týden																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	6.4.2018	13.4.2018	20.4.2018	27.4.2018	4.5.2018	11.5.2018	18.5.2018	25.5.2018	1.6.2018	8.6.2018	15.6.2018	22.6.2018	29.6.2018	6.7.2018	13.7.2018	20.7.2018	27.7.2018	3.8.2018	10.8.2018	17.8.2018	24.8.2018	31.8.2018	7.9.2018	14.9.2018	21.9.2018	28.9.2018	5.10.2018	12.10.2018	19.10.2018	26.10.2018	1.11.2018	8.11.2018	15.11.2018	22.11.2018	29.11.2018	6.12.2018	13.12.2018	20.12.2018	27.12.2018	3.1.2019	10.1.2019	17.1.2019	24.1.2019	31.1.2019	7.2.2019	14.2.2019	21.2.2019	28.2.2019	6.3.2019	13.3.2019	20.3.2019	27.3.2019	3.4.2019	10.4.2019	17.4.2019	24.4.2019	1.5.2019	8.5.2019	15.5.2019	22.5.2019	29.5.2019	5.6.2019	12.6.2019	19.6.2019	26.6.2019	3.7.2019	10.7.2019	17.7.2019	24.7.2019	31.7.2019	7.8.2019	14.8.2019	21.8.2019	28.8.2019	4.9.2019	11.9.2019	18.9.2019	25.9.2019	2.10.2019	9.10.2019	16.10.2019	23.10.2019	30.10.2019	6.11.2019	13.11.2019	20.11.2019	27.11.2019	4.12.2019	11.12.2019	18.12.2019	25.12.2019	1.1.2020	8.1.2020	15.1.2020	22.1.2020	29.1.2020	5.2.2020	12.2.2020	19.2.2020	26.2.2020	5.3.2020	12.3.2020	19.3.2020	26.3.2020	2.4.2020	9.4.2020	16.4.2020	23.4.2020	30.4.2020	7.5.2020	14.5.2020	21.5.2020	28.5.2020	4.6.2020	11.6.2020	18.6.2020	25.6.2020	2.7.2020	9.7.2020	16.7.2020	23.7.2020	30.7.2020	6.8.2020	13.8.2020	20.8.2020	27.8.2020	3.9.2020	10.9.2020	17.9.2020	24.9.2020	1.10.2020	8.10.2020	15.10.2020	22.10.2020	29.10.2020	5.11.2020	12.11.2020	19.11.2020	26.11.2020	3.12.2020	10.12.2020	17.12.2020	24.12.2020	31.12.2020	7.1.2021	14.1.2021	21.1.2021	28.1.2021	4.2.2021	11.2.2021	18.2.2021	25.2.2021	3.3.2021	10.3.2021	17.3.2021	24.3.2021	31.3.2021	7.4.2021	14.4.2021	21.4.2021	28.4.2021	5.5.2021	12.5.2021	19.5.2021	26.5.2021	2.6.2021	9.6.2021	16.6.2021	23.6.2021	30.6.2021	7.7.2021	14.7.2021	21.7.2021	28.7.2021	4.8.2021	11.8.2021	18.8.2021	25.8.2021	1.9.2021	8.9.2021	15.9.2021	22.9.2021	29.9.2021	6.10.2021	13.10.2021	20.10.2021	27.10.2021	3.11.2021	10.11.2021	17.11.2021	24.11.2021	1.12.2021	8.12.2021	15.12.2021	22.12.2021	29.12.2021	5.1.2022	12.1.2022	19.1.2022	26.1.2022	2.2.2022	9.2.2022	16.2.2022	23.2.2022	1.3.2022	8.3.2022	15.3.2022	22.3.2022	29.3.2022	5.4.2022	12.4.2022	19.4.2022	26.4.2022	3.5.2022	10.5.2022	17.5.2022	24.5.2022	31.5.2022	7.6.2022	14.6.2022	21.6.2022	28.6.2022	5.7.2022	12.7.2022	19.7.2022	26.7.2022	2.8.2022	9.8.2022	16.8.2022	23.8.2022	30.8.2022	6.9.2022	13.9.2022	20.9.2022	27.9.2022	4.10.2022	11.10.2022	18.10.2022	25.10.2022	1.11.2022	8.11.2022	15.11.2022	22.11.2022	29.11.2022	6.12.2022	13.12.2022	20.12.2022	27.12.2022	3.1.2023	10.1.2023	17.1.2023	24.1.2023	31.1.2023	7.2.2023	14.2.2023	21.2.2023	28.2.2023	6.3.2023	13.3.2023	20.3.2023	27.3.2023	3.4.2023	10.4.2023	17.4.2023	24.4.2023	1.5.2023	8.5.2023	15.5.2023	22.5.2023	29.5.2023	5.6.2023	12.6.2023	19.6.2023	26.6.2023	3.7.2023	10.7.2023	17.7.2023	24.7.2023	31.7.2023	7.8.2023	14.8.2023	21.8.2023	28.8.2023	4.9.2023	11.9.2023	18.9.2023	25.9.2023	2.10.2023	9.10.2023	16.10.2023	23.10.2023	30.10.2023	6.11.2023	13.11.2023	20.11.2023	27.11.2023	4.12.2023	11.12.2023	18.12.2023	25.12.2023	1.1.2024	8.1.2024	15.1.2024	22.1.2024	29.1.2024	5.2.2024	12.2.2024	19.2.2024	26.2.2024	5.3.2024	12.3.2024	19.3.2024	26.3.2024	2.4.2024	9.4.2024	16.4.2024	23.4.2024	30.4.2024	7.5.2024	14.5.2024	21.5.2024	28.5.2024	4.6.2024	11.6.2024	18.6.2024	25.6.2024	2.7.2024	9.7.2024	16.7.2024	23.7.2024	30.7.2024	6.8.2024	13.8.2024	20.8.2024	27.8.2024	3.9.2024	10.9.2024	17.9.2024	24.9.2024	1.10.2024	8.10.2024	15.10.2024	22.10.2024	29.10.2024	5.11.2024	12.11.2024	19.11.2024	26.11.2024	3.12.2024	10.12.2024	17.12.2024	24.12.2024	31.12.2024	7.1.2025	14.1.2025	21.1.2025	28.1.2025	4.2.2025	11.2.2025	18.2.2025	25.2.2025	3.3.2025	10.3.2025	17.3.2025	24.3.2025	31.3.2025	7.4.2025	14.4.2025	21.4.2025	28.4.2025	5.5.2025	12.5.2025	19.5.2025	26.5.2025	2.6.2025	9.6.2025	16.6.2025	23.6.2025	30.6.2025	7.7.2025	14.7.2025	21.7.2025	28.7.2025	4.8.2025	11.8.2025	18.8.2025	25.8.2025	1.9.2025	8.9.2025	15.9.2025	22.9.2025	29.9.2025	6.10.2025	13.10.2025	20.10.2025	27.10.2025	3.11.2025	10.11.2025	17.11.2025	24.11.2025	1.12.2025	8.12.2025	15.12.2025	22.12.2025	29.12.2025	5.1.2026	12.1.2026	19.1.2026	26.1.2026	2.2.2026	9.2.2026	16.2.2026	23.2.2026	1.3.2026	8.3.2026	15.3.2026	22.3.2026	29.3.2026	5.4.2026	12.4.2026	19.4.2026	26.4.2026	3.5.2026	10.5.2026	17.5.2026	24.5.2026	31.5.2026	7.6.2026	14.6.2026	21.6.2026	28.6.2026	5.7.2026	12.7.2026	19.7.2026	26.7.2026	2.8.2026	9.8.2026	16.8.2026	23.8.2026	30.8.2026	6.9.2026	13.9.2026	20.9.2026	27.9.2026	4.10.2026	11.10.2026	18.10.2026	25.10.2026	1.11.2026	8.11.2026	15.11.2026	22.11.2026	29.11.2026	6.12.2026	13.12.2026	20.12.2026	27.12.2026	3.1.2027	10.1.2027	17.1.2027	24.1.2027	31.1.2027	7.2.2027	14.2.2027	21.2.2027	28.2.2027	6.3.2027	13.3.2027	20.3.2027	27.3.2027	3.4.2027	10.4.2027	17.4.2027	24.4.2027	1.5.2027	8.5.2027	15.5.2027	22.5.2027	29.5.2027	5.6.2027	12.6.2027	19.6.2027	26.6.2027	3.7.2027	10.7.2027	17.7.2027	24.7.2027	31.7.2027	7.8.2027	14.8.2027	21.8.2027	28.8.2027	4.9.2027	11.9.2027	18.9.2027	25.9.2027	2.10.2027	9.10.2027	16.10.2027	23.10.2027	30.10.2027	6.11.2027	13.11.2027	20.11.2027	27.11.2027	4.12.2027	11.12.2027	18.12.2027	25.12.2027	1.1.2028	8.1.2028	15.1.2028	22.1.2028	29.1.2028	5.2.2028	12.2.2028	19.2.2028	26.2.2028	5.3.2028	12.3.2028	19.3.2028	26.3.2028	2.4.2028	9.4.2028	16.4.2028	23.4.2028	30.4.2028	7.5.2028	14.5.2028	21.5.2028	28.5.2028	4.6.2028	11.6.2028	18.6.2028	25.6.2028	2.7.2028	9.7.2028	16.7.2028	23.7.2028	30.7.2028	6.8.2028	13.8.2028	20.8.2028	27.8.2028	3.9.2028	10.9.2028	17.9.2028	24.9.2028	1.10.2028	8.10.2028	15.10.2028	22.10.2028	29.10.2028	5.11.2028	12.11.2028	19.11.2028	26.11.2028	3.12.2028	10.12.2028	17.12.2028	24.12.2028	31.12.2028	7.1.2029	14.1.2029	21.1.2029	28.1.2029	4.2.2029	11.2.2029	18.2.2029	25.2.2029	3.3.2029	10.3.2029	17.3.2029	24.3.2029	31.3.2029	7.4.2029	14.4.2029	21.4.2029	28.4.2029	5.5.2029	12.5.2029	19.5.2029	26.5.2029	2.6.2029	9.6.2029	16.6.2029	23.6.2029	30.6.2029	7.7.2029	14.7.2029	21.7.2029	28.7.2029	4.8.2029	11.8.2029	18.8.2029	25.8.2029	1.9.2029	8.9.2029	15.9.2029	22.9.2029	29.9.2029	6.10.2029	13.10.2029	20.10.2029	27.10.2029	3.11.2029	10.11.2029	17.11.2029	24.11.2029	1.12.2029	8.12.2029	15.12.2029	22.12.2029	29.12.2029	5.1.2030	12.1.2030	19.1.2030	26.1.2030	2.2.2030	9.2.2030	16.2.2030	23.2.2030	1.3.2030	8.3.2030	15.3.2030	22.3.2030	29.3.2030	5.4.2030	12.4.2030	19.4.2030	26.4.2030	3.5.2030	10.5.2030	17.5.2030	24.5.2030	31.5.2030	7.6.2030	14.6.2030	21.6.2030	28.6.2030	5.7.2030	12.7.2030	19.7.2030	26.7.2030	2.8.2030	9.8.2030	16.8.2030	23.8.2030	30.8.2030	6.9.2030	13.9.2030	20.9.2030	27.9.2030	4.10.2030	11.10.2030	18.10.2030	25.10.2030	1.11.2030	8.11.2030	15.11.2030	22.11.2030	29.11.2030	6.12.2030	13.12.2030	20.12.2030	27.12.2030	3.1.2031	10.1.2031	17.1.2031	24.1.2031	31.1.2031	7.2.2031	14.2.2031	21.2.2031	28.2.2031	6.3.2031	13.3.2031	20.3.2031	27.3.2031	3.4.2031	10.4.2031	17.4.2031	24.4.2031	1.5.2031	8.5.2031	15.5.2031	22.5.2031	29.5.2031	5.6.2031	12.6.2031	19.6.2031	26.6.2031	3.7.2031	10.7.2031	17.7.2031	24.7.2031	31.7.2031	7.8.2031	14.8.2031	21.8.2031	28.8.2031	4.9.2031	11.9.2031	18.9.2031	25.9.2031	2.10.2031	9.10.2031	16.10.2031	23.10.2031	30.10.2031	6.11.2031	13.11.2031	20.11.2031	27.11.2031	4.12.2031	11.12.2031	18.12.2031	25.12.2031	1.1.2032	8.1.2032	15.1.2032	22.1.2032	29.1.2032	5.2.2032	12.2.2032	19.2.2032	26.2.2032	5.3.2032	12.3.2032	19.3.2032	26.3.2032	2.4.2032	9.4.2032	16.4.2032	23.4.2032	30.4.2032	7.5.2032	14.5.2032	21.5.2032	28.5.2032	4.6.2032	11.6.2032	18.6.2032	25.6.2032	2.7.2032	9.7.2032	16.7.2032	23.7.2032	30.7.2032	6.8.2032	13.8.2032	20.8.2032	27.8.2032	3.9.2032	10.9.2032

[illegible]



Příloha č. 2 dodatku č.2 - Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce (aktualizovaný)

Akce: "Obnova páternosteru v 21. budově"

Zhotovitel:

EURO VÝTAHY s.r.o.
Ke Stírce 1845/39
182 00 Praha
IČ: 24665631

Objednatel:

Zlínský kraj
tř. T. Bati 21
761 90 Zlín
IČ: 70891320

	Částka bez 21% DPH	Částka vč. 21% DPH
Fakturační 05/2018	2 568 761,20 Kč	3 108 201,05 Kč
Fakturační 06/2018	424 684,70 Kč	513 868,49 Kč
Fakturační 07/2018	1 920 782,80 Kč	2 324 147,19 Kč
Fakturační 08/2018	3 977 980,20 Kč	4 813 356,04 Kč
Fakturační 09/2018	3 464 952,10 Kč	4 192 592,04 Kč
Fakturační 10/2018	903 146,00 Kč	1 092 806,66 Kč
Fakturační 01/2019	1 810 716,00 Kč	2 190 966,36 Kč
CELKEM	15 071 023,00 Kč	18 235 937,83 Kč

Název akce:

„Budova č. 21 – obnova páternosteru“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 1**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/2045/2018/ŘDP

1. **Oddíl stavby:** SO 01 Budova č. 21 – Obnova páternosteru
 2. **Zpracovatel změnového listu:** EURO VÝTAHY s.r.o., Ke Stírce 1845/39, Praha, IČ 24665631
 3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
3.1 stavební deník: SD č. 4, strana č. 64944, datum 10.10.2018
-

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Dodavatel v souladu se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací provedl výměnu ložisek převodovky, vymezení axiální vůle převodovky, přetěsnění převodovky, výměnu provozní náplně převodovky.

Při provádění závěrečné komplexní zkoušky při chodu bez zátěže a zátěžové zkoušky dle ČSN 27 4009 došlo k nadměrnému zahřívání převodového soustrojí a zkouška musela být přerušena, protože hrozilo zadření převodovky a zničení repasovaného motoru. Po opakovaných pokusech s vymezením vůlí nebylo dosaženo bezchybného chodu převodovky. Po provedení kontroly stavu pohonného systému po zátěžové zkoušce rekonstruovaného systému bylo zjištěno, že repase dle projektové dokumentace není dostačující a původní díly již není možné použít. Tyto skutečnosti nebylo možné bez provedení předepsané zátěžové zkoušky zjistit. Dopady opotřebení se projeví až při zátěži převodovky a nebylo je možné zjistit ani předpokládat při provádění její repase.

Na základě kontrolní prohlídky zařízení zástupcem fy Renold, která se specializuje na výrobu strojních převodovek, dne 10.10.2018, bylo konstatováno, že obě části převodovky jsou natolik opotřebované, že je dále nelze použít. Je tedy navrženo provést výměnu repasované převodovky za novou.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebylo možné dokončit komplexní vyzkoušení díla včetně úspěšného provedení zátěžových zkoušek. S instalací nové převodovky rovněž souvisí provedení některých dalších montážních prací, které nemohly být dosud provedeny. Jejich realizace bude zohledněna v aktualizovaném harmonogramu díla.

Navržená změna má vliv na cenu a termín dokončení díla.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

Dle požadavku projektanta byla na základě projektové dokumentace provedena repase stávající převodovky. Při provádění zátěžových zkoušek byla zajištěna skrytá vada převodovky (nadměrné opotřebení). Zhotovitel předkládá návrh řešení, který zohledňuje dvě varianty.

1. Varianta - Oprava stávající převodovky (vnitřních dílů)

Náklady: až 1 600 000,- Kč bez DPH

Termín: cca 17 týdnů

Rizika: - nejistý výsledek opravy vzhledem k tomu, že po samostatném vyrobení dílů musí jiná firma provést finální kompletaci

- nemožnost záruky na kompletní převodovku včetně pouzdra

- riziko poškození původního pouzdra z r. 1938

2. Varianta - Dodávka a montáž nového páternosterového stroje (převodovky)

Ten sestává ze tří komponent: motor, dvojitá brzda, převodovka na daný převod stávajícího ozubeného pastorku

Náklady: 1 571 000,- Kč bez DPH

Termín: 12 týdnů včetně osazení a provedení zbývajících zkoušek a nedodělků

Rizika nízká: - zařízení bude vyhovovat dnešním evropským standardům

- bude poskytnuta zákonem stanovená záruka na kompletní stroj

- barva stroje podle přání - po konzultaci s NPÚ tmavě šedá

Při porovnání obou variant z časového, provozního a ekonomického hlediska se jeví jako nejvýhodnější varianta 2 – dodávka a montáž nového páternosterového stroje. Doporučujeme tedy tuto variantu.

6. Finanční náklady změny

Vzhledem k vysoké specializaci zařízení byla cena víceprací stanovena na základě individuální kalkulace výrobce zařízení.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	1 571 000,00	1 900 910,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	13 500 023,00	16 335 027,83
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	15 071 023,00	18 235 937,83

V dne

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

TDS posoudil předložené VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky. TDS konstatuje, že nedošlo ke škodě vadou PD a tímto nebude tato PD předmětem reklamace. Zjištěné skutečnosti nemohl projektant předvídat a nebyly dohledatelné ani v poskytnutých podkladech, které byly předány zpracovateli PD. Uvedené vícepráce TDS zkontroloval a odsouhlasil použitou metodiku ocenění, která je v souladu s ustanovením základní SOD. Změna nesnižuje standard díla, naopak prodlužuje jeho životnost, nepodléhá stavebnímu řízení a TDS doporučuje její provedení.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Po zpracování změnového listu bude RZK předložen ke schválení dodatek č. 2 Smlouvy o dílo. Po jejím schválení bude smlouva podepsána a vícepráce budou realizovány v souladu s nově předloženým harmonogramem a aktualizovaným platebním kalendářem, které budou přílohou dodatku č. 2 SOD.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V dne

.....

(jméno, podpis)

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Předmět díla bude upřesněn formou dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

V dne

.....
(jméno, podpis)

Soupis prací akce: **BUDOVA Č. 21 - OBNOVA PÁTERNOSTERU - "převodovka"**

p.č.	popis prací	měrná jednotka	počet měrných jednotek	cena za měrnou jednotku	cena celkem
1.	Dodávka a montáž sestavy převodovky páternosteru s převodovým poměrem 1:64 se šnekovou převodovkou s napojením na hnací kola (polygony), Včetně: - demontáže stávající převodovky, - demontáže stávajícího pastorku ze stávající převodovky bez poškození, - osazení stávajícího ozubeného pastorku na novou převodovku, - náplně (maziva) nové převodovky (olejové náplň 38 lt), - elektromotoru výkonu 22 KW VVVF6P 240 st/hodinu, 400 V 50 HZ s připojovacím kabelem, - revizní zprávy, - demontáže stávající dvojčinné brzdy; - dvojčinné odbržděvané (mechanické čelistové s elektromagnetem) brzdy 207; - demontáže stávající ocelové konstrukce; - nové ocelové konstrukce; - lešení; - ochrany stávajících konstrukcí budovy a prvků páternosteru před poškozením; - přesunu hmot; - potřebného očištění demontovaných prvků; - kompletní povrchové úpravy; - včetně potřebných ochranných a krycích nátěrů a maleb - potřebných zednických prací; - kotevních konstrukcí materiálů a prací; - doplňkových, pomocných konstrukcí materiálů a prací potřebných pro zprovoznění převodovky a páternosteru. Měrná jednotka jedna kompletní sestava převodovky a souvisejících komponentů potřebných pro znovu zprovoznění páternosteru budovy B21.	ses	1	1 539 000,00 Kč	1 539 000,00 Kč
2.	Vyhotovení výrobní dokumentace pro opravu převodovky a souvisejících částí. 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 4x v tištěné podobě.	ses	1	32 000,00 Kč	32 000,00 Kč

Celkem bez DPH	1 571 000,00 Kč
----------------	-----------------

DPH 21%	329 910,00 Kč
---------	---------------

Celkem včetně DPH (21%)	1 900 910,00 Kč
--------------------------------	------------------------

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 113131038-199089-181114135921, skládající se z 12 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

14.11.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



113131038-199089-181114135921

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.