

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
1379 – Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 - kalníková
šachta K4

Číslo smlouvy objednatele : 1379/19/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 20190813

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : Stavitelství Briezstienský s.r.o.
K Rybníku 2838/37, 370 10 České Budějovice
Spisová značka : C12724 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Ing. Františkem Briezstienským, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. František Briezstienský

ve věcech technických : Ing. František Briezstienský

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu : 568268309/0800

IČO : 26080044

DIČ : CZ26080044

Číslo telefonu : 602442073

Číslo faxu : x

Email : briezstiensky@tiscali.cz

ID datové schránky : 4vv4h9

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4.1. článku 4. ČAS PLNĚNÍ se mění následujícím způsobem:

4. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení stavby	14.9.2019
Dokončení stavby	30.4.2020

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena bez DPH	3 969 035,54 Kč
Cena bez DPH ZL 1	70 002,60 Kč
Cena bez DPH ZL 2	12 196,29 Kč
Cena bez DPH ZL 3	25 907,37 Kč
Cena bez DPH ZL 4a	148 876,96 Kč
Cena bez DPH ZL 4b	-115 284,30 Kč
Cena celkem bez DPH	4 110 734,46 Kč
Cena DPH 21%	863 254,24 Kč
Cena včetně DPH	4 973 988,70 Kč

Dodatek ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 1, 2, 3, 4a, 4b

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 29 -11- 2019

Zhotovitel :

Objednatel :

STAVITELSTVÍ BRIEZSTENSKÝ S.R.O.
2838/37, 340 10 České Budějovice
250 80 044 tel: 002 442 073
Ing. František Briezstenský

Antonín Princ

jednatel

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

dne

12.11.19

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (1)

370 01 České Budějovice

č. usnesení

278/7

ověřeno

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1
Název změnového listu :	Dodávka ocelové roury
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/SO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	doplnění materiálu viz. rozpočet SOD – chybějící dodávka materiálu položka č.154
Cena změny :	70 002,60
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	17.10.2019	 STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o. K Rybníku 2838/17, 370 10 České Budějovice IČ: 260 80 041 tel: 602 442 079
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jří Pudíl	17.10.2019	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 ① 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		17.10.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	17.10.2019	 S. K. Neumanna 19 – 45 370 01 České Budějovice IČ 450 28 177 DIČ CZ 45028117

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 Dodávka ocelové trouby

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								70 002,60
D	M		Práce a dodávky M				70 002,60	
D	23-M		Montáže potrubí				70 002,60	
154	M	XSTROUB0001	trouba ocelová podélně svařovaná jakost 11 353, 1420x11 mm	m	1,020	68 630,00	70 002,60	
VV			"doplnění" 1,00		1,000			
VV			1*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1,020			

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2
Název změnového listu :	Hloubená sonda
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	sonda byla vyhloubena z důvodu přesného určení polohy potrubí
Cena změny :	12 196,29
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	17.10.2019	STAVATELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ S.R.O. K Rybníku 28/38, 370 10 České Budějovice IČ: 260 80 044 tel: 382 442 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jří Pudíl	17.10.2019	VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		17.10.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	17.10.2019	STAVATELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ S.R.O. S.K. Neumanna 19 (5) 370 01 České Budějovice IČ: 450 91 172 tel: 382 442 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 Hloubená sonda

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								12 196,29
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	17,000	85,60	1 455,20	CS ÚRS 2018 01
VV					17,000			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	131201201	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,960	514,80	6 671,81	CS ÚRS 2018 01
VV					12,960			
14	K	131201209	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,960	47,30	613,01	CS ÚRS 2018 01
11	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	2,418	498,30	1 204,89	CS ÚRS 2018 01
VV								
VV					2,418			
19	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	12,960	160,60	2 081,38	CS ÚRS 2018 01

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3
Název změnového listu :	Podkladní beton
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavitelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	z důvodu nerovnosti dna jámy (hornina tř.6), bylo nutno provést podkladní beton pod dno šachty
Cena změny :	25 907,37
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavitelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	17.10.2019	STAVITELSTVÍ BRIEZSTIENSKÝ s.r.o. K Rybníku 2838/17, 370 10 České Budějovice IČ 260 81 044 tel: 602 442 073
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jří Pudíl	17.10.2019	VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		17.10.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	17.10.2019	Objednatel s voděrenským svazem S. K. Neumanna 19 (b) 370 01 České Budějovice IČ 490 31 143 DIČ CZ 49031117

ZMĚNOVÝ LIST Č.3 Podkladní beton

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 907,37	
D	1		Zemní práce				25 907,37	
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	48,000	85,60	4 108,80	CS ÚRS 2018 01
	W		2*24		48,000			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2018 01
D	2		Zakládání				2 014,65	
48	K	273356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení	m2	3,330	485,00	1 615,05	CS ÚRS 2018 01
	W		"podkladní deska"					
	W		0,15*(4,5+4,5+6,6+6,6)		3,330			
49	K	273356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění	m2	3,330	120,00	399,60	CS ÚRS 2018 01
D	4		Vodorovné konstrukce				14 434,20	
66	K	457311115	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 16/20	m3	4,455	3 240,00	14 434,20	CS ÚRS 2018 01
	W		"podkladní beton dle zápisu z KD č. 2 8.10.2019, včetně čerpání betonu"					
	W		4,5*6,6*0,15		4,455			
D	998		Přesun hmot				5 179,72	
133	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, sňibky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,961	520,00	5 179,72	CS ÚRS 2018 01

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4a
Název změnového listu :	Hloubení jámy – přetřídění zeminy
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	při hloubení stavební jámy byla zjištěna hornina třídy 5 a 6 v menší hloubce než bylo stanoveno v projektu viz. vyjádření geotechnika ing. Karlína
Cena změny :	148 876,96
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	17.10.2019	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jří Pudíl	17.10.2019	 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		17.10.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	17.10.2019	 S.K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 499 51 172 DIČ CZ 49951117

ZMĚNOVÝ LIST Č.4a Hloubení jámy - přetřídění zeminy

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								148 876,96
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
17	K	131401202	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3	m3	109,475	789,80	86 463,36	CS ÚRS 2018 01
VV			27%+12%	17,000				
18	K	131501202	Hloubení zapážených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 6 přes 100 do 1 000 m3	m3	69,787	795,30	55 501,60	CS ÚRS 2018 01
VV			27%					
18a	K	138501101	Dolamování zapážených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneumu s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině tř. 6	m3	4,000	1 728,00	6 912,00	CS ÚRS 2018 01
VV			urovnání dna					

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4b
Název změnového listu :	Hloubení jámy – přetřídění zeminy
Stavba :	1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN 1400 – Kalníková šachta K4
Objednatel :	JVS z.s.p.o., S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	VAK projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	Stavatelství Briezstienský s.r.o., K Rybníku 1/37, 370 10 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1379/19/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO-01 Kalníková šachta K4

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	při hloubení stavební jámy byla zjištěna hornina třídy 5 a 6 v menší hloubce než bylo stanoveno v projektu viz. vyjádření geotechnika ing. Karlína
Cena změny :	- 115 284,30
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
Stavatelství Briezstienský s.r.o.	Ing. František Briezstienský	17.10.2019	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
VAK projekt s.r.o.	Ing. Jří Pudíl	17.10.2019	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.		17.10.2019	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS z.s.p.o.	Jaroslav Gazda	17.10.2019	

VAK projekt s.r.o.
Boženy Němcové 12/2
370 01 České Budějovice
IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 Hloubená sonda

Stavba:

1379 Odkalovací jímky na řadu surové vody DN1400 - Kalníková šachta K4

Objekt:

SO-01 Kalníková šachta K4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-115 284,30
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
12	K	131101202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	-13,726	178,20	-2 445,97	CS ÚRS 2018 01
VV			16%					
13	K	131201202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	-33,001	514,80	-16 988,91	CS ÚRS 2018 01
VV			10%					
14	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	-6,600	47,30	-312,18	CS ÚRS 2018 01
VV			-33,001*0,2					
15	K	131301202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	-138,520	676,50	-93 708,78	CS ÚRS 2018 01
VV			24%/2=12%					
16	K	131301209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	-27,704	66,00	-1 828,46	CS ÚRS 2018 01
VV			-138,520*0,2					