

2

DODATEK Č.1 Smlouvy o dílo č. 2-VYR-029-1-19


o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

Oprava kanalizace Pustiměř, stoka „A4“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170



Zhotovitel : **TRASKO, a.s.**
Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01
jejímž jménem jedná : Petr Kapounek, předseda představenstva
ve věcech technických : Ing. Martin Fencel
ve věcech obchodních : Petr Kapounek, předseda představenstva

ve věcech stavby : Ing. Martin Fencel

IČ: 25549464 DIČ: CZ25549464
Tel.: 517 343 999 Fax: 517 343 994
E-mail : trasko@trasko.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2854

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, kterým se upravuje čl.IV. TERMÍNY PLNĚNÍ.

Ke změně termínu plnění dochází z důvodu kolize nově budované kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi. S ohledem na hloubku uložení kanalizace a skutečnost, že stávající kanalizace mezi šachtami obsahovala směrově zakřivené úseky, nebylo možné kolizi s ostatními inženýrskými sítěmi předvídat. Bylo také nutné změnit technologii provádění stavby ve vazbě na hloubku uložení až 5m a nestabilní podloží v místě výkopu. Dále bylo nutné koordinovat zapravení povrchu komunikace v rozsahu rýhy ve vazbě na opravu zbývajících částí komunikace SUS JmK.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Nový termín dokončení stavby: **30.04.2020**

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.


2

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Za objednatele


ve Vyškově, dne: 19.12.2019


.....
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Ing. Vladimír Kramář, prokurista

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. ©
682 01 Vyškov, Emčňáků 410/13

Za zhotovitele

ve Vyškově, dne: 19.12.2019


.....
Zhotovitel TRASKO, a.s.
Petr Kapounek, předseda představenstva

TRASKO (36)
TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/8
682 01 Vyškov
www.trasko.cz

TEL 517 343 999
FAX 517 343 954
DIC CZ25549464
IC 25549464