

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 172533 ze dne 31. 1. 2018

### „Oldřichovice - odkanalizování“

|                   |   |                                   |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| <u>Objednatel</u> | : | <b>Obec Oldřichovice</b>          |
| Sídlo             | : | Oldřichovice 86, 763 61 Napajedla |
| Zastoupení        | : | Marie Bartková, starostka obce    |
| IČ                | : | 00568678                          |
| DIČ               | : | CZ00568678                        |

|                              |   |                                          |
|------------------------------|---|------------------------------------------|
| <u>Zhotovitel</u>            | : | <b>CENTROPROJEKT GROUP a.s.</b>          |
| Sídlo                        | : | Štefánikova 167, 760 01 Zlín             |
| Zastoupení                   | : | Ing. Filip Wrnata<br>ředitel společnosti |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873        |
| IČ                           | : | 01643541                                 |
| DIČ                          | : | CZ01643541                               |

## PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že v rámci územního řízení se opakovaně projednávají nesouhlasy a odvolání několika občanů obce Oldřichovice, a tento stav vyvolal zastavení územního řízení, smluvní strany se dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace a změně typu odevzdávané dokumentace na Dokumentaci pro společné povolení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (společné DUR+DSP).

### I.

**Dodatkem č. 2** se na základě vzájemné dohody mění a doplňují ustanovení výše zmíněné smlouvy takto:

čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY: v odst. 1 se mění název písm. „B)“ takto: „DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY“

čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY: v odst. 1 se mění ujednán nazvané jako „ad B)“ takto:

„Dokumentace pro společné povolení stavby (společné DUR + DSP), a to v rozsahu:

- zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu řízení spočívající v zastoupení objednatele ve stavebním řízení na základě plné moci za účelem zajištění vydání pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (včetně zajištění zejména vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy, podání žádostí).“



čl. **IV. DOBA PLNĚNÍ**: v odst. 1. se mění termín zpracování PD DUR a DSP takto:

- *Zpracování PD pro společné povolení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. nejpozději do 31.7.2020*
- *Výkon inženýrské činnosti*
  - *podání žádosti o společné povolení stavby nejpozději do 30.10.2020*
  - *Zajištění stavebního povolení nejpozději do 30.12.2020."*

V čl. **IV. DOBA PLNĚNÍ**: se doplňuje odst. 4 v tomto znění:

*"Smluvní strany jsou si vědomy, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu realizace bez objektivních překážek. Vyskytnou-li se objektivní překážky (např. prodlení správních orgánů bez zavinění zhotovitele), které mají vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem na posunu termínu ukončení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy o dobu shodnou s dobou prodlení či s dobou trvání objektivní překážky."*

Odst. 1 čl. V "CENA DÍLA" nově zní:

*"Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena pevná a činí:*

|                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>a) inženýrsko-geologický průzkum</i>               | <i>45 000,-</i>     |
| <i>b) doměření (doplnění geodetického zaměření)</i>   | <i>45 000,-</i>     |
| <i>c) zpracování PD DUR</i>                           | <i>288 000,-</i>    |
| <i>d) inženýrská činnost pro ÚŘ</i>                   | <i>73 000,-</i>     |
| <i>e) zpracování PD DSP a DUR pro společné řízení</i> | <i>492 000,-</i>    |
| <i>f) inženýrská činnost pro společné ÚŘ a SŘ</i>     | <i>45 000,-</i>     |
| <i>Celkem</i>                                         | <i>988 000,- Kč</i> |

*Cena za doměření je stanovena za prostor ČOV + kanalizační sběrače a stoky v rozsahu 2,5 km. "*

Odst. 2 čl. VI "PLATEBNÍ PODMÍNKY" nově zní:

*"Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo a provedení inženýrské činnosti na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit faktury na následující částky za jednotlivá dílčí plnění, a to nejdříve dnem:*

- a) oboustranného podpisu předávacího protokolu o předání PD DUR a inženýrsko-geologického průzkumu na částku 333.000,-Kč + DPH - viz čl. V odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy,*
- b) právní moci územního rozhodnutí nebo jiného správního aktu jej nahrazujícího (např. rozhodnutí o zastavení řízení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele) za inženýrskou činnost k tomuto směřující na částku 73.000,-Kč + DPH (viz čl. V odst. 1*

*písm. d) této smlouvy),*

- c) *oboustranného podpisu předávacího protokolu o předání PD pro společné územní a stavební řízení na částku 246.000,-Kč jako 50 % za cenu dle čl. V odst. 1 písm. e) této smlouvy,*
- d) *právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo jiného správního aktu jej nahrazujícího na částku 291.000,-Kč + DPH (jedná se o součet zbývajících 50 % za cenu dle čl. V odst. 1 písm. e) a dále částky 45.000,-Kč + DPH dle čl. V odst. 1 písm. f) této smlouvy),*
- e) *oboustranného podpisu předávacího protokolu o předání doměření (doplnění geodetického zaměření) na částku 45.000,-Kč + DPH – viz čl. V odst. 1 písm. b) této smlouvy.*

*Přílohou daňového dokladu (faktury) na plnění dle písm. a), c) a e) musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických a zástupcem zhotovitele ve věcech technických. Přílohou daňového dokladu (faktury) na plnění dle písm. b) a d) musí být příslušné veřejnoprávní rozhodnutí s doložkou právní moci. Datem zdanitelného dílčího plnění je datum uvedené na předávacím protokolu, resp. datum právní moci příslušného veřejnoprávního rozhodnutí."*

## II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 31. 1. 2018.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu. Jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že toto písemné vyhotovení dodatku č. 2 je svobodným a vážně míněným projevem vůle obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

Oldřichovice dne: - 7. 07. 2020

Zlín dne: - 7. 07. 2020

Za obec Oldřichovice

Za CENTROPROJEKT GROUP a.s.



Marie Bartková  
starostka obce

Ing. Filip Wrnata  
ředitel společnosti  
na základě pověření ze dne 21.2.2020