

Dodatek č.1 k SOD 19108

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Klobouky u Brna
Sídlo: nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
Zapsán:
Zastoupené: Petr Volek, starosta

/dále jen **Objednatel**/

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o.
sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
zastoupené: Ing. Vladimír Kubík, jednatelem
IČ: 25585142
DIČ: CZ 25585142
bankovní spojení: Oberbank AG
č. účtu: 3000003221/8040

/dále jen **Zhotovitel**/

2. Změna termínu plnění stavby

5. Místo a termín plnění

Obě strany se písemně dohodly na změně plnění termínu čl. 5.2.1 a čl. 5.2.3 smlouvy č. 19108 etapy č.1 a etapy č.2 dodatkem č.1.

Dodatkem č.1 se mění ustanovení čl. 5.2.1 a čl. 5.2.3. smlouvy č. 19108 takto:

čl. 5.2.1: Realizace díla je rozdělena na dvě etapy. Požadavek zadavatele je zahájit realizaci díla 1. etapou. 2. etapu lze zahájit v posunutém časovém termínu při respektování celkové délky realizace 224 dní. Realizace bude zahájena předáním a převzetím staveniště 1. etapy. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 3 pracovní dny předem. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.


čl. 5.2.3.: Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do 224 dnů od data převzetí staveniště 1. etapy a k realizaci 1. etapy do 224 dnů. Objednatel předpokládá přerušení stavby v zimních měsících pro nepříznivé klimatické podmínky, které z technologických důvodů znemožní realizaci. Doba přerušení realizace se nezapočítává do smluvní délky realizace zadané do 224 dnů. Zhotovitel se zavazuje, že realizaci stavby provede za provozu objektu.


Zdůvodnění: Během realizace stavby vznikly VCP a MNP, které nemohl nikdo předvídat, a bylo nutné provést jejich změnu z technických a technologických důvodů dle §222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Dané změny mají vliv na konečný termín etapy č.1. a etapy č.2. Proto je nutné prodloužit celkový termín o 44 dní na vnitřní práce stavby.

Vnější práce jsou pozastaveny z důvodu nevhodných klimatických podmínek (viz zápis ve stavebním deníku) dle SOD č. 191008 čl. 5.2.3.

Ostatní články Smlouvy se nemění.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

V Kloboukách u Brna dne: 10.1.2020

691 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1
Petr Volek, starosta

V Hruškách dne:

Ing. Vladimír Kubík, jednatel společnosti



HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142