

m.č. 70/2020

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**  
**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**  
**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**  
zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou  
bankovní účet číslo: 520591/0100  
27-1283340359/0800  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Ing. Pavel Ducháček**  
**IČO: 131 74 908, DIČ: CZ6509220498**  
**se sídlem Hálkova 2339/1b, Předměstí, 568 02 Svitavy**  
bankovní účet číslo: 3951850389/0800  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.2.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Stavební úpravy 4.NP objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 5.2.2020.

### B.

Zhotovitel provádí dílo dle Smlouvy o dílo. Souběžně s prováděním díla probíhá i úprava technologie výtahu. Na některé práce zhotovitele výtahu navazují práce, které má provést zhotovitel dle Smlouvy o dílo. Provádění díla „Stavební úpravy 4.NP objektu T. G. Masaryka 33a ve Svitavách - evakuační výtah“ však bylo přerušeno z důvodu požadavku nájemce objektu č.o. 33a, neboť nájemce, který provozuje v daném objektu domov pro seniory a domov se zvláštním režimem vznesl v důsledku krizových opatření Vlády České republiky a mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která souvisí s výskytem koronaviru (SARS CoV-2) na území ČR, požadavek, aby provádění díla bylo přerušeno a nedošlo k ohrožení klientů domova pro seniory z důvodu nefunkčnosti výtahu. Dokud nebudou zrealizovány práce na výtahu, nemůže zhotovitel dokončit provádění díla.

Z toho důvodu objednatel požádal zhotovitele o přerušeni provádění díla a zhotovitel tomuto požadavku vyhověl.

Strany uzavírají tento dodatek, kterým sjednávají nově dobu provedení díla.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění článku II. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

#### „II.

#### Čas plnění

2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 10.2.2020.



- 2.2. Provádění díla bylo dne 6.4.2020 přerušeno. Zhotovitel bude pokračovat v provádění díla na základě výzvy zástupce pro věci technické objednatele učiněné způsobem dohodnutým v článku XII. této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží výzvu objednatele k pokračování v provádění díla dle bodu 2.2. této smlouvy.
- 2.4. Strany se dohodly, že v případě, kdy by byl provoz zhotovitele omezen v důsledku nemoci zaměstnanců či karantény nařízené zaměstnancům zhotovitele, bude o tom zhotovitel objednatele informovat. Pokud by v dané době objednatel učinil výzvu dle bodu 2.2., pak není zhotovitel povinen nastoupit k provádění díla, ani provádět dílo; provádění díla bude přerušeno a termín pro provedení díla se automaticky prodluží o dobu nemoci či karantény zaměstnanců zhotovitele.
- 2.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

#### E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 20.4.2020

Ve Svitavách dne 21.4.2020

Za objednatele:

Zhotovitel:

Mgr. David Šimek  
starosta města Svitavy



Ing. Pavel Ducháček

**Ing. Pavel Ducháček**  
Hálkova 2339/1b, 568 02 Svitava  
IČ: 131 74 908  
DIČ: CZ6509220498

③