



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2115

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu:

Oprava kanalizace Křenovice, ul. Školní, SO 02, stoka A, úsek Š28-Š30

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejmž jménem jedná: Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 **DIČ:** CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 **Fax:** 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
jejmž jménem jedná: Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatele
ve věcech technických: Ing. Jiří Šuráň, vedoucí střediska stavební výroby
ve věcech obchodních: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

ve věcech stavby: Ing. Jiří Šuráň

IČ: 262 29 455 **DIČ:** CZ26229455
Tel.: 518 322 685 **Fax:** -
E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz
Registrace: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38267

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2115 z důvodu změny ceny díla.

Následně se rozšiřuje znění článku II. Předmět smlouvy o:

Předmětem tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou méněpráce a vícepráce, které vyplynuly v rámci realizace stavby „**Oprava kanalizace Křenovice, ul. Školní, stoka „A“, úsek Š28-Š30**“. Při provádění výkopových prací v trase budoucí kanalizační stoky „A“ bylo zjištěno křížení s optickým kabelem a stávajícím vodovodem. S ohledem na problematiku vytyčení stávajících inženýrských sítí v terénu, nebylo možné tyto skutečnosti v rámci projektové přípravy předvídat. Vzhledem ke ztíženým prostorovým poměrům bylo nutno upravit trasu budoucí kanalizace, včetně nutnosti provedení přeložky vodovodu v nezbytném rozsahu. Stavební práce a dodávky nad rámec původního rozsahu SoD byly se zástupci objednatele projednány a odsouhlaseny.

V článku III. Cena díla se upravuje znění rekapitulace ceny následovně:

	Cena v Kč bez DPH
cena dle původní SoD	699 399,00
dodatek č.1	330 320,54
cena celkem	1 029 719,54

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2115 se vystavuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po 2 vzájemně potvrzených stejnopisech.

Dodatek č.1 ke smlouvě dílo č. 2115 platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ostatní znění smlouvy o dílo č. 2115 se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohou dodatku č.1 smlouvy je Oceněný Položkový rozpočet Dodatku č.1

Za objednatele


Za zhotovitele


ve Vyškově, dne: 24.8.2021

ve Veselí nad Moravou, dne: 24.8.2021

Za Objednatele:

Za zhotovitele:


VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. (IČ)
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13
Ing. Vladimír Kramář
prokurista


Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti

PŘÍLOHA Č. 1

OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET DODATKU Č.1:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2115/2021 Oprava kanalizace Křenovice, ul. Školní**

Dodatek č.1

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. Brněnská 410/13 68201 Vyškov-Vyškov-Město	IČO: 49454587 DIČ: CZ49454587
--------------------	---	--

Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. Benátky 17 69801 Veselí nad Moravou	IČO: 26229455 DIČ: CZ26229455
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	325 320,54
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	330 320,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	330 320,54 CZK
Základní DPH	21 %	69 367,31 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
---------------------	-----------------

Cena celkem s DPH	399 687,85 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-02 D1	Dodatek č.1	0,00	330 320,54	69 367,31	399 687,85	100
D1-KAN	Změna trasy kanalizace Křenovice, stoka "A", úsek Š28-Š30 - vícepráce	0,00	233 026,57	48 935,58	281 962,15	71
D1-VOD	Vynucená přeložka vodovodu na ul.Školní - vícepráce	0,00	97 293,97	20 431,73	117 725,70	29
Celkem za stavbu		0,00	330 320,54	69 367,31	399 687,85	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			133 011,30	40
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			11 392,00	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 748,11	2
5	Komunikace	HSV			58 062,00	18
8	Trubní vedení	HSV			2 517,70	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			15 884,00	5
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			54 428,00	16
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			2 813,25	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			19 732,06	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			335,04	0
99	Přesun hmot	HSV			7 864,65	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 532,43	4
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	2
Cena celkem					330 320,54	100