

DODATEK č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 1428 - Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Číslo smlouvy objednatele : 1428/20/so-d3

Číslo smlouvy zhotovitele : 065-20

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : AVE-servis, spol. s r.o.
Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : C 4175 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Miroslavem Doleželem, Leem Lappym

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Miroslav Doležel, Leo Lappy

ve věcech technických : Miroslav Doležel, Leo Lappy

Bankovní spojení : UniCredit Bank

Číslo účtu : 2109265474/2700

IČO : 60875585

DIČ : CZ 60875585

Číslo telefonu : 385 310 053, Miroslav Doležel 603 503 848

Číslo faxu : -

Email : info@ave-servis.cz, chromulakova@ave-servis.cz

ID datové schránky : 9t5pw2e

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2ek

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

- 6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami:

Cena dle původní SOD bez DPH	11 764 043,64 Kč
Cena SOD dle Dodatku č.1 bez DPH	12 029 083,02 Kč
Cena SOD dle Dodatku č.2 bez DPH	12 789 493,96 Kč
Cena ZL 11 bez DPH	192 831,43 Kč
Cena ZL 12 bez DPH	34 901,35 Kč
Cena ZL 13 bez DPH	36 458,66 Kč
Cena ZL 14 bez DPH	-7 746,00 Kč
Cena ZL 15 bez DPH	-13 256,10 Kč
Cena ZL 16 bez DPH	-25 360,00 Kč
Cena ZL 17 bez DPH	-3 750,00 Kč
Cena ZL 18 bez DPH	31 288,00 Kč
Cena ZL 19 bez DPH	-18 935,10 Kč
Cena celkem ZL bez DPH	226 432,24 Kč
Cena celkem bez DPH	13 015 926,20 Kč
Cena DPH 21%	2 733 344,50 Kč
Cena včetně DPH	15 749 270,70 Kč

Dodatek č.3 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL 11, ZL 12, ZL 13, ZL 14, ZL 15, ZL 16, ZL 17, ZL 18, ZL 19

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 13-09-2021

Zhotovitel :

AVE-servis
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova 17, 370 01/12
370 01 České Budějovice, DIČ CZ30375535
Tel.: 385 310 053, OR: KS 30375535 (3)
E-mail: info@ave-servis.cz

AVE-servis, s.r.o.

Miroslav Doležal

Jednatel společnosti

Objednatel :



Jihočeský vodárenský svaz

Antonín Princ

ředitel JVS a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 7.9.21

č. usnesení 299/6

ověřeno 

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 11
Název změnového listu :	Zpevněné plochy
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Ve dnech 29.3 a 31.3.2021 bylo provedeno geotechnické posouzení podloží zpevněné plochy. Provedl Michel Novák DiS, geotechnik TPA ČR, s.r.o., viz. Stanovisko geotechnika stavby. PD požadovala dosažení Edef2 min. 35MPa v úrovni zemní plně a min. 80 MPa v úrovni 1. konstrukční vrstvy. Z tohoto důvodu byl geotechnikem a projektantem navržen způsob a postup kompletní výměny a odvodnění podloží zpevněné plochy proti jejímu budoucímu propadnutí.
Cena změny :	192 831,43 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace
Příloha č.3 :	stanovisko geotechnika stavby TPA ČR, s.r.o. a TDS

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	02.07.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60674585 Tel: 885 410 413, QR: KČ ČM C/4178 E-mail: info@ave-servis.cz (1)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	02.07.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	02.07.2021	 VODOHODNOTA ROZVOJ Nábrožní 150 56 P
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	02.07.2021	 33- Jihočeský vodárenský společenství S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490211

ZMĚNOVÝ LIST Č.11 Zpevněné plochy

Stavba:

1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt:

SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							192 831,43
D HSV			Práce a dodávky HSV	172 736,49			
D 1			Zemní práce	90 296,92			
2	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	54,067	240,00	12 976,08
4	K	162706111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m3	54,067	258,00	13 949,29
5	K	162706119	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	324,402	24,30	7 882,97
3a	K	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	43,417	94,40	4 098,56
4a	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/250	t	30,722	294,40	9 044,56
5a	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	56,112	375,20	21 053,22
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	99,213	250,00	24 803,25
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	54,067	18,50	1 000,24
8	K	174151101.R	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-50,125	90,00	-4 511,25
D 5			Komunikace pozemní	54 854,31			
34	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	272,907	201,00	54 854,31
D 998			Přesun hmot	27 585,26			
103	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 1	t	103,704	266,00	27 585,26
D PSV			Práce a dodávky PSV	20 094,94			
D 726			Zdravotechnika - dešťová kanalizace	20 094,94			
6a	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebířů nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	168,800	21,44	3 619,07
7a	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	214,590	16,24	3 484,94
8a	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	46,000	207,20	9 531,20
P			<i>Poznámka k položce: lože - jílová zemina</i>				
9a	M	28611223	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace	m	46,920	24,64	1 156,11
170	K	721173317.R	Potrubí z trub PVC SN8 dešťové DN 160	m	3,000	510,00	1 530,00
P			<i>Poznámka k položce: včetrně tvarovek</i>				
10a	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	1,000	291,20	291,20
11a	M	28611390	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°	kus	1,000	150,40	150,40

Stanovisko geotechnika stavby:

Ve dnech 29.3.2021 a 31.3.2021 bylo provedeno geotechnické posouzení zemní pláň (podloží) zpevněné plochy, realizované v rámci rekonstrukce VDJ Zdobá (Všemyslice, Temelín).

Dle sdělení zhotovitele je požadavek projektové dokumentace dosažení E_{def2} min. 35 MPa v úrovni zemní pláň a min. 80 MPa v úrovni 1. konstrukční vrstvy (ŠD 0/63).

Zemní pláň (-600 mm od úrovně zpevněné plochy) je tvořena převážně směsí drceného kameniva a jemnozrnné zeminy. Tuto sypaninu lze makroskopicky zařadit jako zeminu třídy G4 GM (štěrk hlinitý). Vrstva aktivní zóny obsahuje proměnlivou příměs písčitých jííl (F4 CS) a písčitých hlín (F3 MS).

Zeminy vykazují značně zvýšenou přirozenou vlhkost, což se projevilo při pokusu o zhutnění vrstvy. Vlivem hutnicí práce došlo k „rozhoupání“ nasycených zemin a ztrátě únosnosti, kdy zemní pláň vykazuje deformace již při pouhé pochůzce. Zvýšenou vlhkost lze přisuzovat absenci odvodnění původního zásypu (obsypu) objektu.

V současném stavu jsou zemin y zemní pláň nezhutnitelné a nezpracovatelné.

Pro dosažení požadovaných hodnot doporučuji následující postup prací:

- 1/ odtěžení nevhodných zemin na úroveň -80 cm od pláň, tzn. -140 cm od +- 0 (bude tak odtěžena převážná část nevhodných a nasycených zemin)
- 2/ provedení odvodnění parapláň (podloží) formou drenážního pera vyvedeného mimo zásyp objektu
- 3/ realizace zásypu objektu ze sypaniny vhodné dle ČSN 73 6133, např. drcené kamenivo frakce 0/125 mm po vrstvách dle použitého hutnicího prostředku (např. 4 x vrstva po 200 mm)
- 4/ zhotovení konstrukčních vrstev dle projektové dokumentace (ŠD + SC)

Po provedení výměny zemin zemní pláň budou provedeny zkoušky kvality zhutnění. Vzhledem k obtížnému umístění vhodné proti-zátěže do výkopu, potřebné pro provedení zkoušky statickou zatěžovací deskou, doporučuji zemní pláň odzkoušet lehkou dynamickou deskou (LDD) v počtu 3 zkoušky. Dle ČSN 72 1006 pak bude proveden přepočet rázového modulu M_{vd} na E_{def2} .

Úroveň štěrkodrti (1. KV) lze pak odzkoušet statickou zatěžovací deskou, kdy bude současně touto zkouškou proměřena i pláň.

Vzhledem k požadavku 80 MPa v úrovni 1. konstrukční vrstvy je nutné v úrovni pláň dosahovat min. 50 – 60 MPa.

O výše uvedeném postupu prací a způsobu zkoušení vrstev doporučuji informovat projektanta stavby a TDI.

S pozdravem

Michael NOVÁK DiS.

zkušební technik

geotechnik pracoviště České Budějovice



TPA ČR, s.r.o.

Vrbenská 1821/31

370 06 České Budějovice

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17759

IČ: 25122835; DIČ: CZ25122835

Tel.: +420 387 004 552

Fax: +420 387 412 046

Mobil: +420 602 347 865

Email: michael.novak@tpaqi.com

Web: www.tpaqi.com

**JVS**

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.11 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 02.07.2021
 02.07.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Zpevněné plochy

Zdůvodnění změny:

Ve dnech 29.3 a 31.3.2021 bylo provedeno geotechnické posouzení podloží zpevněné plochy. Provedl Michel Novák DiS, geotechnik TPA ČR, s.r.o., viz. Stanovisko geotechnika stavby. PD požadovala dosažení Edef2 min. 35MPa v úrovni zemní plně a min. 80 MPa v úrovni 1. konstrukční vrstvy. Z tohoto důvodu byl geotechnikem a projektantem navržen způsob a postup kompletní výměny a odvodnění podloží zpevněné plochy proti jejímu budoucímu propadnutí.

Požadavek zhotovitele: původní 192 831,43 Kč (bez DPH)
 po připomínkování 192 831,43 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 192 831,43 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Bc. Patrik Pudil



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Nábřeží 4
 150 56 Praha 5

.....-33-.....
 02.07.2021, podpis

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

Jihočeský vodárenský svaz
 S. K. Neumanna 19
 370 01 České Budějovice
 IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

.....
 02.07.2021, podpis

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 12
Název změnového listu :	Doplnění ornice
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Vzhledem ke stávajícímu stavu „zelených“ ploch stávajících obsypů akumulací a ostatních ploch okolo VDJ, které byly v podstatě tvořeny pouze z jílu a kamení bylo pro finální terénní úpravy a osetí nutno obsypy a plochy doplnit potřebným množstvím dovezené ornice.
Cena změny :	34 901,35 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace
Příloha č.3 :	stanovisko TDS

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	02.07.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel.: 265 350 053, OR: KS ČB C/4175 (t) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	02.07.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	02.07.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	02.07.2021	 -33-
			 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 214 117 DIČ CZ490214117

ZMĚNOVÝ LIST Č.12 Doplnění ornice

Stavba: 1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objekt: SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 901,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 901,35
D	1		Zemní práce				34 901,35
1a	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	122,067	154,40	18 847,14
	VV		(36,62/1,5)/0,2		122,067		
2a	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	36,620	438,40	16 054,21
	VV		13,34+13,020+10,26		36,620		



JVS

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.12 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 02.07.2021
02.07.2021– čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Doplnění ornice

Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke stávajícímu stavu „zelených“ ploch stávajících obsypů akumulací a ostatních ploch okolo VDJ, které byly v podstatě tvořeny pouze z jílu a kamení bylo pro finální terénní úpravy a osetí nutno obsypy a plochy doplnit potřebným množstvím dovezené ornice.

Požadavek zhotovitele: původní 34 901,35 Kč (bez DPH)
po připomínkování 34 901,35 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 34 901,35 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Bc. Patrik Pudil



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

02.07.2021, podpis

Objednatel:

souhlasí / nesouhlasí

Čihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
02.07.2021, podpis

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 13
Název změnového listu :	Doplnění silničního krytu
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Z důvodu propadnutí stávající okolní betonové plochy při provádění těžkých zemních a hutních prací v rámci výměny podloží zpevněné plochy dle návrhu geotechnika a projektanta bylo operativně rozhodnuto o jejím vybourání a opětovném doplnění žb krytem.
Cena změny :	36 458,66 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	fotodokumentace
Příloha č.3 :	stanovisko TDS

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	02.07.2021	 SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ00875585 Podpis: info@ave-servis.cz (1)
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	02.07.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	02.07.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	02.07.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ490211

ZMĚNOVÝ LIST Č.13 Doplnění silničního krytu

Stavba: 1428 Rekonstrukce sádky VDJ Zdobá
 Objekt: SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							36 458,66
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 458,66
D	5		Komunikace pozemní				36 458,66
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,400	201,00	482,40
P			Poznámka k položce:				
VV			Poznámka k položce: viz. S13 3*4*0,2		2,400		
35	K	581131312	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB III tl. 160 mm	m2	12,000	1 100,00	13 200,00
P			Poznámka k položce:				
VV			Poznámka k položce: vč. dilatace 25,00 m viz v.č.21 3*4		12,000		
36	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,114	42 000,00	4 788,00
VV			(3*4*7,9/1000)*1,2		0,114		
41	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	38,000	156,00	5 928,00
P			Poznámka k položce:				
VV			Poznámka k položce: dle č.v.21 3+4+3+(8*2,5)		30,000		
VV			2*1*4		8,000		
VV			Součet		38,000		
42	K	919735124	Rezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	35,576	339,00	12 060,26
VV			29,576*3+3		35,576		



JVS

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.13 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 02.07.2021
02.07.2021 – čístopis po připomínkách

Specifikace změny: Doplnění silničního krytu

Zdůvodnění změny:

Z důvodu propadnutí stávající okolní betonové plochy při provádění těžkých zemních a hutnicích prací v rámci výměny podloží zpevněné plochy dle návrhu geotechnika a projektanta bylo operativně rozhodnuto o jejím vybourání a opětovném doplnění žb krytem.

Požadavek zhotovitele: původní 34 458,66 Kč (bez DPH)
po připomínkování 34 458,66 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: 34 458,66 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:

Bc. Patrik Pudil



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-33-

02.07.2021, podpis

Objednatel:

souhlasí / ~~nesouhlasí~~

Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

02.07.2021, podpis

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 14
Název změnového listu :	Neprovedené práce HSV a PSV
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o odečet neprovedených ocelových kcí a zkoušek.
Cena změny :	- 7 746,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDS

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	02.07.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel: 386 340 054, OR: KS ČB C/4175 (1) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	02.07.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	02.07.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	02.07.2021	 Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.14 Neprovedené práce HSV a PSV

Stavba:

1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt:

SO 01 Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 746,00
D HSV Práce a dodávky HSV							-3 536,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-3 536,00
53	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	-2,000	408,00	-816,00
54	M	55331380	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 150 levá/pravá 600	kus	-2,000	1 360,00	-2 720,00
P Poznámka k položce: včetně nátěru RAL 7047 TELEGREY							
D PSV Práce a dodávky PSV							-4 210,00
D 726 Zdravotechnika - dešťová kanalizace							-4 210,00
174	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300	m	-100,000	42,10	-4 210,00



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.14 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 02.07.2021
02.07.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Neprovedené práce HSV a PSV

Zdůvodnění změny:

Jedná se o odečet neprovedených ocelových kcí a zkoušek.

Požadavek zhotovitele: původní - 7 746,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 7 746,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z důvodu nutnosti provedení výše uvedených změn na základě zjištěných skutečností považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 7 746,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, pouze bude snížena cena SOD (a zůstatek).

TDS: Bc. Patrik Pudil



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

.....33.....
02.07.2021, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~

Československý vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
.....Č.490 21 117 DIČ CZ490211
02.07.2021, podpis

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 15
Název změnového listu :	Neprovedené práce v akumulčních komorách
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 02 Sanace

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o odečet neprovedených sanací v akumulcích č.1, 2 a 3.
Cena změny :	- 13 256,10 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDS

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	02.07.2021	AVE-servis, spol. s r.o., Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel.: 385 31 053 OR: KS ČB C/4175 (1) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	02.07.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	02.07.2021	VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	02.07.2021	Jihoceský vodárenský s.p. S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice Č 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.15 Neprovedené práce v akumulčních komorách

Stavba:

1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt:

SO 02 Sanace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-13 256,10
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-13 256,10
	D	981	Akumulační komora č. 1				-9 690,50
5	K	981005	Mechanické odsekání degradovaných ploch	m2	-2,650	580,00	-1 537,00
8	K	981008	Doplnění oslabené výztuže	kg	-60,000	48,00	-2 880,00
13	K	981013	Reprofilace do 50 mm	m2	-2,650	1 990,00	-5 273,50
	D	982	Akumulační komora č. 2				-2 880,00
27	K	982008	Doplnění oslabené výztuže	kg	-60,000	48,00	-2 880,00
	D	983	Akumulační komora č. 3				-685,60
43	K	983005	Mechanické odsekání degradovaných ploch	m2	-0,263	580,00	-152,54
44	K	983006	Obsekání poškozeného krytí u výztuže	m	-0,656	270,00	-177,12
47	K	983009	Opískování armatury na Sa 2½	m	-0,156	90,00	-14,04
50	K	983012	Reprofilace do 30 mm	m2	-0,263	1 300,00	-341,90



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.15 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 02.07.2021
02.07.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Neprovedené práce v akumulčních komorách

Zdůvodnění změny:

Jedná se o odečet neprovedených ocelových kcí a zkoušek.

Požadavek zhotovitele: původní - 13 256,10 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 13 256,10 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z důvodu nutnosti provedení výše uvedených změn na základě zjištěných skutečností považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 13 256,10 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, pouze bude snížena cena SOD (a zůstatek).

TDS: Bc. Patrik Pudil


VRV VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
.....-33-.....
02.07.2021, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~


Český vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
Č 490 21 117 DIČ CZ49021117
.....
02.07.2021, podpis

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 16
Název změnového listu :	Odtokové potrubí
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 03 Technologická část strojní

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o odečet neprovedených montáží na potrubí odtoku z VDJ.
Cena změny :	- 25 360,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDS

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	02.07.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis spol. s r.o. Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel.: 385 30 41 00, KS CB C/4175 (1) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	02.07.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	02.07.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	02.07.2021	 jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.16 Odtokové potrubí									
Stavba: 1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdoba									
Objekt: PS 03 Technologická část strojní									
Položka	Pozice	Popis položky	Typ	Výrobce	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK	
		PS 03 - Technologická část strojní						-25 360,00	
	2.	Stavební výpomocné práce							
	2.1	Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 2 ks			kpl	- 1	150	-150	
	4.	Demontáže							
	4.1	Demontáž trubního a armaturního vystrojení VDJ Zdoba - demontáž odtokového potrubí DN 400 včetně montážní vložky DN 400 PN 16 - demontáž napojení nefunkčních analyzátorů pH a zákal Součástí demontáže je i odstranění kotevnic a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevnic prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny ve vodojemu a v areálu vodojemu, nakládání demontovaného zařízení na automobil.			kg	- 500	7	-3 450	
	4.2	Odvoz do 25 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány investotorovi;			kg	- 500	4	-1 750	
		Montáž			kpl.	- 1	20 010	-20 010	
		PS 03 - Technologická část strojní CELKEM:							-25 360,00



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 02.07.2021
02.07.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Odtokové potrubí

Zdůvodnění změny:

Jedná se o odečet neprovedených montáží na potrubí odtoku z VDJ.

Požadavek zhotovitele: původní - 25 360,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 25 360,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z důvodu nutnosti provedení výše uvedených změn na základě zjištěných skutečností považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 25 360,00 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, pouze bude snížena cena SOD (a zůstatek).

TDS: Bc. Patrik Pudil

02.07.2021, podpis

Objednatel: souhlasí / ~~nesouhlasí~~

02.07.2021, podpis

 VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-33-

jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ490 21 117

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 17
Název změnového listu :	Neprovedené práce
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavení úpravy

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o odečet neprovedených montáží a dodání parapetů do akumulací.
Cena změny :	- 3 750,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDS

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	02.07.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875585 Tel.: 385 310 153, OR: KS ČB C/4175 E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	02.07.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	02.07.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	02.07.2021	 Český vodárenský svaz S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice 490 21 117 DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.17 Neprovedené práce

Stavba:

1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt:

SO 01 Stavební práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-3 750,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 750,00
D	766		Konstrukce truhlářské				-3 750,00
219	K	766620007	M+D ozn. V.02 - vnitřní plastový parapet 100x1250	kus	-3,000	1 250,00	-3 750,00



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.17 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 12.08.2021
12.08.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Neprovedené práce

Zdůvodnění změny:

Jedná se o odečet neprovedených montáží a dodání parapetů do akumulací.

Požadavek zhotovitele: původní - 3 750,00 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 3 750,00 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z důvodu nutnosti provedení výše uvedených změn na základě zjištěných skutečností považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 3 750,00 Kč Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, pouze bude snížena cena SOD (a zůstatek).

TDS: Bc. Patrik Pudil

 VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
12.08.2021, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

Jihočeský vodárenský svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ480381
02.07.2021, podpis

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 18
Název změnového listu :	Hladinová sonda
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdoba
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	PS 02 Technologická část elektro a MaR

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Náhrada zastaralé ultrazvukové sondy snímání hladin akumulací vodojemu hladinovou sondou do potrubí SIEMENS BL1 s jištěním plovákovými spínači v jednotlivých akumulacích, včetně kabeláže stíněnými datovými kabely v kabelových trasách pro přenos dat stavů hladin akumulací a průtoků.
Cena změny :	31 288,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDS

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	02.07.2021	 SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE AVE-servis, spol. s r.o. Žižkova tř. 309/12 370 01 České Budějovice, DIČ CZ60875588 Tel.: 385 310 053 OF: KS ČB C/4175 (3) E-mail: info@ave-servis.cz
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	02.07.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	02.07.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 6
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	02.07.2021	 -33- Jihočeský vodárenský ústředí S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 117 DIČ CZ49021

ZMĚNOVÝ LIST Č.18 Hladinová sonda

Stavba:

1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

Objekt:

PS 02 Technologická část elektroa MaR

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							31 288,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 288,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				31 288,00
16	M	1.5a	Hladinová sonda do potrubí 0-6m 1/2"	kpl	1,000	7 955,00	7 955,00
17	M	1.6a	Stíněný datový kabel 3x1,5 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0245, 0812, provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C, impedance (inf. hodnota) 78 Ω	m	35,000	46,00	1 610,00
18	M	1.7a	Stíněný datový kabel 3x0,25 - PVC stíněný kabel dle DIN VDE 0812, 0814, provozní teplota pohyblivé uložení od -5°C do +70°C; pevné uložení od -40°C do +80°C, páry stíněny jednotlivě s opletením z pocínovaných měděných drátků, jednotlivé páry izolovány PVC vnitřním pláštěm, stočené upravené páry ovinuty speciální polyesterovou fólií, celkové stínění opletením pocínovanými měděnými dráty	m	35,000	102,00	3 570,00
19	M	1.8a	JYTY-Jx1 - propojovací kabel stíněný	m	60,000	26,00	1 560,00
20	M	1.9a	Elektroinstalační trubka ohebná včetně příchytů a příslušenství (spojky, vývodky) plastová	m	45,000	33,00	1 485,00
21	M	1.10a	Plovákový spínač	ks	3,000	1 061,00	3 183,00

**JVS**

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
 Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

**1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá**

ZMĚNOVÝ LIST č.18 - Stanovisko TDS

Stavební objekt:**SO 01 Stavební úpravy****Datum převzetí:****12.08.2021****12.08.2021 – čistopis po připomínkách****Specifikace změny:****Hladinová sonda****Zdůvodnění změny:**

Náhrada zastaralé ultrazvukové sondy snímání hladin akumulací vodojemu hladinovou sondou do potrubí SIEMENS BL1 s jištěním plovákovými spínači v jednotlivých akumulacích, včetně kabeláže stíněnými datovými kabely v kabelových trasách pro přenos dat stavů hladin akumulací a průtoků.

Požadavek zhotovitele:**původní****31 288,00 Kč (bez DPH)****po připomínkování****31 288,00 Kč (bez DPH)****Stanovisko TDS:**

Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SoD, dle URS a cenové nabídky.

Cena změny pro odsouhlasení ZL:**31 288,00 Kč (bez DPH)**

TDS považuje tento přípočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.

TDS:**Bc. Patrik Pudil**

**VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
 Nábřeží 4
 150 56 Praha 5

.....
 12.08.2021, podpis

Objednatel:**souhlasí / nesouhlasí**

Lihočeský vodárenský podnik
 S. K. Neumanna 19
 370 01 České Budějovice
 IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

.....
 02.07.2021, podpis

ZMĚNOVÝ LIST




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 19
Název změnového listu :	Neprovedené práce HSV a PSV
Stavba :	1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
Objednatel :	JVS ,S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	CB PROJEKTA s.r.o., Pivovarská 226/14, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	AVE-servis, spol. s r.o.; Žižkova tř.309/12; 370 01 České Budějovice
Číslo smlouvy :	1428/20/sO
Stavební objekt/provozní soubor:	SO 01 Stavební úpravy

ZMĚNA


Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	Jedná se o odečet neprovedených zkoušek, potrubí tlakové vody a drobných dokončovacích prací.
Cena změny :	- 18.935,10 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	stanovisko TDS

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
AVE-servis spol. s r.o.	Miroslav Doležel	02.07.2021	
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
CB PROJEKTA s.r.o.	Ing. Jan Pučegl	02.07.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
VRV a.s. Praha	Bc. Patrik Pudil	02.07.2021	
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Petr Herian	02.07.2021	

AVE-servis

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
 AVE-servis, spol. s r.o. Žižkova tř. 309/12
 370 01 České Budějovice, DIČ CZ260875585
 Tel.: 385 310 057, OR. KS ČB C/4175 (3)
 E-mail: info@ave-servis.cz



VODOHOSPODÁŘSKÝ
 ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
 Nábřeží 4
 150 56 Praha 5

-33-

Jihočeský vodárenský ústav
 S. K. Neumanna 19
 370 01 České Budějovice
 IČ 490 21 117, DIČ CZ49021117

ZMĚNOVÝ LIST Č.19 Neprovedené práce

Stavba: 1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá
 Objekt: SO 01 Stavební práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-18 935,10	
D HSV Práce a dodávky HSV							-1 416,00	
D 1 Zemní práce							-1 416,00	
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-5,664	250,00	-1 416,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							-17 519,10	
D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							-410,40	
121	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	-18,000	22,80	-410,40	
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							-15 461,20	
127	K	722004	Plast. potr. PVC PN20 včetně tvarovek a uchycení ve zdi nebo zavěšené v objímkách - 6/4"	m	-39,000	140,00	-5 460,00	
141	K	722018	Návrhová izolace 52/10 difusně lepené včetně tvarovek	m	-39,000	50,00	-1 950,00	
142	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	-64,000	45,80	-2 931,20	
143	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	-64,000	80,00	-5 120,00	
D 726 Zdravotnicka - dešťová kanalizace							-1 041,50	
166	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-4,166	250,00	-1 041,50	
D 771 Podlahy z dlaždic							-606,00	
254	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	-4,000	133,00	-532,00	
255	M	28342001	lišta přechodová	m	-4,000	18,50	-74,00	



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5



1428 Rekonstrukce fasády VDJ Zdobá

ZMĚNOVÝ LIST č.19 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: SO 01 Stavební úpravy
Datum převzetí: 16.08.2021
17.08.2021 – čistopis po připomínkách

Specifikace změny: Neprovedené práce

Zdůvodnění změny:

Jedná se o odečet neprovedených zkoušek, potrubí tlakové vody a drobných dokončovacích prací.

Požadavek zhotovitele: původní - 18.935,10 Kč (bez DPH)
po připomínkování - 18.935,10 Kč (bez DPH)

Stanovisko TDS:

Z důvodu nutnosti provedení výše uvedených změn na základě zjištěných skutečností považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění prací byly použity položky z SOD.

Cena změny pro odsouhlasení ZL: - 18.935,10 Kč (bez DPH)

TDS považuje tento odpočtový změnový list za oprávněný, správně dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list nebude fakturován, pouze bude snížena cena SOD (a zůstatek).

TDS: Bc. Patrik Pudil

17.08.2021, podpis

Objednatel: souhlasí / nesouhlasí

17.08.2021, podpis



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5
-33-

Jihočeský vodárenský
S. K. Neumannova 19
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ490