

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

92053 - Oprava potrubí DN 300 v chrániče Mirkovice

Číslo smlouvy objednatele : 92053/21/s0-d1

Číslo smlouvy zhotovitele : 21010

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel : VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Litvínovická 1567/14, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : C 253 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Ing. Petrem Novotným, jednatelem

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Ing. Petr Novotný, jednatel

ve věcech technických : Ing. Jan Jaroš, jednatel

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

Číslo účtu : 380044231/0100

IČO : 14499924

DIČ : CZ14499924

Číslo telefonu : 387 843 111

Číslo faxu : 387 203 617

Email : vhscb@vhscb.cz

ID datové schránky : 5qj9e7c

Objednatel : Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice

Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zastoupený : Antonínem Princem – předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat :

ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva

ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s., Regionální
pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice

Číslo účtu : 212621693/0300

IČO : 490 21 117

DIČ : CZ 49021117

Číslo telefonu : +420 386 102 430

Číslo faxu : +420 386 102 439

Email : info@jvs.cz

ID datové schránky : 3zhv2e

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 6.1. článku 6. CENA se mění následujícím způsobem:

6. CENA

6.1. Cena za kompletní splnění předmětu Smlouvy Zhotovitelem, v rozsahu čl.3 Smlouvy, se mění dle jednotlivých změnových listech odsouhlasených oběma smluvními stranami :

Cena dle původní SOD bez DPH	5 392 800,00 Kč
Cena ZL č.1a bez DPH	55 298,00 Kč
Cena ZL č.1b bez DPH	-73 300,00 Kč
Cena ZL č.2a bez DPH	53 077,20 Kč
Cena ZL č.2b bez DPH	-25 949,00 Kč
Cena ZL č.3 bez DPH	-31 200,00 Kč
Cena ZL č.4 bez DPH	6 031,25 Kč
Cena ZL č.5 bez DPH	-180 028,50 Kč
Cena ZL č.6a bez DPH	44 279,54 Kč
Cena ZL č.6b bez DPH	-23 206,66 Kč
Cena ZL č.7a bez DPH	9 870,00 Kč
Cena ZL č.7b bez DPH	-12 870,00 Kč
Cena ZL č.8a bez DPH	7 547,00 Kč
Cena ZL č.8b bez DPH	-16 869,85 Kč

Cena celkem ZL bez DPH	-187 321,02 Kč
Cena nová (SOD+ZL) celkem bez DPH	5 205 478,98 Kč

Cena DPH 21%	1 093 150,59 Kč
Cena včetně DPH	6 298 629,57 Kč

Dodatek č.1 ke smlouvě je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ustanovení Základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke smlouvě je :

Příloha č.1 : ZL č.1a, ZL č.1b, ZL č.2a, ZL č.2b, ZL č.3, ZL č.4, ZL č.5, ZL č.6a, ZL č.6b, ZL č.7a, ZL č.7b, ZL č.8a, ZL č.8b

V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne 18 - 10 - 2021

Zhotovitel :



VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Ing. Petr Novotný
jednatel společnosti

Objednatel :

Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
ředitel a předseda představenstva

Jihočeský vodárenský svaz

S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice

**VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.**

Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice



ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1a
Název změnového listu :	Záměna příruby
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01 Technologická část strojní - šachta 52

ZMĚNA

Typ změny :	doda tečné plnění
Popis změny :	jedná se o záměnu navržené axiální příruby za přírubu Synoflex, která zaručí maximální těsnost na potrubí
Cena změny :	55 298,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	30.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	30.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	30.09.2021	 S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ 440 17 717

ZMĚNOVÝ LIST Č.1a Záměna příruby

Stavba: 92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice

Objekt: PS 01 Technologická část strojní - šachta 152

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
PS 01 Technologická část strojní - šachta 152							
1	Stroje a zařízení						
1.1a	K	Axiálně pevná příruba DN300 PN16 pro lt potrubí d324-326mm; DOD+MTŽ	kpl	2,000	25 949,00	55 298,00	
	P	Poznámka k položce: jištěná proti posunu, HAWLE č.7994 Materiálové provedení: příruba - tvárná litina, svěrací kroužek - tvrzená ocel 1.0037, manžeta, těsnění - EPDM, tlakový kroužek - litina Těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK Průměr stáv.lt potrubí DN300 ověřit před nákupem materiálu!					
1.45a	K	Klinový kroužek přestavitelný DN 100 D+M	ks	1,000	3 400,00		

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 1b
Název změnového listu :	Záměna příruby
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	PS 01 Technologická část strojní - šachta 152

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	jedná se o záměnu navržené axiální příruby za přírubu Synoflex, která zaručí maximální těsnost na potrubí
Cena změny :	-73 300,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	30.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	30.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	30.09.2021	 S. K .Neumanna 19 (3) 370 01 České Budějovice IČ 49021377

ZMĚNOVÝ LIST Č.1b Záměna příruby

Stavba: 92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice

Objekt: PS 01 Technologická část strojní - šachta 152

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							
PS 01 Technologická část strojní - šachta 152							
1	Stroje a zařízení						
1.1	K	Axiálně pevná (jistěná proti posunu) příruba DN 300 PN 16 pro litinové potrubí Ø 324 až 326mm Materiálové provedení: příruba - tvárná litina; svěrací kroužek - tvrzená ocel 1.0037; manžeta, těsnění - EPDM; tlakový kroužek - litina; Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK Montážní vložka přírubová DN 300 PN 16 bez průchozích šroubů; stavební délka 300mm, vymežovací posuv ± 15mm; atest pro styk s pitnou vodou; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř. 1.1; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; těsnění EPDM Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK	kpl	-2,000	15 300,00	-30 600,00	
1.6	K		ks	-1,000	42 700,00	-42 700,00	
						-73 300,00	
						-73 300,00	
						-73 300,00	

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2a
Název změnového listu :	Doplnění tvarovek
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 – Výměna sekčního šoupátka (157/A6/KM6,160)

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	změna provedení na základě zjištěného stavu a sestavy potrubí v daném místě
Cena změny :	53 077,20 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	30.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	30.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	30.09.2021	 S.K. Neumanna 292/19 (S) 370 01 České Budějovice IČ 490 81 17 223 024 001 1

ZMĚNOVÝ LIST Č.2a Doplnění tvarovek

Stavba:

92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice

Objekt:

SO 01 - Výměna sekčního šoupátka (157/A6/KM6,160)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D STR Stroje a zařízení								
12	K	STR 1.4	Potrubí litinové s BLS spoji d300x5,6mm Duktus; DOD+MTŽ	m	0,600	5 940,00	53 077,20	
P								
Poznámka k položce: trouba hrdlová litinová vodovodní PN10 DN 300 dl 6000mm jištění spojů proti posunu a tahu, systém BLS (dle ČSN EN 545 a ČSN EN 15 542) pro dovolený provoz.přetlak PFA min 25bar Vnitřní povrchová úprava výstelkou z cementové malty z vysokopec.cem.(ZMA) v tl.4mm pro DN40-300 Vnější povrch úpr.zink.hliník.povlakem s krycí vrstvou vč.čela a vnitř.povrchu hrdla (min 200g/m2) a obalem z modif.cem.malty z vysokopec.cem.vyztuž.plast.bandáž.sít.materiálem (OCM/ZMU) v tl.5mm vč.ochrany hrdl.spojů tepel.smršitel.materiálem (smršť.hadice) v izol.tř.min C30								
23	K	STR 3.7	Systém petrolátové bandáže; DOD+MTŽ	soubor	6,000	5 175,00	31 050,00	
26a	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	569,60	1 139,20	
27a	K	55253235	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus	1,000	1 888,00	1 888,00	
28a	K	55253241	trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm	kus	1,000	2 936,00	2 936,00	
29a	K		Litinová přírubová tvarovka F-kus DN 300 PN 16, stavební délka 440mm, jištěný spoj proti posunu - DOD+MTŽ	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 2b
Název změnového listu :	Doplnění tvarovek
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 01 – Výměna sekčního šoupátka (157/A6/KM6,160)

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	změna provedení na základě zjištěného stavu a sestavy potrubí v daném místě
Cena změny :	-25 949,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	30.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	30.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	30.09.2021	 S.K. Neumanna 19 (S) 370 01 České Budějovice IČ 480 21 110 OZ 023002 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.2b Doplnění tvarovek

Stavba:

92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice

Objekt:

SO 01 - Výměna sekčního šoupátka (157/A6/KM6,160)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-25 949,00

D STR Stroje a zařízení

-25 949,00

10	K	STR 1.1	Axiálně pevná příruba DN300 PN16 pro lt potrubí d324-326mm; DOD+MTŽ	kpl	-1,000	25 949,00	-25 949,00	
----	---	---------	---	-----	--------	-----------	------------	--

Poznámka k položce: Jištěná proti posunu, HAWLE č.7994 Materiálové provedení: příruba - tvárná litina, svěrací kroužek - tvrzená ocel 1.0037, manžeta, těsnění - EPDM, tlakový kroužek - litina Těžká protikorozi ochrana v kvalitě GSK Průměr stáv.lt potrubí DN300 ověřit před nákupem materiálu!

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 3
Název změnového listu :	Odstranění stromů
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chráničce Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03.1 Výměna potrubí příváděcího řadu

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	odstranění stromů bylo provedeno před zahájením stavby
Cena změny :	- 31 200,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	30.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	30.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	30.09.2021	 S. K. Neumanna 19 370 01 České Budějovice IČ 490 21 110 370 02 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.3 Odstranění stromů

Stavba: 92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objekt: SO 03.1 Výměna potrubí příváděcího řadu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-31 200,00	
D	1		Zemní práce				-31 200,00	
1	K	112 01	Odvoz a složení pokácených stromů majiteli na místo určení	kus	-20,000	1 200,00	-24 000,00	
9	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	-20,000	360,00	-7 200,00	
W			1*20 "Přepočtené koeficientem množství		20,000			
W			Součet		20,000			

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 4
Název změnového listu :	Zemní práce
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03.1 Výměna potrubí příváděcího řadu

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	šachta 154 AŠ5 – nárůst kubatury zeminy na základě skutečného stavu původního a upraveného terénu
Cena změny :	6 031,25 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	30.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	30.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	30.09.2021	 S.K. Neumanna 19 (G) 370 01 České Budějovice IČ 409 01 19 000 000 017

ZMĚNOVÝ LIST Č.4 Zemní práce

Stavba:

92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice

Objekt:

SO 03.1 Výměna potrubí přiváděcího řadu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
12	K	132151255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,918	171,00	156,98	6 031,25 6 031,25 5 652,45
13	K	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	1,530	265,00	405,45	
14	K	132351255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	0,612	348,00	212,98	
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3,400	110,00	374,00	
16	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	3,400	65,00	221,00	327,60 25,20 2 943,00
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,260	260,00	327,60	
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,260	20,00	25,20	
21	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	9,810	300,00	2 943,00	

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 5
Název změnového listu :	Provizorní komunikace
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chráničce Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03.1 Výměna potrubí příváděcího řadu

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	zpevněná příjezdová plocha ze silničních panelů byla provedena jen z části z důvodu vhodných klimatických podmínek v průběhu stavby
Cena změny :	- 180 028,50 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	30.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	30.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	30.09.2021	 S.K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ 490 41 4372

ZMĚNOVÝ LIST Č.5 Provizorní komunikace

Stavba: 92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objekt: SO 03.1 Výměna potrubí přiváděcího řadu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-180 028,50
D	HSV	Práce a dodávky HSV						-180 028,50
D	5	Komunikace pozemní						-180 028,50
34	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	-255,000	30,00	-7 650,00	
35	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-280,500	37,00	-10 378,50	
36	K	113311171	Odstanění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie	m2	-255,000	30,00	-7 650,00	CS ÚRS 2020 01
37	K	291211111	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva	m2	-135,000	150,00	-20 250,00	
38	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	-45,000	2 800,00	-126 000,00	
39	K	113106241	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živici	m2	-135,000	60,00	-8 100,00	CS ÚRS 2020 01

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6a
Název změnového listu :	Změna trasy potrubí
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03.1 Výměna potrubí příváděcího řadu

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	přírubové spoje opatřeny petrolátovou bandáží pro zvýšení životnosti potrubí, doplnění identifikace uloženého potrubí signalizační trasírkou
Cena změny :	44 279,54 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	01.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	01.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	01.09.2021	 S.K. Neumanna 292/19 (B) 370 01 České Budějovice IČ 49821117, DIČ CZ49821117

ZMĚNOVÝ LIST Č.6a Změna trasy potrubí

Stavba:

92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice

Objekt:

SO 03.1 Výměna potrubí příváděcího řadu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	89	Ostatní konstrukce						
52a	K	89 409	Speciální kroužek na potrubí LT DN 300; DOD+MTŽ	kus	1,000	5 949,00		
55	K	89 711	Skruž betonová DN800; DOD+MTŽ	kus	2,000	5 500,00		
56	K	89 901	Signalizační trasírka barva modro-bílá; DOD+MTŽ	soubor	1,000	3 070,00		
D	998	Přesun hmot						
66a	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1,080	162,40		
67a	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	59,400	12,96		
68a	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,080	121,60		
69a	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	1,080	2 300,00		
D	STR	Stroje a zařízení						
65	K	STR 3.7	Systém petrolátové bandáže; DOD+MTŽ	soubor	4,000	5 175,00		
							20 700,00	
							20 700,00	

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 6b
Název změnového listu :	Změna trasy potrubí
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03.1 Výměna potrubí příváděcího řadu

ZMĚNA

Typ změny :	nepředvídaná změna
Popis změny :	celková délka potrubí je po geodetickém zaměření o 2 m kratší
Cena změny :	- 23 206,66 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	30.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKOEKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	30.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	30.09.2021	 S.K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ 490 32 487

ZMĚNOVÝ LIST Č.6b Změna trasy potrubí

Stavba:

92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice

Objekt:

SO 03.1 Výměna potrubí příváděcího řádu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-23 206,66	
D	8		Trubní vedení				-23 206,66	
40	K	851371131	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300	m	-2,000	350,00	-700,00	
41	K	851371192	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu Příplatek k cenám 1131 za práce ve štolě, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 300 do 600	m	-3,000	2 000,00	-6 000,00	
42	M	552533370	Trouba vodovodní tvárná litina DN300/5,6mm hrdla BLS	m	-2,000	4 260,00	-8 520,00	
D	89		Ostatní konstrukce				-3 054,00	
57	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	-2,000	50,00	-100,00	
58	K	892383122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	-2,000	100,00	-200,00	
59	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm CYKY (O) 2x4 mm ²	m	-54,000	35,00	-1 890,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. elektroinstalační krabice Acidur IP67 400V 4ks, proměření před zásypem a výchozí revizní zprávy					
60	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	-54,000	16,00	-864,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 932,66	
D	96		Bourání konstrukcí				-446,00	
62	K	850391811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	-2,000	223,00	-446,00	CS ÚRS 2020 01
D	998		Přesun hmot				-4 486,66	

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 7a
Název změnového listu :	Těsnění vstupu do chráničky
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chráničce Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K .Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03.2 Úprava armaturní šachty (153/Š4/KM5,666)

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	místo použití segmentového těsnění byl zazděn a zaizolován prostup potrubí stěnou šachty
Cena změny :	9 870,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	30.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	30.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	30.09.2021	 Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. Neumanna 292/19 (3) 370 01 České Budějovice ID: 490677026, IČ: 117

ZMĚNOVÝ LIST Č.7a Těsnění vstupu do chráničky

Stavba:

92053 Oprava potrubí DN300 v chráničce Mirkovice

Objekt:

SO 03.2 Úprava armaturní šachty (153/AŠ4/KM5,666)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 870,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 870,00	
15a	K	97 001Z	Vybourání, dozdivka a zatěsnění prostupu v šachtě pro LT potrubí DN 300	kus	1,000	9 870,00	9 870,00	

ZMĚNOVÝ LIST

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 7b
Název změnového listu :	Těsnění vstupu do chráničky
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chráničce Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03.2 Úprava armaturní šachty (153/Š4/KM5,666)

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	nebylo provedeno v AŠ z důvodu zachování možnosti vizuální kontroly chráničky
Cena změny :	- 12 870,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	30.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	30.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	30.09.2021	 JVS, S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ 260201301

ZMĚNOVÝ LIST Č.7a Těsnění vstupu do chráničky

Stavba:

92053 Oprava potrubí DN300 v chráničce Mirkovice

Objekt:

SO 03.2 Úprava armaturní šachty (153/AŠ4/KM5,666)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-12 870,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-12 870,00	
15	K	97 001	Předpinací segmentové těsnění pro otvor d400 a potrubí LT DN300; DOD+MTŽ	kus	-1,000	9 870,00	-9 870,00	
17	K	97 003	Zatěsnění vstupu do chráničky OC DN1200, vč.asfaltového izolačního pásu	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00	

ZMĚNOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 8a
Název změnového listu :	Úprava kalníku
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objednatel :	JVS, S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03.4 Kalník (155/K6KM5,779)

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	změna navržených tvarovek
Cena změny :	7 547,00 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	01.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	01.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	01.09.2021	 Jaroslav Gazda S. K. Neumanna 292/19 370 01 České Budějovice IČ 490 291 17 DIČ CZ49029117

ZMĚNOVÝ LIST Č.8a Úprava kalníku

Stavba: 92053 Oprava potrubí DN300 v chrániči Mirkovice
Objekt: So 03.4 Kalník (155/K6KM5,779)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 547,00	
D	89		Ostatní konstrukce				7 547,00	
24	K	89 701	Přírubová tvarovka s hladkým koncem DN150 (DE 180/16.4mm) PN16; DOD+MTŽ	kus	1,000	3 953,00	3 953,00	
27	K	89 703a	Elektrotvarovka spojka d160mm SDR11 PE100; DOD+MTŽ	kus	2,000	1 797,00	3 594,00	

ZMĚNOVÝ LIST


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo změnového listu :	ZL 8b
Název změnového listu :	Úprava kalníku
Stavba :	92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objednatel :	JVS, Š. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice
Projektant :	EKO EKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel :	VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Litvínovická 1567/4, 370 01 Č. Budějovice
Číslo smlouvy :	92053/21/sO
Stavební objekt/provozní soubor :	SO 03.4 Kalník (155/K6KM5,779)

ZMĚNA

Typ změny :	dodatečné plnění
Popis změny :	skutečná délka odkalení dle geodetického zaměření včetně úpravy navržených tvarovek
Cena změny :	- 16 869,85 Kč
Příloha č.1 :	položková kalkulace
Příloha č.2 :	Zvolte položku.

SCHVÁLENÍ

Zhotovitel	Jméno	Datum	Podpis
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.	Ing. Jan Jaroš	30.09.2021	 VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r.o. Litvínovická 1567/4 370 01 České Budějovice
Projektant	Jméno	Datum	Podpis
EKO EKO s.r.o.	Ing. Josef Smažík	30.09.2021	
TDS	Jméno	Datum	Podpis
Zvolte položku.			
Objednatel :	Jméno	Datum	Podpis
JVS	Jaroslav Gazda	30.09.2021	 Š. K. Neumanna 19 (P) 370 01 České Budějovice IČ 49021172

ZMĚNOVÝ LIST Č.8b Úprava kalníku

Stavba: 92053 Oprava potrubí DN300 v chrániče Mirkovice
Objekt: So 03.4 Kalník (155/K6KM5,779)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce						
1	K	132101201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	-0,324	245,00	-79,38	
2	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-0,540	425,00	-229,50	
3	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-0,216	921,00	-198,94	
4	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	-1,080	146,00	-157,68	
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-0,495	260,00	-128,70	
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,495	20,00	-9,90	
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-0,990	300,00	-297,00	
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-0,585	95,00	-55,58	

39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	-1,000	16,00	-16,00	
D		998	Přesun hmot					
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-1,027	947,00	-972,57	