

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
č. smlouvy objednatele 34/2021/INV
č. smlouvy zhotovitele _____

Objednatel:

Město Uherský Ostroh

Zámecká 24,

687 24 Uherský Ostroh

IČ: 00291480

DIČ: CZ00291480

Zastoupené ve věcech smluvních:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Vlastimil Petřík, starosta města

Michal Janečka, DiS – místostarosta města

Ing. Pavel Kučera – vedoucí investic

TDI: Ing. Pavel Kučera, Miroslav Pytlíček - referent investic

a

Zhotovitel:

LISONĚK, s.r.o.

se sídlem: Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod

zastoupený: Ing. Josef Lisoněk, jednatel

IČO: 25345168

DIČ: CZ 25345168

zápis v obchodním rejstříku: vedeném: KS v Brně oddíl C vložka 27706

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 184244447/0300

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Josef Lisoněk

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Lisoněk

ČLÁNEK :

1. PŘEDMĚT SMLOUVY- SE DOPLŇUJE TAKTO:

Se tímto dodatkem rozšiřuje o změny (Vícepráce a méněpráce) zahrnuté změnových listech č.1 a č.2 které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou smlouvy o dílo.

Změna č.1 zahrnuje nutné dodatečné úpravy spojené se statickým zajištěním stávajících konstrukcí. Stávající stav po odkrytí na místě dořešil autor statického řešení. Současně je nutné provést demontáže stávajících podhledů a následně provést nové podhledové konstrukce.

Změna č. 2 zahrnuje nezbytné vytvoření nového ostění všech výtahových dveří včetně vsazení překladů. Po vybourání původních výtahových dveří bylo zjištěno, že dveře plnily i funkci překladu nadpraží. Nadpraží bude nutno doplnit omítnout a vymalovat.

2.1.1.

ČLÁNEK :

5.CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY SE MĚNÍ TAKTO:

5.2.Cena díla:

Celková cena díla v Kč:

DLE SMLOUVY O DÍLO: bez DPH	1,523.117,00Kč
DLE ZMĚNY Č.1 : bez DPH	49.966,00Kč
DLE ZMĚNY Č.2 : bez DPH	32.877,00Kč
DPH 21 %	337.251,60Kč
včetně DPH	1,943.211,60Kč

(slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicettřítisícdevětjedenáctkorun českých 60/100)

ČLÁNEK

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SE DOPLŇUJE TAKTO:

18.3 Tento dodatek ke smlouvě se vystavuje v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.

18.4 Přílohou této smlouvy jsou:

- Změnový list č.1
- Změnový list č.2

V Uherském Brodě

Dne 14.12. 2021

v Uherském Ostrohu

dne 14.12. 2021

Za Zhotovitele

Ing. Josef Lisoněk, jednatel
LISONĚK, s.r.o.

Za Objednatele

Ing. Vlastimil Petřík
starosta města Uherský Ostroh

MĚSTO
Uherský Ostroh
PSČ 687 24; tel.: 572 430 521
IČ: 291 480, DIČ: CZ00291480

Firma/organizace										ZMĚNA Č.1				REKONSTRUKCE VÝTAHU - UHERSKÝ OSTROH			
 Číslo a položka katalogu (ceníku)		18.10.2021		ZAKÁZKA:		VYSTAVIL: Lisoněk		STRANA: 1		Poznámky							

Firma/organizace		ZMĚNA Č.2- VÍCEPRÁCE -NADPRAŽÍ DVEŘÍ VÝTAHU							
		ROK:		ZAKÁZKA:		REKONSTRUKCE VÝTAHU UHERSKÝ OSTROH			
				24.11.2021					
Položka číslo	Číslo a položka katalogu (ceníku)	Zkrácený popis položky		Měrná jednotka	Provedené množství	Jednotková cen (sazba)	VYSTAVIL: Lisoněk	Obytová cena za fakturační období celkem	Poznámky
1		Skladová výdejka 0141		kpl	1	7 223,55 Kč		8 307,08 Kč	
2				kpl	1			0,00 Kč	
3				kpl	1			0,00 Kč	
4				kpl	1			0,00 Kč	
5				kpl	1			0,00 Kč	
6				kpl	1			0,00 Kč	
7				kpl	1			0,00 Kč	
8				kpl	1			0,00 Kč	
9				kpl	1			0,00 Kč	
10	22tam a 22zpět	Doprava na stavbu-MAN		km	0	35		0,00 Kč	
11	22tam a 22zpět	Doprava na stavbu-Transit		km	176	15		2 640,00 Kč	
12	22tam a 22zpět	Doprava na stavbu-osobní automobil		km	308	10		3 080,00 Kč	
13		Odpracované hodiny Z		hod	111	350		38 850,00 Kč	
Za fakturované období (celkem za období nebo převod)								52 877 Kč	