

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Sídlo : **Zlínský kraj**
Statutární orgán : Zlín, třída Tomáše Bati č. p. 21, PSČ 761 90
Osoby oprávněné jednat : Ing. Holíš Radim – hejtman
a) ve věcech smluvních : Ing. Holíš Radim – hejtman
(dříve „Jiří Čunek“)
b) ve věcech technických : Ing. xxxx - vedoucí odboru investic,
(dříve „Ing. xxx“)
Ing. xxx - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních
akcí
(dříve „Ing. xxx“)
IČO : 70891320
DIČ : CZ 70891320
Bankovní ústav : PPF banka, a.s
Číslo účtu : 730090001/6000
Tel. : 577 043 xx
E-mail : xxx@kr-zlinsky.cz
(dříve „xxx@kr-zlinsky.cz“)
ID DS : scsbwku

Zhotovitel

Sídlo : **LT PROJEKT a.s.**
Statutární orgán : Kroftova 2619/45, 616 00 Brno
Zapsán v obchodním rejstříku : Ing. Luděk Tomek
Osoby oprávněné jednat : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6112
a) ve věcech smluvních : Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
b) ve věcech technických : xxx
IČO : 292 20 785
DIČ : CZ29220785
Bankovní ústav : xxx
Číslo účtu : xxx
Tel. : xxx
E-mail : xxx
ID DS : mf8qzv

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo uzavřenou pod č. objednatele D/3733/2018/INV dne 29. 11. 2018. Dále smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Nyní smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě na akci:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza (dále jen Smlouva)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je:

Změna zástupce objednatele ve věcech smluvních uvedených v odst. 1.1. písm. a), kdy k této změně dochází z důvodu personálních změn na straně objednatele.

Změna zástupce zhotovitele ve věcech technických uvedeného v odst. 1.1. písm. b), kdy k této změně dochází z důvodu personálních změn na straně zhotovitele.

Úprava přepokládaného termínu realizace stavby dle odst. 3.6.

Smlouva o dílo v odstavci 3.6. uvádí:

Předpokládaný termín realizace stavby: 10/2019 – 05/2020

Předpokládaný termín realizace stavby: 10/2019 - 05/2020

Skutečný termín veřejné zakázky na stavební práce: 11/2021 – 03/2022

Skutečný termín realizace stavby: 06/2022 – 06/2023

Z uvedených termínů vyplývá 8 měsíců výkonu autorského dozoru.

Tento předpokládaný termín byl stanoven dle studie, dostupného podkladu při zadávání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace. V průběhu projektové přípravy stavby byla přesněji specifikována délka výstavby. Tato délka byla oproti prvotním předpokladům neočekávaně delší a následkem této specifikace je nutné prodloužení trvání autorského dozoru. Předání staveniště proběhlo 20. 06. 2022 a stavební práce byly zahájeny 06/2022. Ukončení stavebních prací se předpokládá 06/2023. Touto změnou se výkon autorského dozoru prodlužuje na délku 13 měsíců. Na základě výše uvedeného se mění termíny realizace stavby uvedené v odst. 3.6.

Změny ceny za výkon autorského dozoru dle odst. 4.2.5.

Původní délka výkonu autorského dozoru byla přepokládána na 8 měsíců. Na základě této délky výkonu AD zpracoval zhotovitel nabídkovou cenu.

Dle odst. 4.7 smlouvy je změna dohodnuté ceny možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele.

Stavební práce na realizaci stavby byly zahájeny 06/2022 a jejich ukončení se přepokládá 06/2023, to je 13 měsíců. Na základě rozšíření délky výkonu AD o 5 měsíce se upravuje cena za výkon autorského dozoru.

Nová cena výkonu AD byla stanovena vydělením ceny za výkon AD počtem měsíců výkonů AD dle smlouvy o dílo (8 měsíců). Výsledná cena za jeden měsíc výkonu AD byla vynásobena počtem předpokládaných měsíců výkonu AD dle dodatku č. 1 smlouvy (13 měsíců).

Navýšení ceny za výkon AD na základě výše uvedeného výpočtu činí 156.250,-Kč bez DPH, DPH 32.812,50 Kč, včetně DPH 189.062,50 Kč.

Změny celkové ceny díla dle odst. 4.1.

Na základě úpravy ceny dle odst. 4.2.5. za výkon autorského dozoru dochází k navýšení celkové ceny o částku 156 250,-Kč bez DPH, DPH 32.812,50 Kč, včetně DPH 189.062,50 Kč.

Tato změna představuje 4,99% z celkové ceny dle smlouvy. Na základě výše uvedeného se mění celková cena díla uvedená v odst. 4.1. Smlouvy.

3. PŘEDMĚT DODATKU

Článek 1 Smlouvy SMLUVNÍ STRANY se tímto Dodatkem mění a jeho nové znění je uvedeno v čl. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Odstavec 3.6. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.6. Výkon AD dle odst. 2.4. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

Předpokládaný termín veřejné zakázky na stavební práce: 10/2021 – 04/2022

Předpokládaný termín realizace stavby: 06/2022 – 06/2023.

Odstavec 4.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.1 Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 3.286.250,- Kč (bez DPH)

DPH: 690.112,50 Kč

Celkem s DPH 3.976.362,50 Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: třímiliónydevětsetšestiděsátšestisícitřistašedesátdvakorunpadesáthaléřůkorunčeských)

Odstavec 4.2.5. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

4.2.5. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.5. **406.250,- Kč (bez DPH), DPH 85.312,50 Kč**, cena včetně DPH **491.562,50 Kč**.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.4. Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 21. 11. 2022, č. u.: 0998/R33/22

Ve Zlíně dne:

V Brně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Holíš Radim – hejtman

Ing. xxx – předseda představenstva

.....

.....