



DODATEK č. 2 Smlouvy o dílo č. 260-IS-013-0-22

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

**Oprava kanalizace Vyškov, ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč.
OK16**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
 Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
 jejímž jménem jedná : Ing. Jiří Piňos, prokurista
 ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
 IČ: 49454587 DIČ: CZ 49454587
 Tel.: 517 324 930 Fax: 517-348 066
 E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
 Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel: **TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.**
 Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01
 jejímž jménem jedná: Ing. Martin Fencel, Tomáš Grošek, členové Rady jednatelů
 ve věcech technických: Martin Vymazal
 ve věcech obchodních: Ing. Martin Fencel, Tomáš Grošek
 IČ: 08273472 DIČ: CZ08273472
 Tel.: 517 343 999 Fax: 517 343 994
 E-mail : trasko@trasko.cz
 Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112836

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.2 k základní SoD, ve znění jejího dodatku č.1, kterým dochází k úpravě termínu dokončení stavby.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení stavby z důvodu nepředvídatelných okolností při provádění stavby spočívajících ve zjištění havarijního stavu plynovodu a nutnosti jeho akutní výměny. Zhotovitel dokončil výstavbu kanalizace dle uzavřené smlouvy o dílo, nemohl však provést celoplošné zapravení komunikace, jež je také předmětem díla, a to z důvodu probíhající realizace opravy havarijního stavu plynovodu ze strany jiného dodavatele. Dílo dle uzavřené smlouvy o dílo tak není možné v celém rozsahu dokončit, a to bez zavinění zhotovitele. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení stavby.

Veškeré výše uvedené skutečnosti nebylo možné v rámci projektové přípravy stavby předpokládat.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od výzvy objednatele.

Dokončení stavby: **31.08.2023**

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Za objednatele

ve Vyškově, dne: 12.5.2023

**VODOVODY A KÁNALIZACE
VYŠKOV, a.s. (15)
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13**



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Ing. Jiří Piňos
prokurista

Za zhotovitele

ve Vyškově, dne 10.05.2023

TRASKO INŽENÝRSKÉ STAVBY
TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.
Na Nouzce 487/8 TEL 517 343 999
682 01 Vyškov DIC CZ08273472
www.trasko.cz IC 08273472 6

Zhotovitel TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.
Ing. Martin Fencel, Tomáš Grošek
členové Rady jednatelů