

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 260-IS-006-0-23

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

Vodovod Rychtářov, výtláčný řad B do VDJ Rychtářov

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Jiří Piňos, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

Zhotovitel: **TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.**
Sídlo: Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Fencel, Tomáš Grošek, členové Rady jednatelů
ve věcech technických: Martin Vymazal
ve věcech obchodních: Ing. Martin Fencel, Tomáš Grošek
IČ: 08273472 DIČ: CZ08273472
Tel.: 517 343 999 Fax: 517 343 994
E-mail : trasko@trasko.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112836

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, kterým se upravuje termín dokončení stavby.

Při provádění prací dle smlouvy o dílo zhotovitelem nemohl zhotovitel dílo plynule realizovat a práce na díle musel zpomalit a následně i pozastavit. Důvodem přerušení stavebních prací byla skutečnost, že vlivem předchozích nepříznivých klimatických podmínek byla na pozemcích nutných pro výkopové práce prováděna opožděně sklizeň ze strany soukromých vlastníků těchto pozemků a zhotoviteli nebyl umožněn po dobu provádění sklízň přístup na tyto pozemky.

Z výše uvedených důvodů bylo nutné také přistoupit ke změně termínu plnění.

Veškeré výše uvedené skutečnosti nebylo možné předem předpokládat.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Vodovod Rychtářov, výtláčný řad B do VDJ Rychtářov“ v rozsahu předané nabídky zhotovitele ze dne 11.04.2023 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou SoD.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů od výzvy objednatele.

Dokončení stavby: **30.11.2023**

Dokončením se rozumí úplné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků.

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

Za objednatele

Za zhotovitele

ve Vyškově, dne: 25.9.2023

ve Vyškově, dne 25.09.2023

VODOVODY A KANALIZACE
VYŠKOV, a.s. 682
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

TRASKO INŽENÝRSKÉ STAVBY
TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.
Na Mouzce 487/8 TEL 517 343 999
682 01 Vyškov DIC CZ08273472
www.trasko.cz IC 08273472

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Ing. Jiří Piňos
prokurista

Zhotovitel TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o.
Ing. Martin Fencel, Tomáš Grošek
členové Rady jednatelů