

**DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO**
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: Město Dubňany
se sídlem: Náměstí 15.dubna 1149, Dubňany, PSČ 696 03
zastoupené: Ing. Zbyněkem Lysým, starostou
IČO: 284882
DIČ: CZ00284882
bankovní spojení: KB Hodonín číslo účtu: 1523671/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Zbyněk Lysý, starosta
ve věcech technických (TDO): Ing. Karel Martinek
tel.: +420 602 584912
E-mail: martinek.karel@email.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.
se sídlem: Ctiradova 187/25, 643 00 Brno
IČO: 29301793
DIČ: CZ29301793
zastoupený: Ing. Michal Barák, jednatel
Jan Jaborník, jednatel
Miroslav Nechmač, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 115-3440530287/0100
tel.: +420 733 555 690
E-mail: barak@creative-buildings.cz
stavbyvedoucí: Ing. Karel Šurý

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2023 Smlouvu o dílo, jejím předmětem je provedení díla: „**Dubňany – rekonstrukce MK „Vrchní konec“ – 1. etapa**“ na pozemcích p.č. 435, 413, 408 a 307.v k.ú. Dubňany na ul. Příční a Úzká v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a projektovou dokumentací zpracovanou **Projekce DS s.r.o.**, Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).
- 2.2. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem byla změna termínu realizace v části díla (přerušení stavebních prací v ulici Úzká) z důvodu na straně objednatele v souladu s čl. 3.3. Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023.
- 2.3. Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo s níže uvedeným ujednáním.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Po zahájení stavebních prací dle Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023 a pokračování stavebních prací v souladu s Dodatkem č. 1 vyšla najevo potřeba rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Příčnív Dubňanech. Objednatel prohlašuje, že tato skutečnost mu nebyla známa před uzavřením Smlouvy o dílo ze dne 16.10.2023. V důsledku toho smluvní strany dospěly k závěru, že přeruší stavební práce.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly na přerušení stavebních prací, a to ode dne 7.3.2024 do 24.3.2024. Přerušení stavebních prací bude trvat nejdéle 18 dní. Objednatel je však oprávněn vyzvat zhotovitele k pokračování stavebních prací i dříve než před uplynutím lhůty podle předchozí věty; všechny skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 3.3. Dále smluvní strany prohlašují, že lhůta 45 dní pro dokončení díla dle uzavřené smlouvy se nemění. Tato bude přerušena dle předchozího odstavce.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že v ostatních bodech se Smlouva o dílo ze dne 16.10.2023 nemění.
- 4.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsaná vyhotovení.
- 4.4. Tento dodatek byl schválen Radou města Dubňany dne 13.3.2024 usnesením č. 13/46/24.

V Dubňanech, dne:

25. 3. 2024

.....
za objednatele
Ing. Zbyněk Lysý, starosta

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882
-14-

.....
za zhotovitele
Ing. Michal Barák, jednatel

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Úřadová 187/25, 643 00 Brno
IČ: 29301793, DIČ: CZ29301793
www.creative-buildings.cz
email: barak@creative-buildings.cz
Tel.: 733 555 690

.....
za zhotovitele
Jan Jaborník, jednatel

.....
za zhotovitele
Miroslav Nechmač, jednatel