

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV

Číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100319MLA

uzavřené dne 20.6.2011

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Zlínský kraj**
 : Zlín, tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 761 90
 : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
 : MVDr. Stanislav Mišák, hejtman
 : Ing. Věra Fousková – vedoucí odboru koordinace
 rozvojových aktivit
 Ing. Jakub Černoch – ředitel Industry Servis ZK, a. s.
 : 70891320
 : CZ70891320
 : PPF banka, a.s.
 : 730090001/6000
 : 577 043 884
 : vera.fouskova@kr-zlinsky.cz
 : jakub.cernoch@industryzk.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

IČ

jednající jako vedoucí účastník

: **EUROVIA CS, a.s.**
 se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
 45274924
Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov
 ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne
 22.3.2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 10,
 113 19 Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o., se sídlem
 Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, a Rovina, a. s., se
 sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, a
 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, spol. s r. o., se
 sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ
 26229455
 : Ing. Josef Štafa, ředitel závodu Zlín
 oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne
 22. 3. 2011

Zastoupen:

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: Ing. Josef Štafa, ředitel závodu Zlín
 : Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: CZ45274924
 : KB Praha
 : 141400112/0100
 : tel. 577 116 913, fax: 577 116 912
 : josef.stafa@eurovia.cz

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.:
EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba)

Název veřejné zakázky:

**SPZ HOLEŠOV - STAVBA 10
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST
DODÁVKA STAVBY.**

Místo stavby: Katastrální území Holešov, Zahnašovice

Investor- objednatel: Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č.p. 21
PSČ 761 90, IČ 70891320

Projektant: CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,
PSČ 760 30, IČ 269 07241

Dokumentace pro zadání stavby: zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.,
datum zpracování březen 2011, značka: 110204.

Autorský dozor (dále jen „AD“): CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Zlín, Štefánikova 167,
PSČ 760 30, IČ 269 07241

Generální dodavatel stavby - zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1
IČ 45274924

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (dále jen „koordinátor BOZP“): Ing. Roman Filkorn
mobil 733 537 889
filkorn@zekaplus.cz

Technický dozor objednatele
(dále jen „TDS“): Ing. Jakub Sedlář
mobil 723 088 439
aipstavba@aip.zlin.cz

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

Stavbyvedoucí zhotovitele:
Vedoucí účastník sdružení

Ing. Miroslav Lajda
mobil 731 602 227
miroslav.lajda@eurovia.cz
Ing. Marek Vičánek
mobil 731 601 742
marek.vicanek@eurovia.cz

Účastník sdružení KKS spol. s r. o:

Ing. Josef Plášek
mobil 602 187 638
plasek.kks@seznam.cz

Účastník sdružení Rovina, a.s.:

Ing. Aleš Charvát
mobil 775 330 669
charvat@rovina.cz

Účastník sdružení Vodohospodářské
stavby Javorník-CZ, spol. s r.o.:

Ing. Jiří Šuráň
mobil 604 209 194
suran@vhsjavor.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za
vedení a zasílání daňových dokladů:

Dagmar Kaňovská,
tel. 577 116 921
dagmar.kanovska@eurovia.cz

Osoba oprávněná za objednatele
schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených stavebních
prací, dodávek a služeb:

Ing. Jakub Černoch
mobil 739 587 646
cernoch@industryzk.cz

Ing. Zbyšek Lukáš
tel. 577 043 875 mobil 731 555 125
zbysek.lukas@kr-zlinsky.cz

Ing. Jakub Sedlář
mobil 723 088 439
aipstavba@aip.zlin.cz

uzavřely dne 20. 6. 2011 Smlouvu o dílo Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV. Číslo smlouvy zhotovitele 1532.1100319MLA (dále jen „Smlouva o dílo“):

Smluvní strany uzavírají na základě změny zákonné sazby DPH tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

Přijímají se změny v odstavci

4. CENA DÍLA takto:

Článek 4.1 se ruší a nahrazuje novým textem:

Za řádně zhotovené, bezvadné dílo v rozsahu Smlouvy o dílo, včetně jejich dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 a kvalitě podle této Smlouvy o dílo a řádně předané toto dílo v souladu s podmínkami podle této Smlouvy o dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zák.č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu, včetně DPH.....

121 288 203,11 Kč

Výpočet nově sjednané ceny:

<i>cena sjednaná v SOD a Dodatcích č. 1 až 3 bez DPH</i>	<i>100 267 613,73 Kč</i>
<i>vyfakturováno do 31. 12 2012 bez DPH</i>	<i>3 560 950,02 Kč</i>
<i>zbývá fakturovat od 1. 1. 2013 bez DPH</i>	<i>96 706 663,71 Kč</i>
<i>DPH 20% (fakturace do 31. 12. 2012)</i>	<i>712 190,00 Kč</i>
<i>DPH 21% (fakturace od 1. 1. 2013)</i>	<i>20 308 399,38 Kč</i>

cena celkem po úpravě DPH **121 288 203,11 Kč**

(slovy: sto dvacet jeden milion dvě stě osmdesát osm tisíc dvě stě tři koruny české, jedenáct haléřů českých)

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KDRA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

Tato celková cena se skládá z níže uvedených dílčích cen, při čemž zhotovitel se zavazuje tyto dílčí ceny v průběhu stavby dodržet:

	Sjednaná dílčí cena v Kč s DPH
STAVBA č. 1	
SO 121 - Příprava území	3 442 230,66
STAVBA č. 2	
SO 221 – Vodovod přívod	2 371 641,90
SO 222 – Vodovod okruh	17 761 974,89
SO 223 – Vodovod propoj I.	2 030 433,11
SO 224 – Vodovod východ	711 278,67
STAVBA č. 3	
SO 321 – Kanalizace dešťová 1	12 043 043,05
SO 322 – Kanalizace dešťová A2	9 961 058,04
SO 323 – Kanalizace splašková B1	18 887 303,01
SO 324 – Kanalizace splašková B1-1	2 625 880,45
SO 325 – Kanalizace splašková B2	5 836 009,47
SO 326 – Odvodňovací příkop	584 902,22
STAVBA č. 4	
SO 421 – Plynovod přívod	1 074 034,64
SO 422 – Plynovod okruh	7 954 829,91
SO 423 – Plynovod propoj I.	1 283 073,70
SO 424 – Plynovod východ	373 822,80
STAVBA č. 5	
SO 521 – Veřejné osvětlení střed	2 701 220,92
SO 522 – Veřejné osvětlení propoj I.	827 840,64
SO 523 – Veřejné osvětlení východ	1 921 456,95
STAVBA č. 6	
SO 621 – Horkovod přívod k PZ	14 308 411,97
STAVBA č. 7	
SO 725 – Cyklostezky	4 814 475,41
SO 726 – Chodníky	749 870,76
SO 727 – Zastávky	1 024 467,60
STAVBA č. 8	
SO 821 – Sadové úpravy	1 409 531,60
OSTATNÍ NÁKLADY	6 589 410,74

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KORA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 4 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo jednací: 6. 5. 2013, usnesení č. 0398/R10/13

Ve Zlíně dne

27. 06. 2013

Ve Zlíně dne

13. 6. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:



MVDr. Stanislav Mišák
Hejtmán Zlínského kraje

 **EUROVIA**  
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín

Ing. Josef Štafa
EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín
zmocněná osoba za
Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov

Zpracoval: Ing. Lukáš	Kontroloval za INV: Mgr. Foltýnová	Kontroloval za KDRA: Ing. Soukupová Mgr. Chaloupková	Kontroloval za ISZK: Ing. Černoch	Schválil: Ing. Fousková
--------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

Zlínský kraj
Zlínský úřad
Oddělení koordinace
rozvojových aktivit
M. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Zlínský kraj
IC: 7089 0000, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
tel.: +420 577 043 111, fax: +420 577 043 202
podatelna@zlin-jih.cz, www.jr-zlinsky.cz

1

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **49372781-121719-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **130701114157**

do podoby elektronické, skládající se z **7** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Veronika Křížková**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 1.7.2013