

Dodatek č. 2
Ke smlouvě o dílo č. 03/2021
„REKONSTRUKCE MOSTU NA KŘÍŽOVATCE UL. HALASOVA –
LESNÁ, LETOVICE“

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, dne 22.2.2021 níže uvedené smluvní strany

I.

Smluvní strany

Objednatel:

adresa:

IČ:

bankovní spojení:

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

00 280 518

Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100

Mgr. Petr Novotný – starosta

Stanislav Kobelka, tel. 734 854 858, e-mail:

mu.kobelka@letovice.net

Bc. Martin Nárožný, tel. 603 564 298, e-mail:

mu.narozny@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

adresa:

zapsaná v obchodním rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení, č. účtu:

zastoupený:

ve věcech technických:

tel., email:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

MS v Praze, oddíl C, vložka 61708

25692810

CZ25692810

Komerční banka, a.s., č. účtu: 7317660287/0100

Ing. Petr Švantner, MBA, jednatel společnosti

Ing. Martin Smekal, Eur Ing, výkonný ředitel

+420 606 707 073, smekal.m@super-krete.cz

Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí

+420 602 725 221, kummer@super-krete.cz

(dále jen Zhotovitel)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.2.2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Účelem tohoto Dodatku č. 2 je posunutí termínu plnění.

Po zahájení stavebních prací bylo nutné vyřídit na příslušných úřadech přeložky vodovodu a plynovodu v místě stavby. Zejména z důvodu pozdního vyřízení přeložky plynovodu ze strany úřadů je nutné adekvátní prodloužení termínu pro dokončení a předání stavebních prací.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. MLE/01866/21/TO ze dne 22.2.2021:

1) Znění odst. (2) čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne: 17.12.2021.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel Město Letovice je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že smlouvu o dílo schválila Rada města Letovice na 63. schůzi Rady města Letovice konané dne 20.10.2021 usnesením číslo 2021-RM-63-19

V Letovicích dne 22.10.2021

V Brně dne 6.11.2021

Za objednatele:

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Mgr. Petr Novotný
starosta města

Za zhotovitele:

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Nupaky 494
251 01 Říčany u Prahy
DIČ: CZ25692810
-16-

Ing. Petr Švantner, MBA
jednatel společnosti