

Dodatek č. 3
Ke smlouvě o dílo č. 03/2021
„REKONSTRUKCE MOSTU NA KŘÍŽOVATCE UL. HALASOVA –
LESNÁ, LETOVICE“

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2020 sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, dne 22.2.2021 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Letovice
adresa:	Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ:	00 280 518
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Novotný – starosta
ve věcech technických:	Stanislav Kobelka, tel. 734 854 858, e-mail: mu.kobelka@letovice.net
	Bc. Martin Nárožný, tel. 603 564 298, e-mail: mu.narozny@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel	SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
adresa:	Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
zapsaná v obchodním rejstříku	MS v Praze, oddíl C, vložka 61708
IČ:	25692810
DIČ:	CZ25692810
bankovní spojení, č. účtu:	Komerční banka, a.s., č. účtu: 7317660287/0100
zastoupený:	Ing. Petr Švantner, MBA, jednatel společnosti
ve věcech technických:	Ing. Martin Smekal, Eur Ing, výkonný ředitel
tel., email:	+420 606 707 073, smekal.m@super-krete.cz
	Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí
	+420 602 725 221, kummer@super-krete.cz

(dále jen Zhotovitel)

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 3 Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.2.2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je posunutí termínu plnění.

Po zahájení stavebních prací bylo nutné vyřídit na příslušných úřadech přeložky vodovodu a plynovodu v místě stavby. Zejména z důvodu pozdního vyřízení přeložky plynovodu a její realizace není vzhledem ke klimatickým možným provést pokládku obrusné vrstvy, kde norma požaduje +5°C při pokládce i průměr za posledních 24 hodin. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly o posunutí termínu plnění.

Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. MLE/01866/21/TO ze dne 22.2.2021:

1) Znění odst. (2) čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne: 30.4.2022.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 3 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 3 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel Město Letovice je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
Tato smlouva byla projednána a schválena kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Letovice na 67. schůzi Rady města Letovice konané dne 15.12.2021 usnesením číslo 2021-RM-67-13

V Letovicích dne 16.12.2021

Za objednatele:

Mgr. Petr Novotný
starosta města

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

V Brně dne 16.12.2021

Za zhotovitele:

Ing. Petr Švantner, MBA
jednatel společnosti

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Nupaky 494
251 01 Říčany u Prahy
DIČ: CZ25692810
-9-