

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. DZ 15010142/St

dále jen „dodatek“ uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

Město Letovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 71 Letovice
zastoupené: Vladimírem Stejskalem, starostou
IČO: 00280518

jako Objednatel na straně jedné

a

Metrostav a. s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Jaroslav Heran, ředitel divize 1 Metrostav a.s. na základě plné
moci
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č.ú. 1809071/0100
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

jako Zhotovitel na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2015 vedené pod č. DZ 15010142/St.

Článek I. předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1. je změna termínu dokončení a předání stavby z důvodu kolize realizovaného objektu SO 301 – jednotná kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi, kdy kolize znemožňuje provedení stavby způsobem určeným ve smlouvě o dílo. V souladu s čl. IX. Smlouvy o dílo pak zhotovitel tuto překážku oznámil a provádění díla v nezbytném rozsahu na nezbytně nutnou dobu přerušil.

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci stavebního objektu SO 301 – jednotná kanalizace v části stavby II/365 LETOVICE – PRŮTAH, byla zjištěna výšková kolize se stávajícími sítěmi: vodovodním

řadem a především s plynovodním řadem STL, který je výškově uložen do projektované nivelety potrubí kanalizačních přípojek pro nemovitosti na ulici Česká.

Tato kolize vyvolává změnu projektu, který řeší novou niveletu kanalizační stoky s nutností prodloužení stoky směrem do náměstí o cca 34m

Z výše uvedených objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele, není možné dílo dokončit v smlouvě dohodnutém termínu.

Smluvní strany se dohodly na nově stanoveném termínu dokončení a předání stavby uvedeného ve smlouvě o dílo ze dne 18.6.2015 vedené pod č. DZ 15010142/St ve čl. V. odst. 1. bodu 2. tak, jak je uvedeno níže:

Termín dokončení a předání prací je nově stanoven na 30.11.2015.

II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Osoby podpisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.
3. Ostatní části smlouvy o dílo vedené pod č. DZ 15010142/St. zůstávají v platnosti a beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:

Tento dodatek byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednatele, tzn. že dodatek smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo města Letovice na 5. zasedání Zastupitelstva města Letovice dne 10.9.2015 usnesením číslo 2015-ZM-5-37.

OBJEDNATEL:

V Letovicích dne 2.11.2015




Vladimír Stejskal
starosta

MĚSTO LETOVICE
Městský úřad Letovice
IČ: 003 001 49 15
(0102)

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 26.10.2015



Ing. Jaroslav Heran
ředitel divize 1
Metrostav a.s. na základě plné moci

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0102)