

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Letovice, ulice Nové Město – Parkoviště osobních automobilů a veřejné osvětlení“

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

00280518

Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100

Mgr. Petr Novotný – starosta

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zapsaná v obchodním rejstříku

K.T.S. – MONTÁŽE, s.r.o.

Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice

Obchodní rejstřík, vedeným Krajským soudem

v Brně, oddíl C, vložka 42 042, den zápisu

4.6.2020

26287579

CZ 26287579

UniCredit Bank Czech Republic and

Slovakia, a.s.

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

ve věcech technických:

Tel., email:

(dále jen Zhotovitel)

Čl. II.
Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **29.6.2021** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „**Letovice, ulice Nové Město – Parkoviště osobních automobilů a veřejné osvětlení**“ (dále také „**smlouva o dílo**“) a následně dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 29.9.2021 a dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 22.11.2021.
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a č.2 smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu, ceny a termínu dokončení předmětného díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

Čl. III.
Předmět dodatku

3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. III. **Předmět smlouvy** původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o vícepráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce jsou detailně vymezeny v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 3.

3.2. Vícepráce spočívají ve změně druhu konstrukční vrstvy u komunikace I ve staničení km 0,000-0,029, v úpravě trasy a ochrany sdělovacích vedení Cetin, ve výškové úpravě kanalizačních šachet a poklopů, v rozšíření výměry opravy komunikace k č.p. 14, v dílčích opravách dotčených ploch u hasičské zbrojnice a ve změně nivelety krytu komunikace II, III, IIIa související s úpravou podélných sklonů vozovek.

3.3. Cena díla specifikovaná v čl. V. **Cena díla** původní smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec č.2 nově zní:

Rekapitulace ceny díla			
Cena za dodávku předmětu plnění v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Celkem cena díla ve znění dodatku č. 2	8 626 166,75	1 811 495,03	10 437 661,78
Cena díla dle SOD vč. 5% povinné rozpočtové rezervy	9 057 475,09	1 902 069,78	10 959 544,87

Cena za vícepráce dle dodatku č. 3 v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
VCP _ SO 101_ komunikace I změna druhu konstrukční vrstvy a reprofílace v úseku km 0,000-0,029	93 555,00	19 646,55	113 201,55
VCP Úprava trasy sdělovacích kabelů Cetin	53 311,85	11 195,49	64 507,34
VCP Výšková úprava šachet a poklopů	60 182,19	12 638,26	72 820,45
VCP Oprava komunikace – směr garáž (vidlice)	59 661,77	12 528,97	72 190,74
VCP_HZS - hromosvod, úprava schodů, plocha u hydrantu	18 620,96	3 910,4	22 531,36
VCP_Změna nivelity parkoviště a komunikace II, III, IIIa	62 942,8	13 218,05	76 160,85
Celkem	914 760,57	192 099,72	1 106 860,29

Celkem cena díla ve znění dodatku č. 3	9 540 927,32	2 003 594,75	11 544 522,07
---	---------------------	---------------------	----------------------

3.4. Termín plnění specifikovaný v čl. VI. **Termín plnění původní smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec č.3 nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v níže uvedených termínech:

Komunikace I, II, III, IIIa

- s krytem živičným

do 30.4.2022

- s krytem dlážděným

do 20.12.2021

Veřejné osvětlení

do 20.12.2021

Terénní úpravy

do 30.4.2022

Důvodem prodloužení termínu plnění jsou nevyhovující klimatické podmínky, které neumožňují provedení prací spojených s pokládkou živičného krytu v souladu s požadavky závazných norem pro výstavbu pozemních komunikací.

- 3.5. Původní znění odstavce č.13 **Čl. VIII. Platební podmínky** se ruší a nahrazuje novým zněním:

Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury až do výše 97% Celkové ceny díla. Zbývajících neuhrazenou část (tj. výsledně 3% z Celkové ceny díla) – tzv. pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků, v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákoníku. Pozastávka je splatná do 90 dnů od splnění poslední podmínky pro uvolnění pozastávky.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – VCP_položkové rozpočty

Příloha č. 2 – HMG aktualizovaný

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2021-RM-67-14 přijatém na 67. schůzi Rady města Letovice konané dne 15.12.2021.

V Letovicích dne 16. 12. 2021

V Letovicích dne 16. 12. 2021

starosta

Miroslav Smejkal
jednatel

