

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Letovice, ulice Nové Město – Parkoviště osobních automobilů a veřejné osvětlení“

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Město Letovice

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

00280518

Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100

Mgr. Petr Novotný – starosta

Pavel Báča, tel. 516 482 232, mobil: 603 559 230

mu.baca@letovice.net

Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil:

603 564 298, mu.narozny@letovice.net

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Adresa:

Zapsaná v obchodním rejstříku

K.T.S. – MONTÁŽE, s.r.o.

Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice

Obchodní rejstřík, vedeným Krajským soudem

v Brně, oddíl C, vložka 42 042, den zápisu

4.6.2020

IČ:

26287579

DIČ:

CZ 26287579

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and

Slovakia, a.s.

Zastoupený:

Miroslav Smejkal, jednatel

ve věcech technických:

Miroslav Smejkal, jednatel

Tel., email:

777 292 091, smejkal@ktsmontaze.cz

(dále jen Zhotovitel)

Čl. II.
Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu dne **29.6.2021** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „**Letovice, ulice Nové Město – Parkoviště osobních automobilů a veřejné osvětlení**“ (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu, ceny a termínu dokončení předmětného díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Čl. III.
Předmět dodatku

3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v **Čl. III. Předmět smlouvy** původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o vícepráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce jsou detailně vymezeny v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 1.

3.2. Vícepráce spočívající ve změně technologie sanace podloží, v obetonování kanalizačního potrubí a likvidaci odpadu. Projektovou dokumentací navrženou sanaci podloží formou vápenné stabilizace není možné provést z důvodu vysoké hladiny spodní vody, nedostatečnému krytí inženýrských sítí a současně i nevhodnému podloží hrubozrnné až kamenité materiály, stavební suť cihelné a betonové bloky vč. Armování, bloky nad 40 cm. Obetonování kanalizačního potrubí je nutné z důvodu nedostatečného krytí potrubí dle podmínek ČSN,TP, TKP a podmínek výrobce.

3.3. Cena díla specifikovaná v **Čl. V. Cena díla** původní smlouvy o dílo **se mění tak, že odstavec č.2 nově zní:**

Rekapitulace ceny díla			
Cena za dodávku předmětu plnění v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena díla dle SOD	7 356 655,36	1 544 897,63	8 901 552,99
Cena díla dle SOD vč. 5% povinné rozpočtové rezervy	7 724 488,13	1 622 142,51	9 346 630,64

Cena za vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
VCP _ SO 102- komunikace I_ změna technologie sanace	121 068,34	25 424,35	146 492,69
VCP _ SO 103- komunikace II+IIIa_ změna technologie sanace	592 537,67	124 432,91	716 970,58
VCP _ SO 103+103_ Likvidace odpadu	193 689,94	40 674,89	234 364,83
VCP _ SO102- komunikace II_ obetonování potrubí	89 254,89	18 743,53	107 998,42
Celkem	996 550,84	209 275,68	1 205 826,52

Celkem cena díla ve znění dodatku č. 1 v Kč	8 353 206,20	1 754 173,31	10 107 379,51
--	---------------------	---------------------	----------------------

Rozpočtová rezerva 5% v Kč	417 660,31	87 708,67	505 368,98
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Celkem cena díla ve znění dodatku č. 1 vč. povinné 5% rozpočtové rezervy v Kč	8 770 866,51	1 841 881,98	10 612 748,49
--	---------------------	---------------------	----------------------

3.4. Termín plnění specifikovaný v **Čl. VI. Termín plnění původní smlouvy o dílo se mění tak, že odstavec č.3 nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu **nejpozději do 30.11.2021.**

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – VCP_položkové rozpočty

Příloha č. 2 – HMG aktualizovaný

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2021-RM-61-13 přijatém na 61. schůzi schůzi Rady města Letovice konané dne 22.9.2021

V Letovicích dne 29.9.2021

V Letovicích dne 29.9.2021

Za Objednatele:

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

Mgr. Petr Novotný
starosta

Za zhotovitele:

K.T.S.
MONTÁŽE
Havířenská 1020/10, 679 61 LETOVICE
Provozovna: Brněnská 3, Letovice
DIČ: CZ26287579 • Tel.: 516 474 090

Miroslav Smejkal
jednatel