

„Letovice, průmyslová zóna_DUSP, PDPS, IČ k SP,AD“

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„Letovice, průmyslová zóna_DUSP, PDPS, IČ k SP,AD“

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Letovice
 Se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
 IČ: 00280518
 DIČ: CZ00280518
 Zastoupený: Mgr. Petrem Novotným, starostou města
 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Název: PC PROJEKT, Ing. František Pravec
 Se sídlem: Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl
 IČ: 44403445
 DIČ: CZ 6405281718
 Zastoupený: Ing. František Pravec, jednatel
 (dále jen „zhotovitel“)

Čl. II.

Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne **1.6.2023** smlouvu o projektové přípravě (dále jen „smlouva o dílo“) na zpracování projektové dokumentace na akci s názvem: „**Letovice, průmyslová zóna_DUSP, PDPS, IČ k SP,AD**“ (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a v souladu s odst. 6 článku XIX. Společná a závěrečná ustanovení, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se lhůt plnění a platebních podmínek. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Čl. III.

Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je:
- a) Změna termínů dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, které jsou specifikované v čl. VII. Lhůty plnění původní smlouvy o dílo.
- Smluvní strany se po vzájemné dohodě shodly na úpravě termínu dokončení z důvodů, které vznikly v důsledku okolností, které neleží na straně zhotovitele. Jedná se především o dokončení majetkoprávní přípravy ze strany objednatele a odsouhlasení finálního technického řešení.
- 3.2. Na základě výše uvedeného se původní text smlouvy, odst. 1 článku VII. Lhůty plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

P.č.	Popis	Koncept	Konečná podoba
------	-------	---------	----------------

1.	DUSP, IČ k DUSP_ dopravní infrastruktura (vč. dokladové části)	do 31.3.2024 k (bez výsledků IČ)	do 90 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu vč. výsledků IČ
2.	DUSP, IČ k DUSP_ technická infrastruktura (vč. dokladové části)	do 31.3.2024 k (bez výsledků IČ)	do 90 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu vč. výsledků IČ
3.	PDPS, IČ k PDPS, soupis prací_ dopravní infrastruktura	do 60 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení prací (předpoklad do 30 kalendářních dní od vydání SP)	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
4.	PDPS, IČ k PDPS, soupis prací_ technická infrastruktura	do 60 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení prací (předpoklad do 30 kalendářních dní od vydání SP)	do 30 kalendářních dní od zaslání připomínek ke konceptu
5.	AD (fixně ocenit 30 hodin)	---	Dle podmínek realizace

Dřívější plnění je možné.

b) Změna platebních podmínek, které jsou specifikované v čl. IX. Platební podmínky původní smlouvy o projektové přípravě.

Smluvní strany se po vzájemné dohodě shodly na úpravě platebních podmínek z důvodu prokazatelných nákladů, které vznikly zhotoviteli v rámci zpracování projektové dokumentace a vzhledem k prodloužení termínů plnění.

3.3. Na základě výše uvedeného se původní text smlouvy, odst. 1 článku VII. Lhůty plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Cena za projektové práce bude hrazena postupně na základě vystavených faktur s náležitostmi daňového dokladu vždy po protokolárním předání ucelené části díla, tj po jednotlivých stupních projektové dokumentace v souladu s čl. VIII. Cena.

2. Faktury budou vystaveny samostatně pro části:

- DUSP, IČ k UR_ dopravní infrastruktura
- DUSP, IČ k UR_ technická infrastruktura
- PDPS, IČ k PDPS + soupis prací_ dopravní infrastruktura
- PDPS, IČ k PDPS + soupis prací_ technická infrastruktura
- AD

a to tak, že po odevzdání konceptu každého stupně projektové dokumentace bude vystavena faktura ve výši 50% ceny a po odevzdání konečné podoby zbývajících 50% ceny za projektové práce.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

„Letovice, průmyslová zóna_DUSP, PDPS, IČ k SP,AD“

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o projektové přípravě ze dne 1.6.2023 zůstávají v platnosti.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o projektové přípravě na základě usnesení č. 2024-RM-27-13 přijatém na 27. schůzi Rady města Letovice konané dne 14.2.2024

V Letovicích dne


Mgr. Petr Novotný
starosta města Letovice

V Suché Lhotě dne 21. 2. 2025


Ing. František Pravec
jednatel

