

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

„Oprava opěrné zdi“

mezi:

Objednatel:	Město Letovice
se sídlem	Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Vladimír Stejskal, starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Letovice
Číslo účtu:	820631/ 0100
IČ:	00280518
DIČ:	CZ00280518
Tel./fax:	516 482 252
e-mail:	podatelna@letovice.net
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Vladimír Stejskal, starosta	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Báča	
<i>dále jen objednatel – na straně jedné</i>	

a

Zhotovitel:	SASTA CZ, a.s.
se sídlem	Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
zastoupeným	JUDr. Vladimírem Špičkou, předsedou představenstva
IČ:	26240980
DIČ:	CZ26240980
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	125276385/0300
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: JUDr. Vladimír Špička	
Ve věcech technických je oprávněn jednat: JUDr. Vladimír Špička, Vladimír Špička,	
Ing. Jan Všecká, Ing. Tomáš Kalábek, Ing. Otto Seeman	
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, spis. zn. B 3551	
<i>dále jen zhotovitel – na straně druhé</i>	

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 27. 10. 2016 (dále jen smlouva) s předmětem plnění provedení stavby „Oprava opěrné zdi“

Předmětem dodatku č.1 je změna materiálu schodiště z dílenského zámečnického výrobku za monolitickou konstrukci schodiště a podest vyžadující zvýšenou pracnost na stavbě a to hlavně v náročných zemních pracích, železobetonových zabudovaných konstrukcích na

místě stavby, zajištění PREFA výrobků, dodržení technologických časů zrání betonů na sebe navazujících konstrukcích.

Dodatkem č.1 se mění:

čl.III Doba plnění, odst. 3.4 :

Celková doba plnění předmětu díla se stanovuje na 155 dní od zahájení prací.

Termín dokončení a předání díla je stanoven na 27.7.2017.

čl.IV. Cena díla, odst. 4.1:

Cena dle SoD :	12 949 264,00 Kč
Méněpráce schodiště :	- 1 080 875,- Kč
Vícepráce:	
schodiště	1 211 799,- Kč
podesta	449 744,- Kč

Celkem cena bez DPH:	13 529 932,- Kč
DPH 21%:	2 841 286,- Kč

Cena celkem s DPH:	16 371 218,- Kč
---------------------------	------------------------

Navýšení ceny : bez DPH	580 668,- Kč
DPH 21 %	121 940,- Kč
s DPH	702 608,- Kč


Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek byl schválen na 62. schůzi Rady města Letovice konané dne 11.4.2017 usnesením č. 2017-RM-62-34.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Rozpočty méněprací a víceprací.

V Letovicích dne 26.4.2017



Vladimír Stejskal
starosta

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00230118, DIČ: CZ00230118
(1)

V Brně, dne 24.4.2017



SASTA³CZ
sanační a stavební
Votroubkova 11, 602 00 BRNO
IČ: 26240980 DIČ: CZ26240980
tel.: 544 422 357 fax: 544 422 359

JUDr. Vladimír Špička
předseda představenstva