

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 020/2013

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: **Město Letovice**
adresa: Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518
DIČ: CZ00280518
bankovní spojení: KB, a.s, pobočka Letovice
č. účtu: 820 631/0100
zastoupený: Vladimírem Stejskalem - starostou města
ve věcech technických: Bc. Martinem Nárožným
tel., email: 516 482 234, 739 450 764, mu.narozny@letovice.net
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **HOLAS CZ s.r.o.**
adresa: Lazinov 97, 679 62 Křetín
zapsaný v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl C, vložka 41443
IČ: 26276569
DIČ: CZ26276569
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Letovice
č. účtu: 19-4841590277/0100
zastoupený: Miroslavem Holasem – jednatelem společnosti
ve věcech technických: Miroslavem Holasem – jednatelem společnosti
tel., email: 737 256 128, miroslav.holas@seznam.cz
(dále jen Zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se ve smyslu čl. XIV. Smlouvy o dílo č.020/2013 ze dne 6. 9. 2013 dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a na omezení rozsahu díla na zakázce „Regenerace panelového sídliště U Zámku v Letovicích – 4. etapa“v rozsahu tohoto Dodatku č.1.

II.

Doba plnění

S ohledem na nevyhovující klimatické podmínky se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla tak, že zhotovitel se zavazuje provést dílo v novém termínu takto:

Termín dokončení a předání díla : nejpozději do **6.12.2013**

III. Cena díla

S ohledem na skutečně provedený rozsah díla se smluvní strany dohodly na změně článku IV. **Cena díla** takto:

Původní znění bodu 1. čl. IV. se ruší a nahrazuje takto:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb. ve výši:

SO	Rekapitulace	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
01	Pěší komunikace	1.079.475,- Kč	226.689,78Kč	1.306 164,75 Kč
02	Víceúčelové hřiště	1.209.400,- Kč	253.974,00Kč	1.463.374,00 Kč
03	Dešťová kanalizace	147.899,- Kč	21.058,79 Kč	178.957,79 Kč
04	Přeložka vodovodu	93.725,- Kč	19.682,25 Kč	113.407,25 Kč
05	Veřejné osvětlení	239.692,- Kč	50.335,32 Kč	290.027,32 Kč
06	Parkové a sadové úpravy	1.006.179,- Kč	211.297,68 Kč	1.217.477,23 Kč
07	Mobiliář	219.268,- Kč	46.046,28 Kč	265.314,28 Kč
	Celkem	3.995.638,-Kč	839.084,00 Kč	4.834.722,00 Kč

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní články zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které tvoří Přílohu č.1.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích :

Tento dodatek byl projednán a schválen kolektivním orgánem Objednavatele, tzn. že dodatek smlouvy o dílo schválila Rada města Letovice na 58. schůzi Rady města Letovice konané dne 25.11.2013.

V Letovicích dne 26.11.2013

Za objednatele:




Vladimír Stejskal
starosta města

MĚSTO LETOVICE
Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice
IČ: 00280518, DIČ: CZ00280518
(1)

V Lazinově dne 26.11.2013

Za zhotovitele:



Miroslav Holas
jednatel společnosti

HOLAS CZ s.r.o.
Lazinov 97, 679 62 KŘETÍN
Tel.: 516 470 460
DIČ: CZ26276569 ①