ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM POSTUPU DÍLA

Formanská cesta - splašková kanalizace a ČOV

		2013		2014												2015									
	rok / měsíc / týden	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	Zahájení výstavby - listopad 2013																								
	Ukončení výstavby - listopad 2015																								
	Stavební objekty																								
	ČOV																								
SO 1	**Areál ČOV „U sv. Mikuláše"**																								
SO 1.1	Vlastní objekt ČOV								1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			471 723	
SO 1.2	Venkovní propojovací potrubí a odpad z ČOV															700 000	834 337					600 000	833 137		
SO 1.3	Příjezdová cesta a zpevněné plochy																50 311							704 839	
SO 1.4	Přípojka vody																								
SO 1.5	Oplocení areálu a sadové úpravy																								
PS 1	**Strojně-technologické a elektrotechnologické vybavení ČOV**																			3 000 000	3 000 000	3 306 316	3 000 000		
PS 1.1	Strojně-technologické vybavení ČOV																						200 000	286 819	
PS 1.2.1	Provozní rozvod silnoproudu																						400 000	473 122	
PS 1.2.2	Měření a regulace (MaR), Automatizovaný systém řízení (ASŘ)																								
	Kanalizace																								
SO 2	**Obec Pavlice**																								
SO 2.1	Splašková kanalizace gravitační			1 000 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 393 259	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000
SO 2.2	Odbočky pro domovní přípojky																	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000	830 363		
SO 2.3	Splašková kanalizace výtlak					800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	802 283														
SO 2.4	Čerpací stanice – stavební část											500 000	500 000	500 000	402 011										
SO 2.5	Čerpací stanice – strojně-technologická část																				500 000	551 558			
SO 2.6	Čerpací stanice - elektrotechnologická část																				200 000	218 476			
SO 3	**Obec Grešlové Mýto**																								
SO 3.1	Splašková kanalizace gravitační							1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	300 000	300 000	300 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 465 747
SO 3.2	Odbočky pro domovní přípojky																		830 000	830 000	852 796				
SO 3.3	Splašková kanalizace výtlak																	394 940							
SO 3.4	Čerpací stanice – stavební část												635 026										217 463		
SO 3.5	Čerpací stanice – strojně-technologická část																						105 567		
SO 3.6	Čerpací stanice - elektrotechnologická část																								
SO 4	**Obec Ctidružice**																								
SO 4.1	Splašková kanalizace gravitační								1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	975 883
SO 4.2	Odbočky pro domovní přípojky																	740 000	740 000	740 000	737 225				
SO 4.3	Splašková kanalizace výtlak	100 000	300 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	994 162																	
SO 4.4	Čerpací stanice – stavební část					520 000	520 000	514 097															408 893	400 000	
SO 4.5	Čerpací stanice – strojně-technologická část																							314 173	
SO 4.6	Čerpací stanice - elektrotechnologická část																								
SO 5	**Obec Hostim**																								
SO 5.1	Splašková kanalizace gravitační						1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 252 588	2 000 000
SO 5.2	Odbočky pro domovní přípojky																	720 000	720 000	720 000	705 382				
SO 5.3	Splašková kanalizace výtlak	200 000	300 000	583 238	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000														
SO 5.4	Čerpací stanice – stavební část								780 000	780 000	782 543														
SO 5.5	Čerpací stanice – strojně-technologická část																		600 000	500 390					
SO 5.6	Čerpací stanice - elektrotechnologická část																		100 000	319 740					
SO 6	**Přípojky elektrické energie**																								
SO 6.1	Přípojka NN pro ČOV							327 148																	
SO 6.2	Přípojky NN pro ČS v obci Pavlice																		227 792						
SO 6.3	Přípojky NN pro ČS v obci Grešlové Mýto																		28 234						
SO 6.4	Přípojky NN pro ČS v obci Ctidružice																			192 254					
SO 6.5	Přípojky NN pro ČS v obci Hostim																			232 262					
	Všeobecné položky	150 000 Kč	500 000 Kč	700 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	269 000 Kč	300 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	100 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	700 000 Kč
	Předpoklad čerpání - měsíční v Kč bez DPH bez rezervy	450 000 Kč	1 100 000 Kč	2 883 238 Kč	3 300 000 Kč	5 620 000 Kč	7 589 000 Kč	9 435 407 Kč	10 780 000 Kč	10 280 000 Kč	11 284 826 Kč	9 200 000 Kč	9 335 026 Kč	5 700 000 Kč	3 302 011 Kč	3 650 000 Kč	3 834 648 Kč	8 884 940 Kč	10 871 026 Kč	14 664 646 Kč	14 518 662 Kč	12 306 350 Kč	13 495 423 Kč	10 303 264 Kč	6 641 630 Kč
	Předpoklad čerpání - celkem v Kč bez DPH bez rezervy	189 430 097 Kč																							

Ing. David Šturc
místopředseda představ[illegible]

SYNER 10.
VHS Vysočina, a.s
Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052

Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

Doba výstavby: 720 dnů dle SOD od zahájení prací (předání staveniště)