Příloha č. 2 smlouvy o dílo "Rekonstrukce vodárenské věže, Na výšinách 1, k.ú. Bubeneč, Praha 7"

HARMONOGRAM POSTUPU DÍLA

	07/2014						08/2014					09/2014				10/2014					11/2014		
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ			1.7.2014																				
Předání základních dokladů stavby : platné SP v právní moci vč. vyjádření DOSS																							
Uzavření Smlouvy o dílo																							
Předání platné dokumentace pro provedení stavby																							
Vyklizení objektů																							
Zařízení staveniště																							
Řešení dopravy na staveništi																							
SO 01 - Budova DDM																							
Demontáž stávajících rozvodů zdravotně technických instalací a elektroinstalací																							
bourání příček, bourání vchodu, odstranění krycích vrstev podlah a podhledů																							
dozdívky v rámci stavebních úprav																							
SDK příčky, podhledy																							
rozvody elektroinstalace																							
rozvody ZTI																							
ÚT																							
výměna oken a vstupních prosklených stěn																							
opravy vnitřních štukových omítek stěn a stropů																							
pokládka nových keramických dlažeb a obkladů																							
položení nových podlahových krytin																							
výměna vnitřních dveří do obložkových zárubní																							
malby, nátěry																							
kompletace, dokončující práce																							
Přípravné práce, lešení, pomocné kce																							
zřízení nové střešní krytiny																							
zateplení fasády včetně základů																							
výměna klempířských prvků																							
SO 02 - Vodárenská věž																							
přípravné práce, lešení, pomocné kce																							
demontáž stávajících rozvodů zdravotně technických instalací a elektroinstalací																							
otlučení degradovaných omítek, obkladů a dlažeb																							
demontáž podlahových krytin																							
restaurátorská oprava všech fasádních prvků																							
rozvody elektroinstalace																							
rozvody ZTI																							
rozvody ÚT																							
repase oken a dveří, výměna vybraných oken za repliky																							
chemické očištění konstrukce krovu																							
doplnění vnitřních štukových omítek																							
oprava podlahových mazanin																							
SDK podhledy																							
provedení vestavných pater v klubovnách a 5.NP																							
keramické obklady a dlažby																							
podlahové krytiny																							
nové vnitřní dřevěné dveře do obložkových zárubní																							
repase původního litinového zábradlí ve schodišti																							
nové klempířské prvky Cu																							
ochranná stěrka - podlaha ochozu																							
malby, nátěry																							
kompletace, dokončující práce																							
SO 03 - Historická pumpa																							
demontáž pumpy a převezení do dílny																							
restaurátorské práce																							
zpětná montáž																							
SO 04 - Kanalizační přípojka																							
kamerový monitoring potrubí																							
SO 05 - Oplocení																							
restaurátorské práce na oplocení																							
oprava novodobého oplocení																							
SO 06 - Sadové úpravy																							
zpevněné plochy																							
nové výsadby																							
Návrh platebního kalendáře bez DPH																							
TERMÍNY FAKTURACE :																							
FINANCOVÁNÍ V SOULADU SE SMLOUVOU O DÍLO - DÍLČÍ MĚSÍČNÍ FAKTURACE DOLOŽENÁ SOUPISEM SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ			450 000,00 Kč				1 000 000,00 Kč					1 600 000,00 Kč				2 000 000,00 Kč					###########		
CENA DÍLČÍHO PLNĚNÍ V ROCE 2014, 2015 BEZ DPH																							
ZAHÁJENÍ PRACÍ NA STAVBĚ			1.7.2014																				
DOKONČENÍ A DÍLČÍ PŘEDÁNÍ DÍLA																							
LHŮTA PROVÁDĚNÍ																							

Poznámka: Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0^{0}C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému technologickému přeruš