HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Příloha č.

"Oprava bytového domu Antonínská 424/8 - I.etapa" k.ú. Holešovice, Praha 7

Týdny

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lhůta výstavby v kalendářních dnech	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182	189	196	203	210

Lhůta výstavby v kalendářních dnech celkem. **189dní**

Zahájení prací

- Zřízení zařízení staveniště
- Montáž lešení + stavební výtah

Střecha

- Bourání stávajících vrstev stšechy
- Strojovna výtahu
- Montáž nového souvrství střechy (živičné krytiny)
- Kanalizace
- Konstrukce zámečnické
- Konstrukce klempířské
- Hromosvod
- Demontáž lešení včetně stavebního výtahu

Vnitřní prostory

- Demontáž stávajícího výtahu
- Montáž nového výtahu
- Montáž výtahové šachty
- Zámečnické prvky repase + nové
- Odstávka výtahu
- Úklid + vyklizení staveniště
- Předání staveniště

Dokončení a předání díla

Zpracoval: BAU plus, a.s.
V Praze dne ……..2012